



2018

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DIL/20/06/000603/2018 na zhotovení projektové dokumentace
stavba č. 44061 „Protipožární nádrž Dubeč – PD, AD, IČ“
(číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-3705-7816/18)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti MHMP

(dále jen „objednatel“)

a

2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 56, Praha 5
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále též společně jen „smluvní strany“)

Preambule

Důvodem žádosti o posunutí termínu odevzdání dokumentace DÚR jsou problémy při zajištění vstupních podkladů a průzkumů. Geodetické zaměření lokality se podařilo zajistit k 17. 7. 2018. Bohužel výstupy z inženýrsko-geologického průzkumu nejsou z důvodu kapacitní vytíženosti poptaných subdodavatelů doposud k dispozici. Vrtné práce proběhly v týdnu 23. – 27. 7. 2018. Dne 31. 7. 2018 proběhla čerpací zkouška pro ověření vydatnosti vodního zdroje pro napájení požární nádrže. Výstupy z laboratorních rozborů lze očekávat v polovině srpna. Oba uváděné průzkumy jsou zcela zásadní pro návrh požární nádrže a bez závěrů provedených průzkumů nelze projektovou dokumentaci řádně zpracovat.

Smluvní strany se dohodly takto:

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo č. DIL/20/06/000603/2018, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 21. 6. 2018.

II.

V článku IV – „Doba plnění“ se provádí následující změny:

1. Stávající tabulka se nahrazuje novou tabulkou v následujícím znění:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	Do 30. 9. 2018
A, projednání DÚR B, zapracování výsledků projednání C, vypracování čistopisu DÚR D, zajištění vydání pravomocného ÚR	do 16 týdnů po datu předání DÚR
Zhotovení DSP (návrh DSP)	8 týdnů po písemné výzvě objednatele na vyhotovení této fáze PD
A, projednání DSP B, zapracování výsledků projednání C, vypracování čistopisu DSP D, zajištění vydání pravomocného SP	16 týdnů po datu předání DSP
Zhotovení DZS	12 týdnů po písemné výzvě objednatele na vyhotovení této fáze PD

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedeném hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 4 tohoto článku.
7. Smluvní strany prohlašují, že splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření tohoto Dodatku č. 1.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům, a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1720 ze dne 26.6.2018 uzavření tohoto dodatku nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 31.8.2018

ZHOTOVITEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jan Cihlár

Funkce: ředitel divize 02

Datum: 15. 06. 2018