

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted]
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

2. Zhotovitel:

LB projekt – water of engineering, s.r.o.

Sídlo: Kounicova 685/20, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 69098
Zastoupený: [redacted]
IČO: 292 62 747
DIČ: CZ29262747
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 4. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**Dunávka, ř. km 4,125 - 5,000, Rajhradice, retenční opatření na toku**“, číslo smlouvy objednatele PM050214/2017-ZDTDS/Zar, dále ve znění Dodatku č. 1 PM075001/2017-ZDTDS/Zar ze dne 5. 1. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v září 2017.
- Žádost o územní rozhodnutí byla zhotovitelem podána v řádném termínu dle smlouvy o dílo, zahájení územního řízení bylo příslušným stavebním úřadem oznámeno 23. 3. 2018. Následně bylo řízení dne 21. 5. 2018 přerušeno, požadavkem pro obnovení řízení bylo dodání souhlasů vlastníků pozemků dotčených dočasným přístupem na stavbu, což se běžně řeší ve stavebním řízení. Dále stavební úřad měnil své požadavky na doložení potřebných dokladů, a to až po doložení dokladů. Po zajištění potřebných souhlasů a s tímto spojenou změnou návrhu příjezdové komunikace bylo řízení obnoveno dne 9. 7. 2018. Nejedná se tedy o pochybení či nečinnost zhotovitele projektové dokumentace. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 27. 8. 2018, z tohoto důvodu je nutné prodloužit dílčí termíny plnění díla včetně termínu dokončení díla.
- Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín provedení geodetických a průzkumných prací, výpočtů:	do 31. 12. 2017
Termín předání PD (DÚR) včetně podání kompletní žádosti o ÚR:	do 28. 2. 2018
Termín předání PD (DSP) včetně podání kompletní žádosti o SP:	do 60 dnů od vydání ÚR
Termín dokončení díla a jeho předání včetně PD (DPS):	do 15. 11. 2018

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

.....
LB projekt – water of engineering, s.r.o.