



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. SMLD17000044

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ0000275808

zastoupené Ing. Janou Čechovou

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný zástupce společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]


evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. SMLD17000044, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Silnice II/293 Jilemnice, humanizace**“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v



příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**


1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **134.543,92 Kč** včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	21.778.565,51 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	151.117,33 Kč
Cena méněprací bez DPH	39.924,01 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	21.889.758,83 Kč
DPH	4.596.849,36 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	26.486.608,19 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2) Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento



dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 196/18 ze dne 01.08.2018

V Jilemnici dne 13. 8. 2018




Ing. Jana Čechová
starostka města Jilemnice

V Praze dne 28. 08. 2018



Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
a zplnomocněný zást. spol.



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“, která byla administrována a zadána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, akce A2 – Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace, SO 300 – Odvodnění a dešťová kanalizace:

Odůvodnění víceprací:

Změna dimenze dešťové kanalizace Stoky 4 (od Š 13 po Š 29) a připojení stávající kanalizace. Při výkopových pracích na Stoce 4 byla v prostoru ulice Nádražní nalezena neznámá, ale funkční dešťová kanalizace dimenze DN300. Aby bylo zachováno stávající odvodnění touto kanalizací, bylo přistoupeno k jejímu napojení do šachty Š29 navržené Stoky 4. Z důvodu přítoku dalších dešťových vod touto kanalizací byla zvýšena kapacita navržené Stoky 4 z dimenze DN300 na DN400. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, SO 300 – Odvodnění a dešťová kanalizace:

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód výšepráce	Popis práce	Jednotka	Jednotková cena	Základní cena	
				částka	částka
014121	Poplatky za skládku - zemina	m ³	120,00	72,907	8 748,84
132838	Hloubení rýh šíř do 2m paž i nepaž tř. II, odvoz na skládku	m ³	765,00	69,727	53 131,97
133838	Hloubení šachet zapaž i nepaž tř. II, odvoz na skládku	m ³	1 434,00	4,800	6 883,20
17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	m ³	373,00	0,990	369,27
17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m ³	507,00	18,723	9 492,56
45157	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého	m ³	507,00	3,959	2 007,21
87446	Potrubí z trub plastových odpadních dn do 400mm	m	2 184,09	18,000	39 313,62
894146	Šachty kanalizační z beton dílců na potrubí dn 400mm	kus	28 333,31	1,000	28 333,31
899662	Zkouška vodotěsnosti potrubí dn do 400mm	m	157,63	18,000	2 837,34
Celkem				151 117,33	

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
Silnice II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace, SO 300 – Odvodnění a dešťová kanalizace

Méněpráce (odst. 6 § 222)

18120	Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. II	m ²	11,00	5,110	-56,21
87433	Potrubí z trub plastových odpadních dn do 150mm	m	208,00	4,100	-852,80
87445	Potrubí z trub plastových odpadních dn do 300mm	m	586,00	18,00	-11 134,00
894145	Šachty kanalizační z beton dílců na potrubí dn do 300mm	kus	23 302,00	1,000	-23 302,00
899652	Zkouška vodotěsnosti potrubí dn do 300mm	m	241,00	19,000	-4 579,00
Celkem					-39 924,01

Souhrnný přehled:

Cena víceprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	151 117,33 Kč
Cena méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	39 924,01 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	191 041,34 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	111 193,32 Kč
CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	134 543,92 Kč
DPH 21%	23 350,60 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : COLAS CZ a.s.

Dne:

28. 8. 2018

Projektant/
AD : Dopravně-inženýrská
kancelář, s. r. o.

Dne:

28. 8. 2018

TDI : Fram consult s.r.o.

Dne:

28. 8. 2018

Zástupce
objednatel : Město Jilemnice

Dne

28. 8. 2018

11/293 Jihemnice, humanizace

SO 300 Odvodnění a dešťová kanalizace

Rozpis ocenění změn položek

poř. číslo položky	název položky	mátná jedn.	jedn. cena Kč	Z08		ROZS-Z070		ZAV1		rozpis				počet miska						
				počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	výměra	12	13	14		15	16	17			
1014111	POPLATKY ZA SKLADKU - OSTATNÍ ODPA	M3	267,00	8,775	2 342,93	8,775	2 342,93	8,775	2 342,93											
2014121	POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA	M3	120,00	147,860	17 721,60	147,860	17 721,60	220,087	26 470,44											
3113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVKA A CHODNÍKŮ S ASFALTEM A CHODNÍKŮ S KAMENIVÁ NĚSTNĚMEL, ODVOZ	M3	629,00	2,025	1 273,73	2,025	1 273,73	2,025	1 273,73											
4113328	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVKA A CHODNÍKŮ Z KAMENIVÁ NĚSTNĚMEL, ODVOZ	M3	328,00	6,750	2 079,00	6,750	2 079,00	6,750	2 079,00											
5133838	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR II, ODVOZ NA SKLADKU DLE M3	M3	782,00	124,920	95 180,04	124,920	95 180,04	194,847	148 371,01											
6133838	HLOUBENÍ SACHET ZAPAZ I NEPAZ TR II, ODVOZ NA SKLADKU DLE M3	M3	1 434,00	21,140	30 314,78	21,140	30 314,78	25,846	37 157,96											
717481	ZASTYPAJAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	373,00	67,656	25 235,69	67,656	25 235,69	68,646	25 604,96											
817481	OBSTYPAJAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	507,00	54,951	27 657,36	54,951	27 657,36	73,274	37 149,92											
918120	LEPÁVA PLÁŠE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR II	M2	11,00	115,860	1 274,46	115,860	1 274,46	110,760	1 218,25											
1014517	PODKLADNÍ A VPLŮVNĚ VRSŤVY Z KAMENIVÁ TĚŽENĚHO	M3	507,00	15,306	7 761,68	15,306	7 761,68	19,258	9 768,88											
1114513	KAMENIVO ZPEVNĚNĚ CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	194,00	13,500	2 673,00	13,500	2 673,00	13,500	2 673,00											
1214513	VOZOVKOVĚ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI	M2	594,00	3,240	1 924,56	3,240	1 924,56	3,240	1 924,56											
131572133	INFILTRACNÍ POSTRKY Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	13,00	13,500	175,50	13,500	175,50	13,500	175,50											
14157212	SPOJOVACÍ POSTRKY Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	11,00	13,500	148,50	13,500	148,50	13,500	148,50											
151574A06	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSŤVY ACO 16+ 16S	M3	4 484,00	0,810	3 632,04	0,810	3 632,04	0,810	3 632,04											
161574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSŤVY MODIFIK. ACO 11+ 11S TL	M3	186,00	13,500	2 517,00	13,500	2 517,00	13,500	2 517,00											
171574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSŤVY ACO 16+ 16S TL, 60MM	M2	213,00	13,500	2 875,50	13,500	2 875,50	13,500	2 875,50											
18158920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ASFALTOVÁ ZASTÁVA	M	72,00	19,500	1 404,00	19,500	1 404,00	19,500	1 404,00											
19187433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADEKŮ DN DO 150MM	M	208,00	35,600	7 404,80	35,600	7 404,80	31,500	6 552,00											
20187445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADEKŮ DN DO 300MM	M	586,00	63,000	36 918,00	63,000	36 918,00	44,000	25 734,00											
21187446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADEKŮ DN DO 400MM	M	2 184,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000											
221884145	SACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	23 302,00	3,000	69 906,00	3,000	69 906,00	2,000	46 600,00											
231884146	SACHTY KANALIZACNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	8 231,30	4,000	32 925,20	4,000	32 925,20	1,000	24 924,00											
24189712	VPUST ŠTERBNÝCH ZLÁBŮ Z BETON DÍLCŮ SV. SÍRKY DO 250MM/78	KUS	2 471,00	1,000	2 471,00	1,000	2 471,00	1,000	2 471,00											
25189724	CISTÍČI KUSY ŠTERBNÍ ZLÁBŮ Z BETON DÍLCŮ SV. SÍRKY DO 250MM	KUS	1 863,00	1,000	1 863,00	1,000	1 863,00	1,000	1 863,00											
271899632	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	113,00	35,600	4 022,80	35,600	4 022,80	35,600	4 022,80											
281899652	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	241,00	63,000	15 183,00	63,000	15 183,00	44,000	10 694,00											
291899662	REZÁNÍ ASFALTOVĚHO KRYTŮ VOZOVKY TL DO 150MM/80 ŠACHTU 7	M	167,63	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	2 937,34											
301919113	REZÁNÍ ASFALTOVĚHO KRYTŮ VOZOVKY TL DO 150MM/80 ŠACHTU 7	M	72,00	19,500	1 404,00	19,500	1 404,00	19,500	1 404,00											
311935162	MIKROŠTERBNOVĚ ZLÁBY S PŘEKUSOVANOU ŠTERBNOU S VNITŘNÍM	M	1 713,00	3,400	5 824,20	3,400	5 824,20	3,400	5 824,20											
	Celkem bez DPH			396 055,12		396 055,12		479 228,88	507 248,44											
	Celkem s DPH								613 778,61											
									151 117,33											
									182 851,97											
									-38 924,01											
									-48 306,05											

28-08-2018

V Praze dne

ředitel úvaze Sliniční stavitelství a zprámozměnný záslupce spol.

