




MC05X0002XLA

č.0048/2/OMI/17

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0048/0/OMI/17

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem: Týnská 622/17, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti
IČO: 48539589
DIČ: CZ48539589
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1.9.2017 Smlouvu o dílo č. 0048/0/OMI/17 na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E) včetně zajištění kolaudačního souhlasu či obdobného správního rozhodnutí nezbytného k užívání staveb“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.3.2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž prostřednictvím se zhotovitel zavázal provést ve Smlouvě blíže specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 20.535.673,50 Kč bez DPH, tj. 24.848.164,94 Kč včetně DPH.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu změny osob oprávněných jednat za objednatele a z důvodu změny rozsahu předmětu díla, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací. Jedná se o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla rovněž

dochází k prodloužení termínu předání díla a k ponížení ceny díla a dále budou upraveny položky a jejich množství ve změnových listech.

III. Předmět dodatku

- 3.1. S odkazem na čl. 6 odst. 6.7. pododst. 6.7.4. a 6.7.5. a čl. 12 odst. 12.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jimž se upravuje seznam osob oprávněných jednat za objednatele a rozsah stavebních prací o položky, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku a tomu odpovídající prodloužení termínu předání díla a ponížení ceny za provedení díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 1 odst. 1.3. se pododst. 1.3.1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

ve věcech technických a administrativních:

Miroslav Ptáček, pověřen vedením odboru majetku a investic

e-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz tel. 257 000 176

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a

realizace investic, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

tel. 257 000 482

Mgr. Tomáš Nový, referent oddělení přípravy a realizace investic,

e-mail: tomas.novy@praha5.cz tel. 257 000 306“

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedených ve druhé větě čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se doplňuje o následující bod 6 následujícího znění:

„6. Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 2)“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Vše uvedené dokumenty (body 1. až 5.) tvoří Přílohy 1 až 5 a jsou nedílnou součástí této smlouvy a dokument uvedený pod bodem 6 tvoří Přílohu č. 8, která je taktéž nedílnou součástí této smlouvy.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. odst. 5.1. se bod 5.1.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.2.

Dokončit veškeré stavební a montážní práce, které jsou nezbytné k provozu a používání plaveckého bazénu a jeho předání k užívání škole do 29.4.2018, zbývající vnitřní a venkovní prostory do 14.6.2018. Dokončení díla a zajištění kolaudace do 14.6.2018. Dokončení venkovních úprav a stříšky na východní fasádě budovy do 4 týdnů od účinnosti Dodatku č. 2.“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. odst. 5.1. se bod 5.1.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.3.

Předání díla nejpozději do 14.6.2018, vč. zajištění správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo (kolaudačního souhlasu).“

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3 Smlouvy o dílo je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

20 534 029,50,- Kč	bez DPH
4.312.146,20,- Kč	21% DPH
24.846.175,70,- Kč	včetně DPH

(slovy: dvacetmilionůpěttřicetčtyřitisícnuladvacetdevět korun českých a padesát haléřů bez DPH)“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2.

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. tohoto článku této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 13. 06. 2017, ze dne 27. 02. 2018 a ze dne 07. 08. 2018 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvyšší přípustná.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 8 tak, že přílohy Smlouvy jsou nyní následující:

Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace zpracovaná Ing. arch. Radimem Hudem

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem-aktualizovaný

Příloha č. 5: Položkový rozpočet víceprací a méněprací tvořeny změnovým listem č.1

Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 7: Realizační tým

Příloha č. 8: Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č.2)

- 3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také méně práce a vícepráce dle tohoto dodatku Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.

- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou Přílohu č. 8 Smlouvy - Položkový rozpočet víceprací a méněprací zpracovaný zhotovitelem (změnový list č. 2).
- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 34/1101/2018 ze dne 22.8.2018.

03-09-2018

V Praze dne

za objednatele:
Ing. Pavel Richter
starosta MČ Praha 5



V Praze dne 29-08-2018

za zhotovitele:
Ing. Marcel Rückl
jednatel společnosti


www.samsonpraha.cz DIČ CZ48539589
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Týnská 17/622, 110 00 Praha 1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 2
Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E -
vícepráce a méněpráce

Adresa: ulice Weberova **Termín:** 18.07.2018

Objednatel: 00063631
Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5 CZ00063631

Zhotovitel: 48539589
SAMSON Praha, spol s r.o. CZ48539589

Projektant: 72229225
RH-Architekti s.r.o. CZ72229225

Zpracovatel: 48539589
SAMSON Praha, spol s r.o. CZ48539589

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -1 644,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -1 644,00

Cena s DPH v CZK -1 989,24

Projektant



RH-ARCHITE

Právnická osoba s r.o.

IČO: 27034481

DIČ: CZ72229225

Právní zástupce: Ing. Jiří Kříž

Právní zástupce: Ing. Jiří Kříž

Objednavatel




TDI

[Handwritten signature]

[Handwritten name]

[Handwritten name]

Zhotovitel



www.samsonpraha.cz DIČ CZ48539589

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Týnská 17/02, 110 00 Praha 1

[Handwritten name]

[Handwritten name]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2
Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E -
vícepráce a méněpráce
Místo: ulice Weberova Datum: 06.08.2018
Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5 Projektant: RH-Architekti s.r.o.
Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o. Zpracovatel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-1 644,00	-1 989,24
01	Vícepráce	346 710,80	419 520,07
SO 01	Zámečnické práce	123 852,90	149 862,01
SO 02	Stavební úpravy	27 774,00	33 606,54
SO 03	Betonová podlaha	98 429,90	119 100,18
SO 04	Hydroizolace spodní stavby	68 643,00	83 058,03
SO 05	Ostatní práce	28 011,00	33 893,31
02	Méněpráce	-348 354,80	-421 509,31
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-1 644,00	-1 989,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zastlání školy Weberova Praha 5 - Rekonstrukce instal. Pevný E - v. copříst. a menziny

Objekt: 01 - Město

Část: SO 01 - Zámečnické práce

JKSP: ulice Weberova 18.07.2018

Objednatel: 00063631
Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5 CZ00063631

Zhotovitel: 48539589
SAMSON Praha, spol. s r.o. CZ48539589

Projektant: 72229225
RH-Architekti s.r.o. CZ72229225

Zpracovatel: 48539589
SAMSON Praha, spol. s r.o. CZ48539589

Poznámka

Náklady z rozpočtu 123 852,90

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 123 852,90

Cena s DPH v CZK 149 862,01

Projektant



RH-ARCH

Vitavská 20/72

100 27154483

Číslo účtu: 14010000000000000000

Identifikační číslo: 14010000000000000000

Objednavatel

TDI



M. J. J. J.

Zhotovitel



www.samsongpraha.cz DIČ CZ48539589

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Týnská 17/622, 110 00 Praha 1

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 01 - Zámečnické práce

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha

Projektant: RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Zpracovatel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	123 852,90
VCP - Vícepráce	123 852,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	123 852,90

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 01 - Zámečnické práce

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha

Projektant: RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Zpracovatel:

SAMSON Praha, spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							123 852,90
VCP - Vícepráce							123 852,90
1	K	00103006R	Žebřík pro přístup na střechu <i>Výroba a montáž Délka 5740 mm, 16 nášlapů s ochranným košem Konstrukce v celém rozsahu pozinkovaná. Stávající žebřík neodpovídal platným bezpečnostním normám.</i>	kus	1,0000	27 500,00	27 500,00
2	K	001004006R	Poklop šachty do strojovny <i>Pochodí poklop z profilovaného plechu vč rámu Pozinkovaná konstrukce. Rozměry: 1,5 x 1,5 m Stávající poklop neodpovídal platným bezpečnostním normám.</i>	kus	1,0000	23 500,00	23 500,00
3	K	001001002R	Náklady pro kočárky <i>Konstrukce z profilovaného plechu. Pozinkovaná. Délka 2,4 m.</i>	kus	2,0000	3 750,00	7 500,00
4	K	001003007R	Přístřešek nad schodištěm <i>Úprava konstrukce přístřešku. Pozinkovaná konstrukce - dle PD ochranný nátěr Zastřešení z polykarbonátu tl. 16 mm - dle PD tl. 10mm. Sloupky 80/80/3 - dle PD 50/50/4.</i>	kpl	1,0000	9 570,90	9 570,90
5	K	001004006R	Přístřešek na východní straně <i>Úprava konstrukce přístřešku Pozinkovaná konstrukce - dle PD ochranný nátěr. Zastřešení z polykarbonátu tl. 16 mm - dle PD tl. 10mm. Sloupky 80/80/3 - dle PD 50/50/4.</i>	kpl	1,0000	38 746,00	38 746,00
6	K	00103007R	Přístřešek na severozápadní straně <i>Úprava konstrukce přístřešku z důvodu zateplení Zkrácení nosné konstrukce. Úprava střešních plechů.</i>	kpl	1,0000	9 600,00	9 600,00
7	K	001010006R	Chrtiče na vstupní lávce <i>Úprava odvodnění lávky a montáž chrtičů.</i>	kus	2,0000	3 240,00	6 480,00
8	K	001010007R	Doraz na dveře <i>Výroba a montáž konstrukce dorazu dveří na vstupní lávce</i>	kus	1,0000	956,00	956,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a menší práce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 02 - Stavební úpravy

ulice Weberova	18.07.2018
Objednatel:	00063631
Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5	CZ00063631
Zhotovitel:	48539589
SAMSON Praha, spol s r.o.	CZ48539589
Projektant:	72229225
RH-Architekti s.r.o.	CZ72229225
Zpracovatel:	48539589
SAMSON Praha, spol s r.o.	CZ48539589

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 774,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 774,00
---------------------	------------------

Cena s DPH	v CZK	33 606,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant



RH-ARCHIT

Vitavská 207/20

100 00 Praha 10

IČO: 27156483

DIČ: CZ00063631

www.rh-architects.cz

rh@rh-architects.cz

Datum a podpis

Objednavatel



Datum a podpis

TDI

Datum a podpis

Zhotovitel



www.samsonpraha.cz DIČ CZ48539589

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Týnská 17/622, 110 00 Praha 1

Datum a podpis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavílo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 02 - Stavební úpravy

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha

Projektant: RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Zpracovatel:

SAMSON Praha, spol s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	27 774,00
VCP - Vícepráce	27 774,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 774,00

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavlo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 02 - Stavební úpravy

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha

Projektant: RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Zpracovatel:

SAMSON Praha, spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							27 774,00
VCP - Vícepráce							27 774,00
1	K	274313620	Základ provozního schodiště do bazénu <i>Betonáž vč. bednění a armování základu pod nové provozní schodiště</i>	m3	2,5200	4 250,00	10 710,00
2	K	342264050	Montáž SDK podhledu <i>Montáž podhledu v osušovně muži. Montáž protipožární SDK desek ve dvou vrstvách. Položka zahrnuje zaklopení nadokenních a nade dveřních kaslíků. Stíženou montáž SDK desek nad rozvody VZT.</i>	m2	9,0000	855,00	7 695,00
3	K	342264090	Montáž závěšené trusle konstrukce SDK podhledu <i>Montáž podhledu v osušovně muži. Montáž protipožárního provedení nosné konstrukce. Položka zahrnuje vybudování nadokenních a nade dveřních kaslíků. Atypické kotvení rastru do stávající ocelové konstrukce. Stíženou montáž rastru nad rozvody VZT.</i>	m2	9,0000	871,00	7 839,00
4	M	595920003	SDK desky protipožární <i>Dodávka materiálu.</i>	m2	18,0000	85,00	1 530,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Weberova - Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 03 - Betonová podlaha

ulice Weberova

CC-CZ: Datum: 18.07.2018

Obj. Inzert: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5

IC: 00063631
DIČ: CZ00063631

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol. s r.o.

IC: 48539589
DIČ: CZ48539589

Projektant: RH-Architekti s.r.o.

IC: 72229225
DIČ: CZ72229225

Zpracovatel: SAMSON Praha, spol. s r.o.

IC: 48539589
DIČ: CZ48539589

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 98 429,90
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 98 429,90

Cena s DPH v CZK 119 100,18

Projektant



RH-ARCH

Vilavská 207/20
IČO 27154483

bankovní spojení: C
info@rh-architekti.cz

TDI

Objednavatel

Zhotovitel



www.samsonpraha.cz DIČ CZ48539589

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Datum a místo: Týnská 1716/2, 110 00 Praha 1, PRAHA

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 03 - Betonová podlaha

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha

Projektant: RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Zpracovatel:

SAMSON Praha, spol s r.o.

Kód - Pops	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	98 429,90
VCP - Vícepráce	98 429,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	98 429,90

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 03 - Betonová podlaha

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Prah.

Projektant: RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Zpracovatel:

SAMSON Praha, spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 429,90

VCP - Vícepráce

98 429,90

1	K	001501001R	Bourání betonového krytu	m2	21,5000	525,00	11 287,50
2	M	001501002R	Bourání živičného krytu	m2	4,3000	267,00	1 148,10
3	K	001501003R	Bourání zhlaví šachty	m3	0,3150	4 850,00	1 527,80
4	M	001501004R	Vybourání rýhy pro betonový práh	m3	0,8500	4 350,00	3 697,50
5	K	001501005R	Demontáž ocelového poklopu	kus	1,0000	1 500,00	1 500,00
<i>Demontáž poklopu do strojovny bazénu vč. rámu.</i>							
6	M	001501006R	Bednění betonové desky. <i>Montáž a demontáž.</i>	m	7,2500	560,00	4 060,00
7	K	001501007R	Bednění zhlaví šachty <i>Montáž a demontáž.</i>	m	7,5500	760,00	5 738,00
8	K	001501008R	Uložení betonové směsi	m2	50,0000	192,00	9 600,00
9	M	001501009R	Beton C30/37 XF3 <i>Dodávka materiálu.</i>	m3	7,5000	3 456,00	25 920,00
10	M	001501010R	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm <i>Dodávka materiálu.</i>	kus	10,0000	807,00	8 070,00
11	K	001501011R	Doprava a zpracování <i>Doprava a čerpaní betonové směsi. Položka zahrnuje pronájem betonové pumpy.</i>	soubor	1,0000	16 565,00	16 565,00
12	K	001501012R	Montáž ocelového rámu poklopu	kus	1,0000	4 250,00	4 250,00
13	K	001501013R	Betonáž prahu	m3	1,2000	2 880,00	3 456,00
14	K	001501014R	Betonáž nájezdu (šikmína)	m	3,5000	460,00	1 610,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Základní škola Weberova - Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a menší práce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 04 - Hydroizolace spodní stavby

JKSO:

Místo: ulice Weberova

18.07.2018

Objednatel:

Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5

00063631

CZ00063631

Zhotovitel:

SAMSON Praha, spol. s r.o.

48539589

CZ48539589

Projektant:

RH-Architekti s.r.o.

72229225

CZ72229225

Zpracovatel:

SAMSON Praha, spol. s r.o.

48539589

CZ48539589

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

68 643,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

68 643,00

Cena s DPH

v CZK

83 058,03

Projektant



RH-ARCHIT

Vilavská 207/20
IČU: 27154483

První úprava: 11.21.
Inženýrská společnost, s.r.o.



TDI

Handwritten signature

Objednavatel



Zhotovitel



www.samsonpraha.cz DIČ CZ48539589

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Týnská 17/622, 110 00 Praha 1

Účetní a

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: **SO 04 - Hydroizolace spodní stavby**

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5 Projektant: RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o. Zpracovatel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 643,00
VCP - Vícepráce	68 643,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 643,00

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavlo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 04 - Hydroizolace spodní stavby

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5

Projektant: RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Zpracovatel:

SAMSON Praha, spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 643,00

VCP - Vícepráce

68 643,00

1	K	711142550	izolace proti vlhkosti svistá pásy přitavením	m2	172,0000	223,00	38 356,00
2	M	628522500	Hydroizolační pás, MONOPLEX SBS GG 200 S4	m2	197,8000	85,00	16 813,00
3	K	711212902	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.pásy	m2	86,0000	137,00	11 782,00
4	M	62857050	Asfaltová penetrace DEKPERIMETR	l	47,0000	36,00	1 692,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a menší práce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: **SO 05 - Ostatní práce**

ulice Weberova CC-CZ: Datum: 18.07.2018

Objednatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5 DIČ: CZ00063631

Zhotovitel: IČ: 48539589
SAMSON Praha, spol s r.o. DIČ: CZ48539589

Projektant: IČ: 72229225
RH-Architekti s.r.o. DIČ: CZ72229225

Zpracovatel: IČ: 48539589
SAMSON Praha, spol s r.o. DIČ: CZ48539589

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 28 011,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 28 011,00

Cena s DPH v CZK 33 893,31

Projektant



RH-ARCHITE

Milavská 207/20 CZ
IČO: 27154483 DIČ

TDI

Samson

Objednavatel

Zhotovitel



www.samsonpraha.cz DIČ CZ48539589

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Týnská 17/622, 110 00 Praha 1

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 05 - Ostatní práce

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha

Projektant: RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Zpracovatel:

SAMSON Praha, spol s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	28 011,00
VCP - Vícepráce	28 011,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 011,00

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: SO 05 - Ostatní práce

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha
Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Projektant: RH-Architekti s.r.o.
Zpracovatel: SAMSON Praha, spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 011,00

VCP - Vícepráce

28 011,00

1	K	001203007R	Propojení hromosvodů <i>Pokládka a napojení nového zemnicího pásku, na nové svlské vodiče.</i>	m	96,0000	78,13	7 500,00
2	K	00103004R	Okenní parapety <i>Dodávka a montáž vnitřních parapetů v místech kde bylo dohodnuto vynechání krytů OT</i>	kus	15,0000	1 235,00	18 525,00
3	K	00103005R	Bezpečnostní fólie do oken <i>Doplnění bezpečnostní fólii na okno u schodiště na severní straně.</i>	m2	0,8000	2 482,50	1 986,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a úpravy

Objekt: 02 - Měněpráce

JKSO:		18.07.2018
Místo:	ulice Weberova	
Objednatel:		00063631
	Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5	CZ00063631
Zhotovitel:		48539589
	SAMSON Praha, spol s r.o.	CZ48539589
Projektant:		72229225
	RH-Architekti s.r.o.	CZ72229225
Zpracovatel:		48539589
	SAMSON Praha, spol s r.o.	CZ48539589
Poznámka:		

Náklady z rozpočtu	-348 354,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -348 354,80

DPH	21,00	73,14	346 354,80	2 711,91
	17,00	28,91	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -421 509,31

Projektant



RH-ARCHITEKT

Vitavská 207/20 CZ
IČO 27154463 DI

bankovní spojení: IČZK
info@rh-architekti.cz

Objednavatel

TDI

Datum a podpis

Zhotovitel



www.samsonpraha.cz DIČ CZ48539589

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Týnská 17/672, 110 00 Praha 1

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavílo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 02 - Méněpráce

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha

Projektant: RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Zpracovatel:

SAMSON Praha, spol s r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-348 354,80
MPC - Méněpráce	-348 354,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-348 354,80

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Weberova, Praha 5 - Rekonstrukce fasád - Pavilo E - vícepráce a méněpráce

Objekt: 02 - Méněpráce

Místo: ulice Weberova

Datum: 06.08.2018

Objednatel: Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Pražský projektant:

RH-Architekti s.r.o.

Zhotovitel: SAMSON Praha, spol s r.o.

Zpracovatel:

SAMSON Praha, spol s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-348 354,80
MPC - Méněpráce							-348 354,80
1	K	000402001R	Sanace poškozené asfaltové izolace proti zemní vlhkosti - povlakový gumoasfaltový nátěr - komplet vč. očištění a penetrace	m2	-62,2800	850,00	-52 938,00
2	K	000403002R	Zakrytí perimetru novou folií do hloubky 500mm	m2	-31,1400	350,00	-10 899,00
3	K	000403004R	Provedení zahradní betonové obruby 250x50mm - komplet	m	-64,5000	560,00	-36 120,00
4	K	000704002R	Parapet T01 - obklad těles ÚT - komplet prvků dle detailu	m	-29,0050	2 250,00	-65 261,30
5	K	001004005R	Repasování přilehlé branky, nátěr RAL 9006	kpl	-1,0000	4 500,00	-4 500,00
6	K	001005001R	Sanace a úprava stávajících světlíků, nátěr porostů RAL 9006	kpl	-0,2942	75 000,00	-22 062,00
			<i>odečet neprovedené části</i>				
7	K	001006002R	Obklad parapetu zdi - keramický s oboustrannou okapničkou	m	-10,1200	2 500,00	-25 300,00
8	K	001006003R	Repasování původního ocelového zábradlí, nátěr RAL 9007	m	-22,0000	1 350,00	-29 700,00
9	K	001007002R	Obklad parapetu zdi - keramický s oboustrannou okapničkou	m	-2,2000	2 500,00	-5 500,00
10	K	001010001R	Odříznutí lávky a zábradlí 150mm od stávající zdi	kpl	-1,0000	15 000,00	-15 000,00

11	K	001010002R	Statická úprava nosné konstrukce lávy dle stat. (vzpěry + příčná výztuha)	kg	-108,3060	150,00	-16 245,90
12	K	001010003R	Úprava pochází dilatační spáry na styku se zateplením TOP (ukončovací profil L 65x100/7 L = 1200 mm)	kg	-10,5240	150,00	-1 578,60
13	K	001103001R	T02 - obklad těles ÚT samostatně stojících (v=1500mm) - komplet prvků	m	-12,3000	2 500,00	-30 750,00
14	K	001103002R	T03 - obklad těles ÚT samostatně stojících (v=860mm) - komplet prvků	m	-8,2000	2 500,00	-20 500,00
15	K	001103003R	T04 - obklad těles ÚT samostatně stojících (v=1500mm) (smrk masiv) - komplet prvků dle det.	m	-4,8000	2 500,00	-12 000,00