

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 3724/00066001/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: 347-17

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

IČ: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4964

jejímž jménem jedná: Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) a dne 4.1.2018 dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek č.1**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/272 Kounice – Bříství**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a Dodatkem č.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli, s přerušením Díla po dobu zimního období a nepříznivých klimatických podmínek.
3. S ohledem na skutečnost, že při provádění Díla bylo zjištěno, že je nutné realizovat rozsáhlejší objem prací při sanování a stmelování spodních konstrukčních vrstev v komunikaci, mají Smluvní strany zájem na prodloužení termínu plnění Díla. Tento rozsah prací byl zjištěn až po odkrytí vrchních i spodních konstrukcí v průběhu prací, kdy byla zjištěna odlišná a neočekávaná pozice štetové konstrukce v proměnném uspořádání.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu se Smlouvou o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje touto větou:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dni od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 6.10.2018.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram stavby.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Kladně dne
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ČNES dopravní stavby, a.s.
Petr Horák, obchodní ředitel,
na základě plné moci