



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



evid. číslo dodatku u Zhotovitele:

evid. číslo dodatku u Objednatele: S270/17-96100-04

DODATEK č. 3

Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

SMLUVNÍ STRANY:

(1) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba
zastoupena: [redacted], ředitelem IT4Innovations
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 69052
zastoupen: [redacted], MBA, jednatelem
IČ: 05725674
DIČ: CZ47155337
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Ostrava
č.ú.: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále v této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle právního řádu České republiky, zejména v souladu s ustanovením § 2586 a násl. a ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek smlouvy ze dne 14. 12. 2017 vedené u Objednatele pod ev. č. S270/17-96100-01 (dále také jen „**dodatek**“ a „**smlouva**“).

- I. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděných prací dle smlouvy k projektovanému objektu IT4Innovations Educational Training Center, přičemž tato změna je konkretizována v bodě II. tohoto dodatku smlouvy.
- II. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění Zhotovitele vyplývajícího ze smlouvy ve znění všech dodatků o následující:
 - a. Zpřesnění namáhání budovy D, zakomponování zjištěných hodnot z IGP, zakomponování zjištěných pevnostních parametrů stavebního systému T0B OS (v případě, že Zhotovitelem budou zjištěny) s cílem explicitního stanovení jednoznačných mezních parametrů pro nové projekční řešení zajištění stavební jámy.
 - b. Zpracování nového projekčního řešení zajištění stavební jámy (přičemž v době uzavření tohoto dodatku smluvní strany předpokládají, že se bude jednat o pilotovanou kotvenou stěnu) respektující minimálně mezní parametry dle písm. a tohoto bodu dodatku. Stavební dílo musí být dle nově navržené projektové dokumentace

- realizovatelné, a to i v tom případě že součástí tohoto stupně projektové dokumentace nebudou podrobné výkresy výztuže a detaily.
- c. Kontrolní výpočet vlivu nového řešení na objekt D (kontrola splnění zadaných mezních podmínek dle písm. a tohoto bodu dodatku).
 - d. Aktualizovaný rozpočet projektované stavby a VV, přičemž oba budou zahrnovat změny zajištění stavební jámy.
 - e. Aktualizace projektové dokumentace ve stupni DPS v návaznosti na nové řešení pažení stavební jámy.
 - f. Implementace hodnot IGP do statického výpočtu projektované stavby a s tím související provedení a případná úprava DPS.
 - g. Koordinace prováděných prací na základě tohoto dodatku.
- III. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat v bodě II. dodatku uvedené výsledky své činnosti, jakož i dílčí výpočty a další podklady, vše ve dvou listinných vyhotoveních a v digitálním formátu na vhodném datovém médiu, a to nejpozději do **12. 10. 2018**.
- IV. Za provedení činností dle bodu II. a III. dodatku se Objednatel zavazuje převzít provedené plnění a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v tomto dodatku. Kromě ceny za provedené plnění je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli daň z přidané hodnoty se netýká té části daně, která je legislativou vymezena jako daň v režimu přenesené daňové povinnosti na DPH, tzv. reverse charge. Celková cena plnění dle tohoto dodatku činí 267.000,- Kč bez DPH (slovy dvěsetšedesátsedmtisíc korun českých bez DPH), přičemž spolu s DPH ve výši 21%, což činí 56.070,- Kč, pak celková cena plnění vymezená tímto dodatkem činí **323.070,- Kč včetně DPH**, přičemž tato cena je rozčleněna v následující tabulce.

Položka	Cena bez DPH
písm. a	60.000,-
písm. b	90.000,-
písm. c	pod písm. a
písm. d	15.000,-
písm. e	12.000,-
písm. f	60.000,-
písm. g	30.000,-
Celková cena bez DPH	267.000,-
Celková cena s DPH	323.070,-

- V. Tento dodatek je uzavírán v rámci nepodstatné změny dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- VI. Služby uvedené v bodě II. dodatku jsou nezbytné z důvodu reálného ohrožení statiky okolních budov v případě zachování původního projekčního řešení a změna v osobě Zhotovitele:
- a. není možná z technických ani ekonomických důvodů spočívajících v komplexnosti a provázanosti dosavadních činností realizovaných Zhotovitelem v souvislosti s vytvořením celkového konceptu projektovaného objektu IT4Innovations Educational Training Center a přípravou nového projekčního řešení zajištění stavební jámy, jejichž vzájemnou interoperabilitu je nutné zachovat.

- b. by způsobila značné obtíže, jelikož by vedla k faktickému ohrožení celého projektu výstavby objektu IT4Innovations Educational Training Center s ohledem na jeho časový harmonogram, zdroje financování a stupeň rozpracování projekčního řešení.
- VII. Smluvní strany výslovně prohlašují a činí nesporným, že smluvní vztah založený tímto dodatkem se beze zbytku podřizuje v plném rozsahu veškerým relevantním ustanovením smlouvě, tj. na zhotovení smlouvou určené projektové dokumentace objektu IT4Innovations Educational Training Center, podřizuje se tedy všem ustanovením smlouvy, jejichž povaha to nevylučuje.
- VIII. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 občanského zákoníku, kde se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není podepsán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz uvedeného připojují v závěru dodatku podpisy osob, oprávněných k podepisování jejich jménem či za ně.
- IX. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
- X. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis.

V Ostravě dne 3.9.2018

V Ostravě dne 20-08-2018

.....
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava

.....
[redacted] ředitel
IT4Innovations

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

[redacted] jednatel

CHVÁLEK
ATELIÉR
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava