



DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.3.2018

uzavřený v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi následujícími smluvními stranami:

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Městská část Praha-Zbraslav

IČ: 002 41 857
DIČ: CZ00241857
sídlo: Zbraslavské náměstí 464; 156 00 Praha-Zbraslav
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
vedený u: České spořitelny a.s.
zastoupená: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou městské části

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ
Praha – Zbraslav
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXXXXX – referent OMIR
telefon: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX

dále též „objednatel“, na straně jedné

1.2 Zhotovitel:

Obchodní název: Jiří Vomela
IČ: 727 77 982
DIČ: CZ6803301076
Sídlo / místo podnikání: Miletín-Trotinka 199
Zapsán v rejstříku: Živnostenském rejstříku
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
vedený u: KB
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jiří Vomela
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Vomela
telefon: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX

dále též „zhotovitel“, na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.3.2018 v následujícím znění:

Článek 2 – Preambule

1. Dne 29.3.2018 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo pro stavbu s názvem „Revitalizace kulturní památky – Pomník obětem I. a II. světové války, Zbraslavské náměstí, Praha-Zbraslav“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.8.2018 (dále též jen „Smlouva“).
2. V rámci realizace díla došlo ke zpoždění dokončovacích prací, a to především z těchto důvodů:
 - provedení nového statického zajištění pomníku a pylonů z důvodu velkého množství prasklin v podkladovém betonu pomníku oproti projektové dokumentaci;
 - v období zahájení prací na obnově teraca pomníku a pylonů musely být práce na obnově teraca přerušeny z důvodu tropických teplot, kdy nemohl být dodržen technologický postup.

Článek 3 – Předmět dodatku-změny původní Smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že odst. 4.1 článku 4 (Doba plnění) Smlouvy se mění takto:
 - 4.1 *Zhotovitel se zavazuje dodat dílo v těchto termínech:*
 - a) *termín zahájení prací je stanoven nejpozději na den 1.4.2018. O termínu předání staveniště bude sepsán protokol o převzetí staveniště podepsaný oběma stranami;*
 - b) *termín dokončení díla je stanoven na den 1.10.2018. V tomto termínu musí dojít k úplnému dokončení díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.*

Článek 4 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3. Pokud některé z ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost tohoto dodatku jako celku ani jiných jeho ustanovení, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že tento dodatek vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a splnění závazků tímto dodatkem a Smlouvou založených a že byl uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze - Zbraslav dne:

V Praze - Zbraslav dne:

Za zhotovitele
Jiří Vomela

Za objednatele
Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ

Přílohy:

Příloha – Harmonogram prací na dokončení pomníku

IDDS:
IČ:

zcmap6w
002 41 857

Bankovní spojení:
DIČ:

XXXXXXXXXXXX
CZ00241857