

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0672/18

na provedení díla – stavební práce na stavbě
**„MOST EV. Č. 48611-2 PŘES ROŽNOVSKOU BEČVU V ROŽNOVĚ POD
RADHOŠTĚM“**

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	REPONT s. r. o.
Adresa:	Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník n. Bečvou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 28640
IČ:	26863057
DIČ:	CZ26863057
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0672/18 ze dne 9. 8. 2018 z těchto důvodů:

Vzhledem k probíhající rekonstrukci křižovatky silnic I/35, I/58 a III/48611 (investor ŘSD ČR), která významným způsobem ovlivní dopravní situaci nejen v dotčené křižovatce, ale i na přilehlých komunikacích, včetně silnice III/48611, vydala Policie ČR – DI Vsetín nesouhlasné stanovisko k přechodné úpravě provozu pro realizaci akce „Most ev. č. 48611-2 Rožnov pod Radhoštěm“. Z výše uvedeného důvodu je nutné přesunout termín plnění díla tak, aby zahájení stavebních prací odpovídalo ukončení zimního období 31. března 2019. Na základě jednání mezi zástupci objednatele a zhotovitele dochází k posunu termínu zahájení stavebních prací na 1.

4. 2019.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV. Staveniště, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Termín předání a převzetí staveniště: 15. 3. 2019

2. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1. a 2.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Termín dokončení a předání hotového díla: 30. 6. 2019

2. Termín zahájení stavebních prací: 1. 4. 2019

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 23. 8. 2018

V Hrachovci 23. 8. 2018

Za objednatele:
**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:
REPONT s. r. o.