

Evidenční list, změna stavby č. 7 - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/000801

Stavební akce:	"Rozvoj a modernizace školy pro výuku přírodních věd a jazyků na GFK, Sokolovská 1165/54, Plzeň"
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	7
--	---

Dotčená část stavby:	Místnosti 2.14 - chodba, 2.15 - 2.19 - nová nástavba
Název / označení změny:	Přetrvávající vlhkost
Podklad pro změnu:	Na základě místního šetření
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	dle pokynů TDS v emailu viz příloha
Návrh pro změnu podal:	Ing. Petr Pock

Zdůvodnění a popis změny:

Podlaha nevysychá, vlivem rychlého průběhu výstavby a vysoké relativní vlhkosti ovzduší není možné docílit předepsaných technologických parametrů podkladního betonu pod pokládku finální podlahové vrstvy z PVC. Předepsaná hodnota je 2% vlhkosti, v současnosti je dlouhodobě 4% zbytkové vlhkosti betonu.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			84 093,46 Kč
přípočty celkem:			84 093,46 Kč
odpočty celkem:			

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

ostatní: cenová nabídka, email
objednávky od TDS

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	ACG-Real s.r.o.	14.8.2018	
projektant /AD/	GRYFPLAN s.r.o.	14.8.2018	
objednatel /OI - MMP/	Ing. Pavel Grisník	14.8.2018	
vedoucí přípravy a realizace	Ing. Jaroslav Petrák	14.8.2018	

cenová kontrola	Iva Baierová	14.8.2018	
TDS	Pavel Ulč	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Šárka Chvalová	14.8.2018	
provozovatel budovy	Mgr. Jan Řepík	14.8.2018	