

DODATEK Č.2
SMLOUVA O DÍLO
Číslo zhotovitele: 18101
Číslo EASY Archivu: 2018_02213

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce firmy pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo je:

- Změna ceny díla byla vyvolána změnou rozsahu stavby:
 - výkopové práce – na základě posudku se zvýšila třída těžitelnosti v úseku mezi Š105 991 a Š106 004 (skalní hornina),
 - výkopové práce – z důvodu skalní horniny došlo ke zvětšení výkopové rýhy pro pokládku potrubí,
 - komunikace – na základě výkopového povolení Mgm. Teplice došlo k rozšíření plochy pokryté finální vrstvou AB,
 - komunikace – vzhledem k rozšíření výkopových rýh se zvětšila plocha opravy komunikace,
 - kanalizace – Š766873 bude sanována.
- Změna času plnění z důvodu nepředpokládané skladby podloží (skalní hornina) požadujeme prodloužit termín v ul. Duchcovská do 20. 9. 2018 a v ul. Stará Duchcovská do 30. 9. 2018.

I. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby	:	TP 037 170 Teplice, Stará Duchcovská- rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Místo stavby	:	Teplice
Okres	:	Teplice
Generální projektant	:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad	:	Teplice
Provozovatel	:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění – se mění

3.1 Zahájení stavby	:	květen 2018	
3.2 Změna dokončení stavby	:	ul. Duchcovská do	20. září 2018
		ul. Stará Duchcovská do	30. září 2018

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	4 284 617,25 Kč
b) dodatek č.1	1 706 310,64 Kč
c) dodatek č.2	1 508 995,23 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.2: 7 499 923,12 Kč (bez DPH)

XVII. Závěrečná ustanovení – se doplňuje a mění

- 17.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků **dodatku č.2 smlouvy**.
- 17.2 Dodatek č.2 smlouvy** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3** Odstoupení od **dodatku č.2 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4** Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **dodatku č.2 smlouvy** na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.5** Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 17.6** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **dodatku č.2 smlouvy** v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.7** Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

17.8 Všechny spory vznikající z **dodatku č.2 smlouvy** a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.


17.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí **dodatku č.2 smlouvy**:

1. Změnový list
2. Oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

Objednatel:




05-09-2018

Ing. Bronislavem Špičákem,
generálním ředitel
Severočeská vodárenská společnost

V Teplicích dne 27-08-2018

Zhotovitel:



Ing. Milan Hruša,
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2018	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, Teplice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 8.08. 2018	
Název akce: TP 037 170 Teplice, Stará Duchcovská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Rozpočet s výkazem výměř			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> Výkopové práce – na základě posudku se zvýšila třída těžitelnosti v úseku mezi Š105 991 a Š106 004 (skalní hornina). Výkopové práce – z důvodu skalní horniny došlo ke zvětšení výkopové rýhy pro pokládku potrubí. Komunikace – na základě výkopového povolení Mgm. Teplice došlo k rozšíření plochy pokryté finální vrstvou AB. Komunikace – vzhledem k rozšíření výkopových rýh se zvětšila plocha opravy komunikace. Kanalizace – Š766873 bude sanována. 					
Z důvodu nepředpokládané skladby podloží (skalní hornina) požadujeme prodloužit termín v ul. Duchcovská do 20. 9. 2018 a v ul. Stará Duchcovská do 30. 9. 2018.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Méněpráce - 328 501,63 Kč + DPH					
Vícepráce 1 837 496,86 Kč + DPH					
celkem 1 508 995,23 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 4 284 617,25 Kč bez DPH Dodatek č.1 1 706 310,64 Kč bez DPH Dodatek č.2 1 508 995,23 Kč bez DPH Nová cena díla 7 499 923,12 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30/třicet kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 508 995,23 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 837 496,86 Kč bez DPH, tj. 42,89 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 328 501,63 Kč bez DPH, tj. 7,67 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 29					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Bc. Jindřich Zajíc		Podpis 		Datum 09-08-2018	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Podpis

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.