

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 11. 4. 2018 na realizaci stavby

„Realizace úsporných opatření – SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov - budova
MŠ, Ul. St. Manharda“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7336

Se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ 46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)
oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2018/01521/OI/DSM ze dne 11. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2018 shora uvedenou Smlouvu na realizaci stavby pod názvem akce „Realizace úsporných opatření - SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov - budova MŠ, Ul. St. Manharda.“

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy a na to navazující změna ceny díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámeček čl. III. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
A. Změny z důvodu chyby projektové dokumentace		
1) Výplně otvorů - okna, ZL č. 1		
Výměna 4 ks oken na objektu SO 02 a 4 ks na objektu SO 03. 6 ks 5800/2080mm a 2 ks 4400/2080mm plastových oken.	447 365,82	0,00
Mezisoučet	447 365,82	0,00
B. Změny vyvolané realizací		
2) Elektroinstalace – úprava kabeláže, ZL č. 1		
Výměna elektrokabelů CYKY-m 750 V 3x2,5 mm2 dl. 86 m, CYKY-m 750 V 3x4 mm2 dl. 51 m, CYKY-m 750 V 4x1,5 mm2 dl. 69 m vč. instalačního materiálu.	44 779,41	0,00
3) Zpravení střechy po svétlících ZL č. 1		
Demontáž světlíků o ploše 24,20 m ² s doplněním střešní konstrukce vč. zateplení.	84 522,31	
4) Podhledy v objektu SO 02 a SO, ZL č. 1		
Odpčet nerealizovaných 51,00 m ² SDK podhledů.		-32 697,44
Mezisoučet	129 301,72	- 32 697,44
C. Požadavky uživatele		
5) Výplně otvorů – vchodové dveře, ZL č. 1.	79 334,87	0,00

Výměna 4 ks dřevěných dveří za plastové velikosti 1 180x2 250 mm.		
Mezisoučet	79 334,87	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	656 002,41	-32 697,44
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	623 304,97	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku V. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku V. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	12 528 511,00	2 630 987,31	15 159 498,31
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	623 304,97	130 894,04	754 199,01
Celková cena SOD včetně Dod. č. 1	13 151 815,97	2 761 881,35	15 913 697,32

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: patnáct-miliónů-devět-set-třináct-tisíc-šest-set-devadesát-sedm-korun-českých-třicet-dva-haléřů.

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny výše popsané změny patří do částí smlouvy, která se týká stavební části (zateplení), mění se výše smlouvy dle jednotlivých částí následovně:

a) Cena stavební části bez DPH 11 001 866,97 Kč
 b) Cena vzduchotechniky bez DPH..... 2 149 949,00 Kč

Cena díla celkem bez DPH 13 151 815,97 Kč

21 % DPH 2 761 881,35 Kč

Celkem cena díla včetně DPH 15 913 697,32 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/48/16/2018 ze dne 27. 8. 2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: - 7 -09- 2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 31. 08. 2018

Za Zhotovitele



Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel