

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13. 7. 2018

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	07-09-2018
PODATELNA 2	
Č.j.:	1427/E/18

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Profil Plus s.r.o.

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1043

Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

43225110

CZ43225110

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupená:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2018

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

dílo, a to opravu sportovní podlahy, opravu akustického podhledu, elektroinstalace a doplnění zařízení vzduchotechniky v prostoru tělocvičny v ZŠ SNP, třída SNP 694, Hradec Králové, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 118063 s názvem „OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ ZŠ SNP“ a nabídky zhotovitele podané do daného výběrového řízení.

2. Při provádění díla byla zhotovitelem písemně oznámena skutečnost, že na základě čl. X, odst. 1 Smlouvy o dílo, kdy zhotovitel písemně požádal dne 16.8.2018 v souladu s čl. X, odst. 1 Smlouvy o dílo o přerušení provádění prací z důvodu výrazného překročení maximální přípustné teploty na pracovišti. Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je pro třídu prací IIIa maximální přípustná teplota na pracovišti 30°C. Po sestavení lešení pro práce související s demontáží kazetového stropního podhledu bylo zjištěno, že teplota ve výšce zamýšleného provádění prací po celou dobu pracovní směny přesahovala 38°C, a to i přes ventilaci pomocí otevřených oken v prostoru tělocvičny. Vzhledem k tomu, že na pracovišti nebylo možné zajistit podmínky odpovídající platným předpisům BOZP, požádal zhotovitel ve smyslu výše uvedených ustanovení Smlouvy o dílo o přerušení prací do doby, než mikroklimatické podmínky dovolí pokračovat v provádění díla a to od 16.8.2018 do 23.8.2018. Po opětovném zahájení prací dne 23.8.2018 byl po demontáži stropního podhledu zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem. V projektové dokumentaci je zakreslena konstrukce stropu jako příhradová ve směru kolmém na podélnou osu tělocvičny, ve skutečnosti je však tato konstrukce doplněna příhradovinou i ve směru rovnoběžném s podélnou osou tělocvičny, a to tak, že strop je rozdělen na 45 přibližně čtvercových segmentů. Uvedená segmentace znemožňuje provedení stropního podhledu i rozvodu VZT tak, jak uvádí projekt. Z tohoto důvodu byli vyzváni zástupci objednatele a projektant k jednání. Toto proběhlo dne 24.8.2018 s tím, že projektant souhlasí s úpravou segmentace stropního podhledu tak, aby maximální plocha byla zakryta, zároveň aby byl prostor k umístění svítidel a trubního vedení VZT. Jelikož je nutné se změnou segmentace změnit i množství a druh systémových prvků podhledu a VZT, což s sebou nese časovou zátěž v podobě delších dodacích termínů chybějících prvků, požádal zhotovitel v souladu s čl. IV, odst. 4 Smlouvy o dílo o prodloužení termínu dokončení díla, a to minimálně o 2 týdny, nejpozději do 16.9.2018.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II, odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na posunutí termínu provedení díla, tj. článek IV, odst. 2 věta první předmětné Smlouvy o dílo se mění takto:

Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): do 16.9.2018

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
3. Ostatní články a ujednání předmětné Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke Smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 6. 9. 2018

V Hradci Králové dne 07. 09. 2018

ZA ZHOTOVITELE:



ZA OBJEDNATELE:

