

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	11 / 2016	6 / 2017	11 / 2017	6 / 2018	11 / 2018
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	2	9	14	21	26
Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden					
Aktivita 1.1.1. Projekt průzkumných prací	- Projektová dokumentace - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)				
Aktivita 1.1.2. Geofyzikální průzkum		- Situování průzkumných vrtů - Primární dokumentace GF průzkumných prací			
Aktivita 1.1.3. Hydrogeologický předsanační průzkum		- Výsledky laboratorních analýz - Dokumentace vybudování průzkumných vrtů a odběru vzorků			
Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o průzkumných pracích		- Závěrečná zpráva o průzkumných pracích - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)			
Výstup 1.2. Navržena a realizována nápravná opatření ke snížení znečištění					
Aktivita 1.2.1. Projekt sanačních prací		- Projektová dokumentace sanačního zásahu - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)			
Aktivita 1.2.2. Vybudování sanačních objektů		- Výsledky laboratorních analýz - Dokumentace vybudování sanačních objektů, odběru vzorků a provedení hydrodynamických zkoušek			
Aktivita 1.2.3. Vybudování sanačních systémů			- Záznamy ze zkušebního provozu sanačních systémů a sanačního monitoringu		
Aktivita 1.2.4. Sanace podzemních vod			Doložení prokazatelných záznamů o provozu (provozní deník, laboratorní analýzy, stavy měřidel)	- Protokol o předání sanačních systémů	
Aktivita 1.2.5. Monitoring podzemních a povrchových vod	- Vyhodnocení 1. kola monitoringu	- Vyhodnocení 2. kola monitoringu	- Vyhodnocení 3. kola monitoringu	- Vyhodnocení 4. kola monitoringu	- Vyhodnocení 5. kola monitoringu
Aktivita 1.2.6. Závěrečná zpráva sanačních prací					- Závěrečná zpráva sanačních prací - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)
Výstup 1.3. Rizikovost lokality zhodnocena a navržena návazná nápravná opatření					
Aktivita 1.3.1. Zpracování Aktualizace analýzy rizik					- Aktualizovaná analýza rizik - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)
Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení Aktualizované analýzy rizik					
Aktivita 1.3.3. Projektový návrh nápravných opatření					- Projektový návrh nápravných opatření - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM)
Aktivita 1.3.4. Projednání aktualizované analýzy rizik a projektového návrhu nápravných opatření					- Zápis z jednání - Prezenční listina
Výstup 1.4. Kvalifikovaný personál pro provádění sanačního zásahu zajištěn					
Aktivita 1.4.1. Zpracování metodik a provozního manuálu	- Metodika vzorkování podzemních a povrchových vod - Protokoly o převzetí (MŽP, AGRM, EHGeoM) - Plán vzorkování 2016	- Plán vzorkování 2017	- Provozní manuál sanačních stanic (6/2017 nebo 11/2017) - Protokoly o převzetí sanačních manuálů (MŽP, AGRM, EHGeoM, 6/2017 nebo 11/2017) - Metody sanačních technik a technologií (6/2017 nebo 11/2017) - Protokoly o převzetí - Metody sanačních technik a technologií (MŽP, AGRM, EHGeoM, 6/2017 nebo 11/2017)	- Plán vzorkování 2018	
Aktivita 1.4.2. Školení technických kapacit - monitoring vod	- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny			- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 11/2018)	
Aktivita 1.4.3. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů			- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 11/2018)
Aktivita 1.4.4. Školení odborných kapacit - vyhodnocování a řízení sanačního zásahu			- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2017 nebo 11/2017)		- Program školení - Záznam o průběhu školení - Záznam o přezkoušení - Prezenční listiny (vše 6/2018 nebo 11/2018)
Aktivita 1.4.5. Technická podpora a supervize realizace sanačních prací	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize	- Záznamy z provedení supervize