

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2018	ze dne 20. 8. 2018
STAVBA:	Stavební úpravy objektu č. p. 777, Politických vězňů ve Slaném - rozšíření školní jídelny	
Číslo smlouvy objednatele:	510/2018/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	ALSTAP s.r.o., V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 1- 4, bod 1/3, 1/4, 3/3	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Při realizaci stavby zhotovitel prověřil stávající strop s tím, že na současný stav není možné přidávat akustické podhledy. Proto bude provedena výměna tohoto podhledu včetně úpravy na elektroinstalaci - osvětlení. Při bourání otvoru mezi místnostmi bylo zjištěno stávající vedení ústředního vytápění ve zdivu. Toto vedení ÚT bude nově propojeno kolen otvoru a zakryto SDK konstrukcí. Ve výkazu výměr chybí dodání 2 hasicích přístrojů. Práce na úpravě stropu má vliv i na konečný termín dokončení díla.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	xx
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	xx
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	214 513,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	214 513,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	24.8.2018
Nový termín dokončení díla:	14.9.2018

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

ALSTAP s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Technický dozor objednatele:

Stanovis

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Richard Jankovič

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 4A4