

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 10. 2017

uzavřené pro realizaci díla ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění s názvem: „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava“ mezi smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Adresa/Sídlo: 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legií 148/14

Zastoupený: Jiří Nekvasil – ředitel

IČ: 00100528

DIČ: CZ00100528

kontaktní os. ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

PORR a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Zastoupen: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, členem představenstva
a Josefem Husarem, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ/DIČ: 43005560/CZ43005560

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR:

Telefon:

ID datové schránky: 5ssf4h

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017, ve znění Dodatků č. 1 až 3, kterými se Smlouva o dílo doplňuje a mění v čl. III. Předmět smlouvy, v čl. V. Cena díla, v čl. VI. Termín plnění, a v čl. XXI. Závěrečná ujednání a to takto:

III. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se při realizaci akce "Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava" v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) rozšiřuje o více a méněpráce, které jsou blíže vyspecifikovány v Rekapitulaci změnových listů č. 44, 59, 91 až 98, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.

Odůvodnění změn dle změnových listů (ZL)

Změny dle tohoto dodatku vyplývají z povahy díla, tj. rekonstrukce památkově chráněné budovy. Po nezbytném detailnějším průzkumu vnějších omítek fasády, byly zjištěny nové skutečnosti ohledně skutečného stavu omítek. Jednalo se zejména o skryté objektivně nepředvídatelné skutečnosti týkající se rozsahu provedení nezbytných sanačních prací. Nové zjištěné skutečnosti o desolátním stavu omítek pak nutně vedly ke změně zamýšleného postupu. Je tedy nezbytně nutné provést sanaci v mnohem vyšším rozsahu a to ve spojení se změnou materiálů, postupů, rozsahu sanace, za použití injektáže, scelovacích materiálů a dále potřebného sjednocení podkladů. V návaznosti na změnu rozsahu sanačních prací došlo taktéž ke změně rozsahu klempířských fasádních prvků i některých truhlářských výrobků. Potřeba provést uvedené práce se týká všech objektů díla (jedná se o ZL č. 91, 92, 93, 95a, 95b, 95c, 96a, 96c).

Na základě požadavků příslušného Národního památkového ústavu byly provedeny detailní průzkumy poškození jednotlivých částí fasád objektů. Po zhotovení průzkumů bylo zjištěno, že rozsah poškození fasády odpovídá přibližně 30-40 %.

V okolí klempířských prvků dochází dlouhodobě k zatékání volné vody do struktury materiálů, což způsobilo změnu barevnosti povrchu, vznik prasklin, uvolnění materiálů a odpadávání kusů omítek. Je zřejmé, že v minulých letech docházelo k zatékání ve velkém rozsahu u korunní římsy, která je vyspravena nevhodně použitými materiály.

V případě dekorativních prvků fasád, jako jsou zubořezy či ornamenty, bylo po provedení detailního průzkumu zjištěno nevhodné a nesoudržné materiálové provedení z minulých oprav (polystyrenové profilace, lepidlo, armovací mříž atd.). Tyto prvky je proto nezbytné doplnit vhodnými materiály.

Dále bylo zjištěno, že při předchozích opravách byly zrušeny některé původní profilace a bosáže, které je nezbytné obnovit. Podrobný popis nutných oprav na fasádě objektu byl předložen formou zpracovaného záměru (který je přílohou ZL č. 91, 92 a 93), přičemž tento záměr byl odsouhlasen příslušným Národním památkovým ústavem a objednatelem.

Na základě zpracovaných průzkumů fasád a požadavku příslušného Národního památkového ústavu (viz přílohy ZL č. 95 a,b,c) byl zjištěn desolátní stav stávajících klempířských prvků. Tyto klempířské prvky je proto nutné v návaznosti na opravu fasád v celém rozsahu vyměnit tak, aby dále nedocházelo k zatékání a poškozování nově zhotovené fasády objektu. Ke změně truhlářských výplní pak došlo na základě nepředvídatelných okolností zjištěných po odkrytí stávajících konstrukcí (ZL 96a, c).

Další výkony na základě ZL č. 44, 59, 94, 97 a 98, vyplynuly z povahy samotné rekonstrukce a na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace. Na základě zhodnocení skutečného stavu konstrukcí navazujících na komín a zhodnocení provozních aspektů, bylo rozhodnuto nákladově úspornějším řešením. Ocelové prvky původně v projektu uvažované na zajištění komínu byly použity na základě revize projektu od autorského dozoru

(které jsou přílohou č. ZL 44) na jiné konstrukce. Změny dle ZL č. 59 vyplynuly z upřesnění projektu, a to na základě vzorkování (tj. přesnění požadavků vzniklých v průběhu realizace). V průběhu realizace vznikla potřeba doplnění kotvení zařízení jevištní technologie a zhotovení dalšího přípojného místa pro scénické osvětlení, trubky pro zavěšení technologie, kulisy a konstrukce tvaru "U" po obvodu jeviště. Změna předmětu díla dle ZL č. 97 vznikla na základě nepředvídatelných okolností a v návaznosti na vzorkování a požadavků příslušného Národního památkového ústavu. S ohledem na novou skladbu podlahy v pasáži a zachování teracového lemování je nutné lemování provést epoxi teracem s ohledem na jeho tloušťku v návaznosti na historizující dlažbu. Rolovací mříž dle ZL č. 98 pak byla doplněna v důsledku bezpečnostní potřeby, která vznikla průběhu realizace.

S ohledem na výše uvedené, změny díla na základě tohoto Dodatku č. 4, vznikly zejména v návaznosti na skutečnosti nezbytné pro řádné dokončení díla; a dále jsou splněny zákonné požadavky:

- a) změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, neboť se jedná o práce nezbytné pro řádné provedení celého díla; změna v osobě dodavatele by způsobila prodloužení a nemožnost pokračování v provedení původního díla;
- b) potřeba dodatečných prací vznikla z důvodů, které nemohl objednatel ani při vynaložení odborné péče předvídat a odhalit, neboť tyto změny vyplývají z podstaty rekonstrukce;
- c) změny nemění celkovou povahu díla, naopak jsou nezbytné pro jeho řádné provedení;
- d) nově zjištěné skutečnosti by zhotoviteli objektivně bránily v provádění díla dle harmonogramu realizace díla;
- e) nově zjištěné skutečnosti vyvolaly potřebu provedení původně nepředpokládaných prací, a jejich neprovedení by bezprostředně ovlivnilo lhůty pro dokončení stavby a jejího předání objednateli.
- f) celkový cenový nárůst související se změnami dle změnových listů při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a zároveň hodnota změny v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (a to ani při zohlednění změn dle Dodatku č. 1 až č. 3 této smlouvy).

Další odůvodnění potřeby a detailní rozsah jednotlivých změn je blíže popsáno pro jednotlivé výkony v souvisejících změnových listech.

V. Cena díla

Cena se s ohledem na změnu předmětu díla mění a činí:

Cena díla bez DPH	135 900 911,55 Kč
DPH 21 % celkem	28 539 191,43 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	164 440 102,98 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 až 3 bez DPH	145.809.275,90 Kč
DPH 21 % celkem	30.619.947,94 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 až 3 s DPH	176.429.223,84 Kč

Dodatek č. 4 bez DPH	11.571.391,10 Kč
DPH 21 % celkem	2.429.992,13 Kč
Dodatek č. 4 vč. DPH	14.001.383,24 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 až 4 bez DPH	157.380.667,- Kč
DPH 21 % celkem	33.049.940,07 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 až 4 s DPH	190.430.607,08 Kč

VI. Termín plnění

Smluvní strany shodně konstatují, že změny díla uvedené v čl. III tohoto dodatku, konkrétně změny díla na základě změnových listů ZL č. 91 až 96c, blíže popsané v těchto změnových listech tvořících přílohu toho Dodatku č. 4, měly časový dopad na průběh realizace prací dle původní smlouvy o dílo. **Termíny pro níže uvedené části jsou tímto dodatkem č. 4 upraveny následovně:**

Provedení fasády na objektu Čs. legií 14 – Divadlo J. Myrona v části nad vstupem do objektu: s provedením stříšky (bez provedení obkladů pískovce) vč. dodání nových vstupních dveří: dokončení 31.8.2018;

Dokončení fasády na objektu Čs. legií 14 – Divadlo J. Myrona: 30.9.2018

Provedení fasády objektu Čs. legií 12 – Malá scéna: dokončení do 30.9.2018;

Provedení fasády Milíčova 3 a 1 – Správní budova: 31.10.2018

Místnost kavárna vč. zázemí, pasáže a prostor předprodeje: dokončení do 20.12.2018.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 smlouvy je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 až č. 3, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou přílohy:

- č. 1. Rekapitulace změnových listů
č. 2. Změnové listy č. 44, 59, 91 až 98

Za objednatele:

V Ostravě dne

Jiří Nekvasil
ředitel

Za zhotovitele

V Praze dne

Ing. Dušan Čížek, MBA, a Josef Husar,
členové představenstva

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Adresa/Sídlo:

701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legi 148/14

Zastoupený:

Jiří Nekvasil - ředitel

IČ:

00100523

DIČ:

CZ00100523

kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Džon

dále jen „objednatel“

PORR a.s.

Místo podnikání/Sídlo:

Dělnická 3238/36, 100 00 Praha 10, Smolnice

Zastoupen:

Ing. Dušanem Čížkem, MBA, členem představenstva
a Josefem Husarem, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech příjmových: Ing. Jiří Poděbradský, +420 724 045 036

kontaktní osoba ve věcech technických: Lukáš Cibulka, +420 601 394 409

IČ/DIČ:

43005560/CZ43005560

Bankovní spojení:

Kaifinancbank, a.s.

Číslo účtu:

1091107720/5500

zapsán v OR:

v Městském soudě v Praze, oddíl B, vložka 1008

Telefon:

+420 513 076 377

ID datové schránky:

Esstq4h

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017, ve znění Dodatku č. 1 až 3, kterým se Smlouva o dílo doplňuje a mění v čl. III. Předmět smlouvy, v čl. V, Cena díla, v čl. VI, Termín plnění, a v čl. XXI. Závěrečné ujednání a to takto:



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
Rekapitulace změnových listů

Dod.	ZL č.	Obj.	Název změnového listu	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH	Term. dopad	Term. nároky dnů
D1	ZL 01	MS	Změna lešera příček - m.č. B.2.12, B.2.13 a B.2.16, obj. 12	-4 889,50	175 414,40	170 524,90	35 852,21	206 377,09	Ano	15
D1	ZL 02	SB	Změny v 1.NP - bývalé ležnictví, obj. M1+3	0,00	186 959,60	186 959,60	39 930,31	226 889,91	Ano	15
D1	ZL 03	DJM	Podlahy m.č. 2.01, 2.02 a 2.03, obj. 14	0,00	58 240,60	58 240,60	12 230,53	70 471,13	Ano	10
D1	ZL 04	DJM	Zajištění stávajícího schodiště do DK ve 3.NP, obj. 14	0,00	72 351,48	72 351,48	15 192,61	87 544,09	Ano	5
D1	ZL 05	DJM	Podlaha sborníků, m.č. 110, obj. 14	0,00	30 303,08	30 303,08	6 363,65	36 666,73	Ano	5
D1	ZL 06	MS	Podlahy předproje, obj. 12	0,00	510 694,27	510 694,27	107 116,00	617 810,27	Ano	10
D1	ZL 07	MS	Ohebné kotvy, obj. 12	0,00	28 148,23	28 148,23	5 911,10	34 059,33	Ano	5
D1	ZL 08	SB	Úpravy ÚT, SÍL a podhledů v bývalém ležnictví, obj. M1+3	0,00	117 132,78	117 132,78	24 597,54	141 730,32	Ano	10
D2	ZL 09	SB, MS	Elektroodpad M1+3, MS 12	0,00	56 910,64	56 910,64	11 951,23	68 861,87	NE	0
D2	ZL 10	MS	Ocelový portál Malá scéna vč. provizorního podperení	0,00	174 581,41	174 581,41	36 602,10	211 183,51	Ano	5
D2	ZL 11	ALL	Oštrání masek	0,00	719 680,86	719 680,86	151 132,98	870 813,84	Ano	14
D2	ZL 12	SB	Nadpořeba omítek Milíčova 1 - řezník	0,00	323 564,80	323 564,80	67 946,01	391 510,81	Ano	5
D2	ZL 13	MS	MAR obj. 12	0,00	603 712,15	603 712,15	128 779,55	732 491,70	Ano	5
D3	ZL 14	SB	Úprava SDK konstrukcí	-2 612 436,76	2 589 494,32	-23 942,44	-5 027,82	-28 970,26	Ano	15
D2	ZL 15	SB	Změna podhledů pod VZT jednotkami, obj. M1+3	-19 788,64	27 639,27	8 850,63	1 711,63	9 562,26	Ano	5
D2	ZL 16	SB	Zesílení žlavin trámů, obj. M1+3	0,00	44 647,26	44 647,26	9 376,02	54 023,28	Ano	5
D2	ZL 17	ČS14, M1,3	Nový SDK podhled	0,00	554 379,51	554 379,51	116 419,70	670 799,21	Ano	5
D2	ZL 18A	SB	Nadpořeba omítek vyrovnávacích vrstev 3.NP SB Úbrouny	-54 395,08	490 429,84	436 034,76	91 680,55	527 715,31	Ano	25
D2	ZL 18B	SB	Nadpořeba omítek vyrovnávacích vrstev 4.NP SB Balešní sál	-16 553,48	161 880,57	145 327,09	30 514,49	175 841,58	Ano	5
D2	ZL 18C	MS	Nadpořeba omítek vyrovnávacích vrstev 1.NP Malá scéna	-48 522,36	461 424,15	412 901,79	86 499,38	499 401,17	Ano	5
D2	ZL 19	DJM	Odpočet svítidel DJM 14	-1 943 853,99	0,00	-1 943 853,99	-387 209,34	-2 331 063,33	Ano	5
D2	ZL 20	SB	Bourání podlah ve 3.NP Správní budova	0,00	293 301,47	293 301,47	61 593,31	354 894,78	Ano	5
D2	ZL 21	SB	Nová skladba podlah 3.NP	-902 495,38	517 887,21	-384 608,17	3 230,18	-381 378,00	Ano	15
D2	ZL 22A	SB	Nová skladba podlahy S3 4.NP	-64 950,41	76 693,21	11 742,80	3 095,90	14 838,70	Ano	15
D2	ZL 22B	SB	Nová skladba podlahy S2 4.NP	-321 947,55	121 593,51	-200 354,04	-40 814,39	-241 168,43	Ano	
D2	ZL 22C	SB	Nová skladba podlahy S1 4.NP	0,00	30 811,56	30 811,56	6 470,43	37 281,99	Ano	
D2	ZL 23	SB	Očištění rákosových omítek stropů	0,00	465 031,36	465 031,36	97 656,59	562 687,95	Ano	5
D2	ZL 24	SB	Opava závěsní potrubí VZT a digestoří v kuchyni Milíčova 3	0,00	48 000,00	48 000,00	10 080,00	58 080,00	Ano	
D2	ZL 25	SB	Plastový sokl Správní budova	0,00	176 443,91	176 443,91	37 053,22	213 497,13	Ano	
D2	ZL 26	SB, MS	Výměna oken dvorní trakt	0,00	2 741 455,37	2 741 455,37	575 705,63	3 317 161,00	Ano	5
D2	ZL 27	SB	Nové rozvody ÚT 3.NP Správní budova	0,00	405 632,61	405 632,61	85 162,85	490 795,46	Ano	
D3	ZL 28	SB	Změna a doplnění elektroinstalace v m.č. C1.08, C1.02, C1.01 - SB	0,00	8 487,00	8 487,00	1 782,27	10 269,27	Ano	3
D3	ZL 29	MS	Dodatečné úpravy elektroinstalace v m.č. B.1.14, B.1.12 - MS	0,00	6 262,00	6 262,00	1 323,42	7 585,42	*NE	0
D3	ZL 30	SB	Úprava přívodu a jističe pro R1, 1. napojení RVO2 - SB	0,00	59 767,80	59 767,80	12 551,34	72 319,14	*NE	0
D3	ZL 31	SB	R01 - SB	0,00	139 963,00	139 963,00	29 392,23	169 355,23	*NE	0
D3	ZL 32	SB	Napojení SLP - SB	0,00	6 972,00	6 972,00	1 464,12	8 436,12	*NE	0
D3	ZL 33	SB	Napojení osobního výtahu, úprava stavebního rozvaděče - SB	0,00	7 561,00	7 561,00	1 592,01	9 153,01	*NE	0
D3	ZL 34	MS	Úprava rozvodů v m.č. B.1.10, B.1.11, B.1.11a - MS	0,00	9 735,00	9 735,00	2 044,35	11 779,35	*NE	0
D3	ZL 35	MS	Revize svítidel s ohledem na budoucí provoz - MS	-308 772,00	406 536,00	96 764,00	16 750,44	113 514,44	NE	0
D3	ZL 36	MS	Doplnění instalace kanceláře v 2.NP m.č. B.2.12, B.2.13, B.2.16 - MS	0,00	58 287,00	58 287,00	12 240,27	70 527,27	*NE	0
D3	ZL 37	SB	Doplnění svítidla do D.04 - SB	0,00	5 103,00	5 103,00	1 071,63	6 174,63	NE	0
D3	ZL 38	SB	Nky pro hydranty	0,00	13 594,73	13 594,73	2 854,89	16 449,62	Ano	
D3	ZL 39	L12,14	Historická a historizující dlažba (bez teraca)	-120 940,21	637 982,00	517 041,79	108 941,79	625 983,57	Ano	
D3	ZL 41	SB	Externí dveře a výklopné uliční fasády	-40 152,16	680 152,00	639 999,84	134 399,97	774 399,81	Ano	
D3	ZL 42	MS	Úpravy pro AV techniku v MS	0,00	17 140,00	17 140,00	3 599,40	20 739,40	Ano	
D3	ZL 43	ALL	Doplnění a rozšíření systému EZS	0,00	172 033,40	172 033,40	36 127,01	208 160,41	NE	0
D3	ZL 44	DJM	Úpravy ve Společenském sále	-124 821,81	67 921,32	-56 900,49	-11 949,06	-68 849,55	NE	
D3	ZL 45	SB	Záměna podhledů v m.č. C2.14	-28 175,55	39 780,61	11 605,06	2 437,06	14 042,12	Ano	5
D3	ZL 47	SB	Podstojkování a dodatečné úpravy i nosníků v Baletním sále	0,00	45 532,50	45 532,50	9 591,83	55 094,33	Ano	
D3	ZL 48	MS	Zajištění rozvolnění části schodišťové stěny	0,00	68 165,00	68 165,00	14 314,65	82 479,65	Ano	
D3	ZL 49	SB	Změna skladby podlah na betonových podlažích 1. a 4.NP SB	0,00	722 364,47	722 364,47	151 696,54	874 061,01	Ano	
D3	ZL 50	SB	Změna skladby podlahy v 3.NP	-187 442,27	240 516,65	53 074,38	11 145,66	64 220,04	Ano	
D3	ZL 51	SB	Výbourní stěny mezi m.č. 3.12 (13) a 3.14	0,00	11 408,04	11 408,04	2 395,86	13 803,90	Ano	
D3	ZL 52	SB, MS	Doplnění z CP	0,00	79 540,64	79 540,64	16 703,53	96 244,17	Ano	
D3	ZL 53	SB	Záměna řídícího pultu	0,00	49 506,00	49 506,00	10 395,00	59 901,00	NE	0
D3	ZL 54	MS	Podperení stropu pod hledištěm MS	0,00	73 475,57	73 475,57	15 429,87	88 905,44	Ano	
D3	ZL 55	MS	Výměna části stropu mezipatra	0,00	52 885,26	52 885,26	11 105,00	63 990,26	Ano	
D3	ZL 56	SB	Podstojkování stojkami DOKA - archiv, půda a schodiště	0,00	35 420,00	35 420,00	7 438,20	42 858,20	Ano	
D3	ZL 57	SB	Nová skladba podlahy m.č. C4.11	0,00	85 062,25	85 062,25	11 660,37	96 722,62	Ano	
D3	ZL 58	ALL	Provizorní SDK příčky	0,00	100 375,96	100 375,96	21 078,95	121 454,91	Ano	
D4	ZL 59	DJM	Záměna zařízení předního ZTI	0,00	338 250,00	338 250,00	71 032,50	409 282,50	Ano	35
D3	ZL 60	MS	Doplnění sálu z historické dlažby MG 12	0,00	13 379,98	13 379,98	2 809,80	16 189,78	Ano	
D3	ZL 62	SB	Doplnění kabeláže pro žaluzie 5.NP v m.č. C5.03	0,00	14 034,48	14 034,48	2 947,24	16 981,72	NE	1
D4	ZL 91	SB	Správní budova - Vnější fasáda	-732 500,33	6 320 538,47	5 588 038,14	1 173 487,97	6 761 526,11	Ano	30
D4	ZL 92	MS	Malá scéna - Vnější fasáda	-324 655,64	2 217 606,65	1 892 951,01	397 519,71	2 290 470,72	Ano	30
D4	ZL 93	DJM	Divadlo JM - Vnější fasáda	-964 540,63	2 313 612,00	1 351 269,02	283 765,86	1 635 034,88	Ano	30
D4	ZL 94	MS	Změny jevištní scény, doplnění konstrukcí a napojení osvětlení	0,00	1 006 520,00	1 006 520,00	211 349,20	1 217 869,20	Ano	20
D4	ZL 95a	SB	Klempířské fasádní prvky	-128 418,90	763 047,28	634 628,38	133 061,96	767 690,34	Ano	30
D4	ZL 95b	MS	Klempířské fasádní prvky	-148 835,91	165 756,50	16 920,59	3 569,34	20 490,93	Ano	30
D4	ZL 95c	DJM	Klempířské fasádní prvky	-84 736,11	210 325,47	125 589,36	24 273,34	150 862,70	Ano	30
D4	ZL 96a	SB	Změna truhlářských vyplní - z O na OV	0,00	40 000,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	NE	0
D4	ZL 96b	DJM	Změna truhlářských vyplní - D16, T16	-148 583,36	299 100,00	150 516,64	33 268,38	183 785,02	Ano	30
D4	ZL 97	DJM	Ulit teraco v pasáži	0,00	403 063,46	403 063,46	84 643,39	487 706,85	Ano	30
D4	ZL 98	DJM	Rekonstrukce bezpečnostní mříž v předproje	0,00	83 550,45	83 550,45	17 545,59	101 096,04	Ano	15
Celkem změnové listy				-8 853 839,90	30 333 595,35	21 479 755,45	4 510 748,64	25 990 504,10		

Legenda:

	ZL - Dodatek k SOD č. 1
	ZL - Dodatek k SOD č. 2
	ZL - Dodatek k SOD č. 3
	ZL - Dodatek k SOD č. 4

*NE Počet dnů uvedený ve YCP nemá dopad na celkový termín

-4 889,50	1 172 853,85	1 172 853,85	246 200,21	1 419 054,06	75,00
-2 612 436,76	8 504 954,80	5 892 518,04	1 182 620,61	6 814 147,31	129,00
-3 315 618,97	8 410 602,76	5 094 983,79	651 836,60	5 746 820,39	24,00
-2 000 103,24	14 231 494,35	12 231 391,10	2 429 092,13	14 660 483,24	310,00

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: 44
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	4.4.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGII 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	RDS - SKM_C22718031807530; SKM_C22718031807531 a Bourání kominu

Popis změny / rozsah

Upravy ve společenském sále

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností. Na základě zhodnocení skutečného stavu konstrukcí navazujících na komin a zhodnocení provozních aspektů, bylo rozhodnuto, že není nutné provést vybourání kominů a tudíž ani jeho statické zajištění ocelovou konstrukcí. Toto řešení rovněž přináší úsporu nákladů a časové náročnosti léto části díla. Ocelové prvky původně v projektu uvažované na zajištění kominu byly použity na základě revize projektu od AD (které jsou přílohou tohoto ZL) na jiné konstrukce. Tudíž vznikla úspora na těchto ostatních ocelových konstrukcích viz vyčíslení tohoto ZL.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

-56 900,29 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde ke snížení.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	67 923,32
2	Méněpráce	-124 823,61
Celkem		-56 900,29

Celkový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	-56 900 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

PORR a.s.

-149-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Jméno

Datum

Podpis

Za zhotovitele:

21.9.2018

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

21.8.18

Za TDO:

21.8.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Nežádá další finanční či jiné nároky zhotovitel v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 4.4.2018

CEIKEM

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

59

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	7.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGII 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jirího Myrona 1NP, 2NP, 3NP	DP5

Popis změny / rozsah

ZTI Dodávka zařízení a předmětů ve vyšším standardu

1. Zdeňování změny

Na základě předloženého vzorkování zařízení a předmětů zhotovitelem došlo k požadavku ze strany objednatele a AD k předložení vzorků dle přílohy technické zprávy grafická část. Bohužel tato nebyla zhotovitelem poskytnuta v rámci zadávací dokumentace a byla se předmětem dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel v rámci rozpočtu uvádí s nižším standardem než jaký byl požadován předmětem provádění dokumentace. Na základě těchto skutečností vznikl rozdílový výkaz, který je předmětem tohoto ZL.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Oceněn standard zařízení a předmětů dle zadání bez bližší specifikace. Vyzkoušené ZP nebyly odsouhlaseny.

2.2 Nové řešení

ZP dodány dle upřesněného požadavku architekta zasláné dne 29.3.2018, 21.5.2018 a 4.6.2018.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

338 250,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení i termínu.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M3	Divadlo Jirího Myrona	
1	Vícepráce	338 250,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		338 250,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	338 250 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 35 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. -149- Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	21.8.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		27.8.18	
Za TDO:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 59
ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
Legii 14	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	ZTI			
	Dodávka zařizovacích předmětů ve vyšším standardu - rozdíl nákupu dodavatele	300 000,00	0,00	300 000,00
	Přirážka generálního dodavatele 10%	30 000,00	0,00	30 000,00
OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM	8 250,00	0,00	8 250,00
Celkem		338 250,00	0,00	338 250,00

Realizované práce celkem bez DPH	338 250,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	338 250,00
DPH 21%	71 032,50
Realizované práce celkem včetně DPH	409 282,50

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Straš
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č.59

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Divadlo Jiřího Myrona

Část: ZTI Zařizovací předměty ve vyšším standardu

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 7.6.2018

		SoD				VcP				MP				Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Málo práce	Cena jednotková	Celková množství výrobků	množství celkem	VcP	MP	
CELKEM														
Legii 14														
1	14	Zároveň technika	ks	1,00000	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
CELKEM														

1	14	Dodávka zahřívacích předmětů ve vyšším standardu - rozdílné nákupní	ks	1,00000	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
CELKEM														

1	14	Přírůstek generálního dodavatele 10%	ks	1,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
CELKEM														


Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč DPH

338 250,00
0,00
338 250,00
71 032,50
409 282,50

PORR a.s.
Dubčská 323866
100 00 Praha 01
IČO: 43005800

Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá

1	14	Ostatní náklady	ks	1,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
2	14	Projektové řešení změny	ks	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
CELKEM														



ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **91**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	21.6.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	J. Myrona 1, 3	Dotčené výkresy
M1, M3	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Správní budova - vnější fasáda

1. Zděvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

Na základě požadavků NPÚ byly provedeny detailní průzkumy jednotlivých částí fasády objektu. Po zhotovení průzkumů bylo zjištěno, že:

- Rozsah poškození fasády odpovídá cca 30-40 %.

Neodborné opravy fasády provedené při předchozích rekonstrukcích jsou provedeny z odlišných materiálů i nátěrů, čímž se liší na první pohled vzhledově. Jedná se jak o dekorativní prvky fasád, tak plochy neutrální (hladké). V plochách, které byly v minulosti dotčeny rekonstrukcí, jsou nesoudržné podkladové vrstvy s kompatibilní povrchovou úpravou, která způsobila sníženou paropropustnost a tím umocnila rozklad pojiva v podkladové vrstvě. Tímto došlo k oddělení vrstev od podkladu, o čemž svědčí výduť a praskliny. U těchto výdutí a prasklin dochází při nepříznivých klimatických podmínkách k zatékání do struktury materiálu, což dále způsobuje v některých případech viditelné uvelňování omítek, případně dekorativních prvků fasád. V případě druhém nejsou degradující spodní části omítek na pohled zřejmé, avšak spodní materiálové vrstvy jsou rozrušeny a dochází k jejich nesoudržnosti. Obdobným způsobem jsou poškozeny dekorativní prvky fasád. V okolí klenbovských prvků dochází dlouhodobě k zatékání volné vody do struktury materiálů, což způsobilo změnu barevnosti povrchu, vznik prasklin, uvolnění materiálu a odpadávání kusů omítek. Je zřejmé, že v minulých letech docházelo k zatékání ve velkém rozsahu u konuní římsy, která je vyspravena nevhodně použitými materiály. Dekorativní prvky fasád - zubařezy, ornamenty u těchto bylo zjištěno nevhodné a nesoudržné materiálové provedení z minulých oprav (polystyrenové profily, lepidlo+ armovací mříž atd.) tyto prvky se musí doplnit vhodnými materiály. Dále bylo zjištěno, že při předchozích opravách byly zrušeny některé původní profily a bosáže tyto je nutné obnovit. Podrobný popis nutných oprav na fasádě objektu byl předložen formou zpracovaného záměru (který je přílohou tohoto ZL) a tento byl odsouhlasen NPÚ a objednatel. Na základě výše popsaných skutečností byl zpracován tento ZL.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Viz zasláný a odsouhlasený průzkum a následně záměr fasád

2.3 Cenové porovnání

Celkem

5 588 037,94 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 60 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	6 320 538,47
2	Méněpráce	-732 500,53
Celkem		5 588 037,94

Genový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	5 588 038 Kč
-----	---------------------------------	--------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 30 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	21.8.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		21.8.18	
Za TDO:		21.8.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 91
ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA
Rekapitulace

Číslo	Popis	vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
62	Úpravy povrchů vnější	6 320 538,47	-732 500,53	5 588 037,94
		6 320 538,47	-732 500,53	5 588 037,94
Celkem		6 320 538,47	-732 500,53	5 588 037,94

Realizované práce celkem bez DPH	5 588 037,94
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	5 588 037,94
DPH 21%	1 173 487,97
Realizované práce celkem včetně DPH	6 761 525,90

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGII 14. OSTRAVA
Objekt Divadlo Jiřího Myrona
Část: ZL91 - Správní budova - vnější fasáda

	SoD	VcP	MP
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00
53	0.00	0.00	0.00
54	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00
57	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	0.00
59	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00
61	0.00	0.00	0.00
62	0.00	0.00	0.00
63	0.00	0.00	0.00
64	0.00	0.00	0.00
65	0.00	0.00	0.00
66	0.00	0.00	0.00
67	0.00	0.00	0.00
68	0.00	0.00	0.00
69	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00
71	0.00	0.00	0.00
72	0.00	0.00	0.00
73	0.00	0.00	0.00
74	0.00	0.00	0.00
75	0.00	0.00	0.00
76	0.00	0.00	0.00
77	0.00	0.00	0.00
78	0.00	0.00	0.00
79	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00
81	0.00	0.00	0.00
82	0.00	0.00	0.00
83	0.00	0.00	0.00
84	0.00	0.00	0.00
85	0.00	0.00	0.00
86	0.00	0.00	0.00
87	0.00	0.00	0.00
88	0.00	0.00	0.00
89	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00

CELKEM	0,00	6 320 538,47	-732 500,53
--------	------	--------------	-------------

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: 92
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 14B/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 09100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	21.5.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGII 12	Dotčené výkresy
M5	Malá scéna	DPS

Popis změny / rozsah

Malá scéna - vnější fasáda

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností

Na základě požadavků NPÚ byly provedeny detailní průzkumy jednotlivých částí fasády objektu. Po zhotovení průzkumů bylo zjištěno, že

- Rozsah poškození fasády odpovídá cca 30-40 %

Neodborné opravy fasády provedené při předchozích rekonstrukcích jsou provedeny z odlišných materiálů i nátěrů. Čímž se liší na první pohled vzhledově. Jedná se jak o dekorativní prvky fasád, tak plochy neutrální (hladké). V plochách, které byly v minulosti dotčeny rekonstrukcí, jsou nesoudržné podkladové vrstvy s kompletní povrchovou úpravou, která způsobuje snížení paropropustnosti a tím umocňuje rozklad pojiva v podkladové vrstvě. Tímto došlo k oddělení vrstev od podkladu, o čemž svědčí výdutě a praskliny. U těchto výdutí a prasklin dochází při nepříznivých klimatických podmínkách k zatékání do struktury materiálu, což dále způsobuje v některých případech viditelné uvolňování omítek, případně dekorativních prvků fasád. V případě druhém nejsou degradující spodní části omítek na pohled zřejmé, avšak spodní materiálové vrstvy jsou rozrušeny a dochází k jejich nesoudržnosti. Obecným způsobem jsou poškozeny dekorativní prvky fasád.

V okolí klempířských prvků dochází dlouhodobě k zatékání volné vody do struktury materiálů, což způsobilo změnu barevnosti povrchu, vznik prasklin, uvolnění materiálu a odpadávání kusů omítek. Je zřejmé, že v minulých letech docházelo k zatékání ve velkém rozsahu u konuní římsy, která je vyspravena nevhodně použitými materiály.

Dekorativní prvky fasád - zubozuby, ornamenty u těchto bylo zjištěno nevhodné a nesoudržné materiálové provedení z minulých oprav (polystyrenové profily, lepidlo+ armovací mříž atd.) tyto prvky se musí doplnit vhodnými materiály. Dále bylo zjištěno, že při předchozích opravách byly zrušeny některé původní profily a bosáže tyto je nutné obnovit.

Podrobný popis nutných oprav na fasádě objektu byl předložen formou zpracovaného záměru (který je přílohou tohoto ZL) a tento byl odsouhlasen NPÚ a objednatelem. Na základě výše popsaných skutečností byl

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

1 892 951,01 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 60 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	2 217 606,65
2	Méněpráce	-324 655,64
Celkem		1 892 951,01

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	1 892 951 Kč
-----	---------------------------------	--------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 30 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Ze zhotovitele:		21.8.18	
Ze zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		21.8.18	
Ze TDO:			
Ze objednatele:			


Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné náklady zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

	Virenace	Menenace	Cone calla
--	----------	----------	------------

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
62	Úpravy povrchů vnější	2 217 606,65	-324 655,64	1 892 951,01
		2 217 606,65	-324 655,64	1 892 951,01
Celkem		2 217 606,65	-324 655,64	1 892 951,01

Realizované práce celkem bez DPH	1 892 951,01
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	1 892 951,01
DPH 21%	397 519,71
Realizované práce celkem včetně DPH	2 290 470,72



ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL. č. 91

Slevba: ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRNY ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Divadlo Jirího Myrona
 Část: ZL92 - Malá scéna - vnější fasáda

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 21.8.2018

p.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	VcP		MP		VcP	MP	Zdroj
					množství	cena	množství	cena	množství celkem	množství	

CELKEM										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,64										
0,00										
2 217 606,65										
-324 655,6										

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

93

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	ZL 6.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGII 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DP5

Popis změny / rozsah

Divadlo Jiřího Myrona vnější fasáda

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vzniká na základě nepředvídatelných okolností.

Na základě požadavků NPÚ byly provedeny detailní průzkumy jednotlivých částí fasády objektu. Po zhotovení průzkumů bylo zjištěno, že:

- Rozsah poškození fasády odpovídá cca 30-40 %.

Neodborné opravy fasády provedené při předchozích rekonstrukcích jsou provedeny z odlišných materiálů i nátěrů, čímž se liší na první pohled vzhledově. Jedná se jak o dekorativní prvky fasád, tak plochy neutrální (hladké). V plochách, které byly v minulosti dotčeny rekonstrukcí, jsou nesoudržné podkladové vrstvy s kompaktní povrchovou úpravou, které způsobily sníženou paropropustnost a tím umocnila rozklad povrchu podkladové vrstvy. Tímto došlo k oddělení vrstev od podkladu, o čemž svědčí výdutě a praskliny. U těchto výdutí a prasklin dochází při nepříznivých klimatických podmínkách k zatékání do struktury materiálu, což dále způsobuje v některých případech viditelné uvolňování omítek, případně dekorativních prvků fasád. V případě druhém nejsou degradující spodní části omítek na pohled zřejmé, avšak spodní materiálové vrstvy jsou rozrušeny a dochází k jejich nesoudržnosti. Obdobným způsobem jsou poškozeny dekorativní prvky fasád.

V okolí klempířských prvků dochází dlouhodobě k zatékání volné vody do struktury materiálu, což způsobilo změnu barevnosti povrchu, vznik prasklin, uvolnění materiálu a odpadávání kusů omítek. Je zřejmé, že v minulých letech docházelo k zatékání ve velkém rozsahu u korunní římsy, která je vyspravena nevhodně použitými materiály.

Dekorativní prvky fasád - zubcezy, ornamenty u těchto bylo zjištěno nevhodné a nesoudržné materiálové provedení z minulých oprav (polystyrenové profilace, lepidlo+ armovací mříž atd.) tyto prvky se musí doplnit vhodnými materiály. Dále bylo zjištěno, že při předchozích opravách byly zničeny některé původní profilace a besáše tyto je nutné obnovit.

Podrobný popis nutných oprav na fasádě objektu byl předložen formou zpracovaného záměru (který je přílohou tohoto ZL) a tento byl odsouhlasen NPÚ a objednatelem. Na základě výše popsaných skutečností byl zpracován tento ZL.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

1 351 266,02 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 60 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1, M3	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	2 315 812,66
2	Méněpráce	-964 546,63
Celkem		1 351 266,02

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	1 351 266 Kč
-----	---------------------------------	--------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

cca 30 prac. dnů

ANO

	Jméno	Datum	
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	21.1.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		27.2.18	
Za TDO:		21.8.18	
Za objednatele:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení oenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu do do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA, OSTRAVA

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
62	Úpravy povrchů vnější	2 274 582,66	-964 546,63	1 310 016,02
OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - DJM	41 250,00	0,00	41 250,00
		2 315 812,66	-964 546,63	1 351 266,02
Celkem		2 315 812,66	-964 546,63	1 351 266,02

Realizované práce celkem bez DPH	1 351 266,02
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	1 351 266,02
DPH 21%	283 765,86
Realizované práce celkem včetně DPH	1 635 031,89

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRONA ČS. LEGIL 14, OSTRAVA
Objekt Divadlo Jiřího Myrona
Část: Vnější fasáda

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 21.6.2018

SoD										VcP			MP			Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce	cena jednotková	Celkové množství vypočtené zmlíně	množství celkem	VcP	MJP		
							množství	cena							množství	
CELKEM							0.00	2 315 812.66		-964 546.63						

Dle:	62	Uvadio JM
1	623758021	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové m2 Zakrytí vlnitých otvorů
2		m2 folie separační PE, bal. 100m ²
3		m2 páska krepová 5cm
4		m2 dělák - pomocné práce - 0,07Mh x 310 = 21,70 Kč
5		m2 Okop degradovaných omítek do 30%
6		m2 dělák - pomocné práce - 0,1Mh x 310 = 31 Kč
7		m2 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky s tloušťkou 5 do 30%
8		m2 voda, malta vápenná Sakret KM, nástřik na bázi hydraul. vápna.
9		m2 vnější štuková omítka Hasit 162
10		m2 štukátér - náročné práce 2,6Mh x 660 = 1716 Kč
11		m2 Injektáž na zcela soudržných omítkách cca 15%
12		m2 Parosil 1 dcl / 1m ²
13		m2 Vapojemná 0,12kg / 1m ²
14		m2 odborný pracovník - náročné práce 0,1Mh x 660 = 66 Kč
15		m2 Reprofiace ostatních štukových prvků
16		m2 voda pitná, malta opravdná Sakret
17		m2 štukátér - náročné práce - 1,3Mh x 660 = 858 Kč
18		m2 Kontaktní můstek pod štukovou omítku
19		m2 spojovací můstek Keim contact plus grob, 165l / kg,
20		m2 spotřeba 1,1kg / 1m ²
21		m2 Fredillo Keim soldalit, 157 Kč / l, spotřeba 0,05 l / 1m ²
22		m2 odborný pracovník - konstrukční práce - 0,2Mh x 420 = 84 Kč
23		m2 Štuková omítka ostatních ploch
24		m2 voda pitná, štuková omítka vnější Hasit 162 tl. 2mm
25		m2 štukátér - konstrukční práce - 0,65Mh x 420 = 273 Kč
26		m2 Piplatek za řasění barvy stříženou vláknem
27		m2 fasádni barva s viděním Keim, 1kg-124 Kč, spotřeba 0,75kg/m ²
28		m2 Hydroizolace povrchů namáhavých ploch cca 20%
29		m2 Impregnace pro vnější prostory Parosil
30		m2 malir - méně náročné práce - 0,3Mh x 520 = 156
31		m2 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - viz specifikace
32		m2 Šetné odstavení původních nátěrů jemným trypaním, omytí regulovanou tlakovou vodou
33		m2 voda pitná, vysokotlaký horkovodní stroj
34		m2 odborný pracovník - tryskací - méně náročné práce - 0,55Mh x 520 = 286 Kč
35		m2 Osazení pískovcového soklu - buničinné zabíjení - 5 cyklů
36		m2 destilovaná voda, 1 l = 10 Kč, spotřeba 3 x 0,5 l / 1m ² soklu

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

94

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.7.2018	požadavek od: objednatele - ZP-29.5.18 - bod 5., 6., 8., 9.
Objekt	Čs. legii 12	Dotčené výkresy
MS	Malé scéna	Prováděcí výkres AVT

Popis změny / rozsah

Doplnění konstrukcí a přípojného místa pro scénické osvětlení

1. Zdůvodnění změny

Doplněno na základě požadavku objednatele a stavebního stavu stavebních konstrukcí

Doplněno kotvení zařízení jevištní technologie a zhotoveno další přípojný místo pro scénické osvětlení, trubky pro zavěšení technologie, kulis a konstrukce tvaru "U" po obvodu jeviště. Změna předmětu díla vznikla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

2.2 Nové řešení

2.3 Cenové provedení

Celkem

1 006 520,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 20 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	DJM	
1	Vícepráce	1 006 520,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		1 006 520,00

Genový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	1 006 520 Kč
-----	---------------------------------	--------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 20 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

Za zhotovitele:	PORR a.s. Duběčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Jméno	Datum	Přípis
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:			21.8.2018	
ZA TDO:			21.8.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

Ostrava - Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legii 14, Ostrava
Malá scéna Čs. legii 12
Doplňení konstrukcí a přípojného místa pro scénické osvětlení

100

Popis prováděných prací		Název	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
Jeviští technologie - VCP 01						
1.	VCP	Ruční tahy	5	kpl	51 182,-	642 946,-
3.	VCP	Vzhledem ke stavu stavebních konstrukcí bude doplněna nosná OK pod stropem jeviště pro uchycení nosných prvků jevištní technologie vč. kvalitního ukotvení do stavby. Horizont zadního jeviště	1	sada	25 452,-	255 910,-
5.	VCP	Vzhledem ke stavu stavebních konstrukcí bude doplněno kvalitní ukotvení do stavby. Závěsné trussy Quadro	1	ks	15 072,-	25 452,-
6.	VCP	Pro možnost zavěšení svítidel pro frontální a arénové nasvícení bude doplněn ještě jeden nosník délky 6 m vč. uchytnů k bočním nosníkům. Konstrukce hlediště	1	sada	74 772,-	15 072,-
7.	VCP	Mobilní zbradli ve druhé řadě za protorem pro invalidy. Zvedání stolků baru	1	kpl	122 700,-	74 772,-
8.	VCP	Vzhledem ke stavu stavebních konstrukcí bude doplněno kvalitní ukotvení do stavby. Dále budou jednotlivé bubny opatřeny hvalitím prvkem proti uvolnění a vyskočení lana z bubu při dojetí systému do dolní polohy a upevňování jednotlivých stolků. Monoblok pro nanažení a ovládání. Montáž víceprací.	1	set	81 840,-	122 700,-
9.	VCP	Realizační a výrobní dokumentace VCP	1	set	67 200,-	81 840,-
Jeviští technologie - VCP 02						
1.		Prohlídka a zaměření	1	kpl	18 418,-	279 479,-
2.		Realizační dokumentace strojní	1	kpl	36 179,-	18 418,-
3.		Dokumentace skutečného provedení strojní	1	kpl	6 072,-	36 179,-
4.		Portálová trubka horizontální, objímky, kotvení	1	kpl	5 187,-	6 072,-
5.		Trubka mezi tahy, objímky, zavěšení, roznašecí nosník s uchycením na nosníky stavby	7	ks	8 096,-	5 187,-
6.		Nosníky: trubka+jelek (2x4, 1m, 1x6m) roznašecí nosníky s uchycením na nosníky stavby	1	sada	36 634,-	56 672,-
7.		Montážní práce	1	kpl	91 809,-	36 634,-
						91 809,-

8.	Doprava, osobní	1	ks	9 720,-	9 720,-
9.	Doprava, nákladní	1	ks	8 162,-	8 162,-
10.	Pronájem lešení	1	ks	7 084,-	7 084,-
11.	Inženýrská a dodavatelská činnost	1	ks	3 542,-	3 542,-
Scénické osvětlení					
1.	Silnoproudá kabeláž s multikonektorem, Přípojné místo s konektorem Wieland 16, včetně uložení	2	kpl	22 238,-	44 475,-
2.	Kabeláž DMX a UTP	2	kpl	3 618,-	7 236,-
3.	Provedení silnoproudé a DMX řídicí kabeláže	1	kpl	32 384,-	32 384,-
				84 095,-	

Mezisoučet: 1 006 520,00

Celkem bez DPH: 1 006 520,00 Kč

DPH 21% 211 369,20 Kč
Celkem s DPH: 1 217 889,20 Kč

Poznámky:

Tvorba ceny:

Položky s číslem - viz SOD
Položky bez čísla - dodavatel + 10%Kč

PORR a.s.

Duběčská 3238/26
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **95a**
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 14b/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PÓRR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	požadavek od: objednatele	
Objekt	J. Myrona 1, 3	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	Scany: D11b12n-Pohl-Jih-Sev-SB-Klempř; D11b13n-Pohl-Záp-SB-Klempř

Popis změny / rozsah

Klempířské fasádní prvky

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí. Na základě zpracovaných průzkumů fasád s požadavky (viz přílohy ZL) byl zjištěn desíletní stav stávajících klempířských prvků. Tyto je nutné v návaznosti na opravu fasád v celém rozsahu vyměnit tak, aby dále nedocházelo k zatekání a poškození nově zhotovení fasády objektu.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

633 628,38 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 30 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličky vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	763 047,28
2	Méněpráce	-129 418,90
Celkem		633 628,38

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **633 628 Kč**

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 30 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

PÓRR a.s.

-149-

Za zhotovitele:

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Jméno

Datum

Podpis

21.8.18

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

21.8.18

Za TDO:

21.8.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 95a

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	J.Myrona 1, 3 - Správní budova			
764	Klempířské konstrukce			
	Správní budova	156 354,84	-128 137,53	28 217,31
	Správní budova viz severní a jižní pohled	333 811,23	0,00	333 811,23
	Správní budova viz západní pohled	265 326,29	0,00	265 326,29
	Mezisoučet	755 492,36	-128 137,53	627 354,83
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	7 554,92	-1 281,38	6 273,55
	Mezisoučet	7 554,92	-1 281,38	6 273,55
Celkem		763 047,28	-129 418,90	633 628,38

Realizované práce celkem bez DPH	633 628,38
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	633 628,38
DPH 21%	133 061,96
Realizované práce celkem včetně DPH	766 690,34

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Datum: 19.7.2018

CELEXM

Správní budova vřz severní a jižní pohled

Zkratné 5%

6	R	Opiechování stříšky nasádkami liny z tlakového pecu včetně dodání pracovních látek a sítě, včetně spojovacího prostředku a těsnění liny TZn, barva bílá Zaměřeno Zůstatné 5% Přesun hmot do 24 m	m	0,00	0,00	100,80	119 700,00	0,00	0,00	1 187,50	100,80	100,80	0,00	Zhotovitel+10%	
126	998764203R00	Přesun hmot do 24 m	%	0,00000	2,25	0,00	3 264,66	7 345,48	0,00	0,00	2,25	3 264,66	3 264,66	0,00	Zhotovitel+10%
Správní budova viz západní pohled															
Díl:	764	Konstrukce klempířská				0,00	285 326,28	0,00	0,00						
1		Opiechování parapetu z tlakového pecu včetně dodání pracovních látek a sítě, včetně spojovacího prostředku a těsnění liny TZn, barva bílá Zaměřeno Zůstatné 5% Opiechování liny z tlakového pecu včetně dodání pracovních látek a sítě, včetně spojovacího prostředku a těsnění liny TZn, barva bílá Zaměřeno Zůstatné 5% Opiechování liny z tlakového pecu včetně dodání pracovních látek a sítě, včetně spojovacího prostředku a těsnění liny TZn, barva bílá Zaměřeno Zůstatné 5% Opiechování liny z tlakového pecu včetně dodání pracovních látek a sítě, včetně spojovacího prostředku a těsnění liny TZn, barva bílá Zaměřeno Zůstatné 5% Opiechování stříšky nasádkami liny z tlakového pecu včetně dodání pracovních látek a sítě, včetně spojovacího prostředku a těsnění liny TZn, barva bílá Zaměřeno Zůstatné 5% Přesun hmot do 24 m	m	0,00	0,00	77,70	115 287,38	0,00	0,00	1 483,75	77,70	77,70	0,00	Zhotovitel+10%	
2			m	0,00	0,00	35,70	42 383,75	0,00	0,00	1 187,50	35,70	35,70	0,00	Zhotovitel+10%	
3			m	0,00	0,00	16,80	24 927,00	0,00	0,00	1 483,75	16,80	16,80	0,00	Zhotovitel+10%	
4			m	0,00	0,00	21,00	21 656,25	0,00	0,00	1 031,25	21,00	21,00	0,00	Zhotovitel+10%	
5			m	0,00	0,00	53,55	55 223,44	0,00	0,00	1 031,25	100,80	100,80	0,00	Zhotovitel+10%	
126	998764203R00	Přesun hmot do 24 m	%	0,00000	2,25	0,00	2 594,88	5 838,48	0,00	2,25	2 594,88	2 594,88	2 594,88	0,00	Zhotovitel+10%
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá															
Díl:	ON	Ostatní náklady				1 281,38	7 554,92	-1 281,38	0,00	1,00	-1 281,38	0,00	-1 281,375	0,000	SoD
1	ZS	Zřízení staveniště	%	1 281,38	1,00	0,00	0,00	-1 281,38	1,00	1,00	-1 281,375	0,000	0,000	-1 281,375	SoD
1	ZS	Zřízení staveniště	%	0,00	1,00	0,00	7 554,924	7 554,924	0,00	1,00	7 554,924	7 554,924	7 554,924	0,000	SoD

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašný
IČO: 43005560

763 047,28
129 418,90
633 628,36
133 041,96
766 690,34

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **95b**
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	požadavek od: objednatel	
Objekt	ČS. LEGII 12	Dotčené výkresy
MS	Malá scéna	Scan: D11b14n-Pohl-Jih-MS-Klempř

Popis změny / rozsah

Klempířské fasádní prvky

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí. Na základě zpracovaných průzkumů fasád a požadavků NPÚ (viz přílohy ZL) byl zjištěn desolátní stav stávajících klempířských prvků. Tyto je nutné v návaznosti na opravu fasád v celém rozsahu vyměnit tak, aby dále nedocházelo k zatekání a poškození nově zhotovené fasády objektu.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

16 920,68 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 30 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	165 756,59
2	Méněpráce	-148 835,91
Celkem		16 920,68

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	16 921 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 30 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	21.8.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		21.8.18	
Za TDO:		21.8.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 95b

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
MS	Čs. Legii 12 - Malá scéna			
764	Klempířské konstrukce	164 115,44	-147 362,29	16 753,15
		164 115,44	-147 362,29	16 753,15
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	1 641,15	-1 473,62	167,53
		1 641,15	-1 473,62	167,53
Celkem		165 756,59	-148 835,91	16 920,68

Realizované práce celkem bez DPH	16 920,68
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	16 920,68
DPH 21%	3 553,34
Realizované práce celkem včetně DPH	20 474,02

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14. OSTRAVA
Objekt Čs. legii 12 - Matla socha
Čas: Klementské řasádní prvky

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 19.7.2018

[illegible]

Záměna použitého materiálu oproti původnímu TiZn použitá předzvárná
přídávka leží TiZn u 0,7mm

viceprace
Méněpráce
Celkem viceprace - méněpráce
DPH 21%
viceprace méněpráce vč. DPH

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Stř.
IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **95c**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legi 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 03 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	požadavek od: objednatele	
Objekt	ČS. LEGÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo J. Myrona	Scan: D11b25-Pohl-Ulice-DJM-Klempíř

Popis změny / rozsah

Klempířské fasádní prvky

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností po prohlídce stávajících konstrukcí. Na základě zpracovaných průzkumů fasád a požadavků npů (viz přílohy ZL) byl zjištěn desolátní stav stávajících klempířských prvků. Tyto je nutné v návaznosti na opravu fasád v celém rozsahu vyměnit tak, aby dále nedocházelo k zatekání a poškození nové zhotovené fasády objektu.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

115 587,36 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 30 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	210 325,47
2	Méněpráce	-94 738,11
Celkem		115 587,36

Cenový dopad celkem bez DPH

AND	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	115 587 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 30 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

AND

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 03 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	21.8.16	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		28.7.16	
Za TDO:		21.8.16	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované/zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 95c

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Čs. Legli 14 - Divadlo Jiřího Myrona			
764	Klempířské konstrukce	208 243,04	-93 800,11	114 442,93
		208 243,04	-93 800,11	114 442,93
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	2 082,43	-938,00	1 144,43
		2 082,43	-938,00	1 144,43
Celkem		210 325,47	-94 738,11	115 587,36

Realizované práce celkem bez DPH	115 587,36
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	115 587,36
DPH 21%	24 273,34
Realizované práce celkem včetně DPH	139 860,70

ORR a.s.

bečská 3238/36
000 Praha 10, Straš
O: 43005560

Datum: 19.7.2018

Malá scéna

Malá scéna

74a		K-3 - D-M Oplechování římky 3.NP a vnějšího parapetu pro položky O/S, O/I0, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 220mm	bm			29,30	28 113,83	0,00	0,00	891,25	29,30	29,30	0,00	Zhotovitel+10% SoD
75	7643351,06	K-3 - D-M Oplechování římky 3.NP a vnějšího parapetu pro položky O/S, O/I0, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 220mm	bm	10,80000	314,92	0,00	0,00	-10,80	-3 401,12	314,92	-10,80	0,00	-10,80	
75a		K-3 - D-M Oplechování římky 3.NP a vnějšího parapetu pro položky O/S, O/I0, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 200mm	bm			10,80	8 743,68	0,00	0,00	896,60	10,80	10,80	0,00	Zhotovitel+10% SoD
19	7643351,10	K-7 - D-M Oplechování hlavní římky nad 1.NP, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 540mm	bm	40,50000	787,30	0,00	0,00	-40,50	-31 885,54	787,30	-40,50	0,00	-40,50	
19a		K-7 - D-M Oplechování hlavní římky nad 1.NP, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 540mm	bm			40,50	62 922,83	0,00	0,00	1 553,65	40,50	40,50	0,00	Zhotovitel+10% SoD
20	7643351,11	K-7 - D-M Oplechování hlavní římky nad 1.NP, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 640mm	bm	4,90000	1 109,06	0,00	0,00	-4,90	-5 434,40	1 109,06	-4,90	0,00	-4,90	
20a		K-7 - D-M Oplechování hlavní římky nad 1.NP, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 640mm	bm			4,90	10 092,23	0,00	0,00	2 182,70	4,90	4,90	0,00	Zhotovitel+10% SoD
21	7643351,14	K-10 - D-M Oplechování lympanonu oken pod O/S, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 370mm	bm	34,80000	827,15	0,00	0,00	-34,80	-18 344,71	827,15	-34,80	0,00	-34,80	
21a		K-10 - D-M Oplechování lympanonu oken pod O/S, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 370mm	bm			34,80	44 622,30	0,00	0,00	1 282,25	34,80	34,80	0,00	Zhotovitel+10% SoD
22	7643351,15	K-11 - D-M Okenní parapet vnější délky 0,68m, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 240mm	bm	0,70000	356,00	0,00	0,00	-0,70	-249,20	356,00	-0,70	0,00	-0,70	
22a		K-11 - D-M Okenní parapet vnější délky 0,68m, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.s. 240mm	bm			0,00	0,00	0,00	0,00	906,20	0,00	0,00	0,00	
113	998764203	Přesun hmot do 24 m	%	921,77782	1,76	0,00	0,00	-921,78	-1 622,33	7,16	10,00	0,00	-921,78	
113a	998764203	Přesun hmot do 24 m	%			0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	10,00	165,53	0,00	
OVN-celk						2 046,41	3 601,69	0,00	0,00	-838,00	10,00	165,53	0,00	
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM						938,00	2 082,43							
Dle:	ON	Celkové náklady												
1	ZS	Zařízení stavenišť	%	938,00	1,00	0,00	0,00	-938,00	938,00	1,00	-938,00	0,00	-938,00	
1	ZS	Zařízení stavenišť	%	0,00	1,00	0,00	2 082,43	0,00	0,00	1,00	2 082,430	2 082,430	0,000	
OVN-celk						2 082,430	2 082,43	0,00	0,00	1,00	2 082,430	2 082,430	0,000	

Základní materiál oproti původnímu TiZn použít předvýřezy
bílčové šedý TiZn tl. 0,7mm

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

210 325 47
-94 738 11
115 587 36
24 273 34
139 860 70

PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10, St
IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu:
číslo revize:

96a

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	Miličova 1, 3	Dotčené výkresy
SB	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Změna truhlářských výplní - z O na OV

1. Zdůvodnění změny

Změny truhlářských výrobků na základě požadavků na provoz a skutečného stavu stavebních úprav
Změna typu otevírání eurooken z otevíracích na otevíravá a výklopná

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatele

2.3 Cenové porovnání

Celkem

40 000,00 bez DPH

3. Závěr

Navrhované řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 10 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla




Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Divadlo Jirího Myrona	
1	Vícepráce	40 000,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		40 000,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	40 000 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 0 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		21.8.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		21.9.18	
Za TDC:		21.9.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno / předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 96a

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
SB	Miličova 1, 3 - Správní budova			
	Architektonicko-stavební řešení			
764	Konstrukce truhlářské	40 000,00	0,00	40 000,00
		40 000,00	0,00	40 000,00
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		40 000,00	0,00	40 000,00

Realizované práce celkem bez DPH	40 000,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	40 000,00
DPH 21%	8 400,00
Realizované práce celkem včetně DPH	48 400,00

RR a.s.

česká 3238/36
10 Praha 10, Strašnice
43005560

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIRIHO MYRONA ČS. LEGII 14. OSTRAVA
Objekt: Milíčova 1, 3 - Správní budova
Část: Změna truhlářských výplní - z O na JU

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 23.7.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	SoD		VcP		MIP				VcP	MIP	Zůsta		
				Množství celkem	Cena jednotková	Vícepráce	HM-né práce	cena jednotková	Celková množství vynášené zůstat	množství celkem	množství					
CELKEM																
														0.00	40 000.00	0.00

[illegible]

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

40 000,00	
0,00	
40 000,00	
8 400,00	
48 400,00	

PORR a.
Dubečská 32,
100 00 Praha
IČO. 4300556

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **96c**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005580
DIČ: CZ43005580

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGII 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Změna truhlářských výplní

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vzniká na základě nepředvídatelných okolností

Po odkrytí stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že původní řešení vstupních zárubní je nerealizovatelné s ohledem na okolní stavební konstrukce. Na základě těchto skutečností došlo k revizi projektu zpracovanou AD a následnému ocenění změny.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS a požadavků objednatele

2.3 Cenové porovnání

Celkem

158 516,11 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a to i termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	299 100,00
2	Méněpráce	-140 583,89
Celkem		158 516,11

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	158 516 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 30 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005580	21.8.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		21.8.18	
Za TDO:		21.8.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční a jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 96c

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Čs. Legii 14 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
764	Konstrukce truhlářské	249 600,00	-99 507,52	150 092,48
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
764	Konstrukce truhlářské	48 400,00	-41 076,37	7 323,63
		298 000,00	-140 583,89	157 416,11
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	1 100,00	0,00	1 100,00
		1 100,00	0,00	1 100,00
Celkem		299 100,00	-140 583,89	158 516,11

Realizované práce celkem bez DPH	158 516,11
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	158 516,11
DPH 21%	33 288,38
Realizované práce celkem včetně DPH	191 804,49

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL.Č. 96C

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIRHO MYRONA ČS. LEGII 14. OSTRAVA
 Objekt: ČS. LEGII 14 - Divadlo Jirho Myrona
 Část: Změna tuhiřských výpíní

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 23.7.2018

SoD			VcP			MP							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Míně práce	cena jednotková	Celková množství vydané zprávy	množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena	množství	množství	množství
CELKEM													
						140 583,89	239 100,00	-140 583,89					
SO 02 - Architektonicko-stavební řešení													
Konstrukce tuhiřské													
Díl:	766	D15 - D+M Dřevěné dvoukřídlé dveře ocelné, exteriérové vstupní, z masivu, s prosklením, bez prahu, včetně záruční, s horní dřevěnou kazetou (skladb. výška 1830x2815mm) (oproti 2030x4080mm)	ks	3,00000	33 189,17	99 507,52	0,00	0,00	-3,00	-99 507,52	0,00	0,00	-3,00
175a	R766281L34	D15 - D+M Dřevěné dvoukřídlé dveře ocelné, exteriérové vstupní, z masivu, s prosklením, bez prahu, včetně záruční, s horní dřevěnou kazetou (skladb. výška 1830x2815mm) (oproti 2030x4080mm)	ks	0,00000	0,00	0,00	3,00	245 000,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
SO 04 - Architektonicko-stavební řešení													
Konstrukce tuhiřské													
Díl:	766	T-19 - D+M Exteriérová vřítina z masivu (dub), otevírací dvířka, prosklená, rozměry 850x1920x150mm	ks	2,00000	20 538,19	41 076,37	0,00	0,00	-2,00	-41 076,37	0,00	0,00	-2,00
24a	R766281L61	T-19 - D+M Exteriérová vřítina z masivu (dub), otevírací dvířka, prosklená bez zrc. sklem 3.3.1, rozměry 850x1920x150mm	ks	0,00000	0,00	0,00	2,00	48 400,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, DJM													
Díl:	ON	Ostatní náklady	ks	0,00	0,00	0,00	1,000	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1,000	0,000
1	ON ZZ	Projektová řešení změny	ks	0,00	0,00	0,00	1,000	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1,000	0,000
Dodavatel +10% Kč													

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

239 100,00
 -140 583,89
 98 516,11
 33 288,38
 91 804,49

PORR a.s.
 Dubčická 3238/36
 100 00 Praha 10, S
 IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: 97
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	ČS. LEGIÍ 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	nové řešení architekt. dlažba 1.np část 1 a nové řešení architekt. dlažba 1.np část 2

Popis změny / rozsah

Litě teraco v pasáži

1. Zdůvodnění změny

Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností a v návaznosti na vzorkování a požadavků NpÚ. S ohledem na novou skladbu podlahy v pasáži a zachování teracového lemování je nutné lemování provést epoxi teracem s ohledem na jeho tloušťku v návaznosti na historizující dlažbu.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

403 063,46 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a to i k termínovému.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
38	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	403 063,46
2	Méněpráce	0,00
Celkem		403 063,46

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	403 063 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 30 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		24.8.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		27.8.18	
Za TDO:		21.8.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tímto změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nemůže být provedena změna. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v projektové dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 97
ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
773	Podlahy z litého teraca	393 576,00	0,00	393 576,00
776	Podlahy povlakové	687,46	0,00	687,46
		394 263,46	0,00	394 263,46
OVN-celk	Ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	8 800,00	0,00	8 800,00
		8 800,00	0,00	8 800,00
Celkem		403 063,46	0,00	403 063,46

Realizované práce celkem bez DPH	403 063,46
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	403 063,46
DPH 21 %	84 643,33
Realizované práce celkem včetně DPH	487 706,78

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Straš
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL. Č. 97

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JÁŘHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
 Objekt: Čs legi 14 - Divadlo Jirmy Myrona
 Část: Lité teraco v pásce

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 23.7.2018

SoD VcP MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Vícepráce		Méně práce		celková cena jednotkové zřízení	Vcp	MjP	Zdroj
						množství	cena	množství	cena	množství	množství				
CELKEM															
403 063,45															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															

Vícepráce
 Menšípráce
 Celkem vícepráce - menšípráce
 DPH 21%
 Vícepráce - menšípráce vč. DPH

403 063,45
 0,00
 403 063,45
 84 643,33
 487 706,78

PORR a.s.

Dubeňská 3238/36
 100 00 Praha 10, Svr
 IČO 43005560

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **98**
číslo revize:Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
ul. Čs. legii 14b/14
701 04 Ostrava
IČ: 00100528
DIČ: 00100528Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	23.7.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	ČS. LEGII 14	Dotčené výkresy
DJM	Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Rolovací bezpečnostní mříž v předprodeji

1. Zdůvodnění změny

Zabránění nežádoucímu vstupu do prostoru předprodeje
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností a požadavku objednatele

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz revize RDS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

83 550,45 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNEHO POŽADAVKU:

Dílití vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
98	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	83 550,45
2	Méněpráce	0,00
Celkem		83 550,45

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	83 550 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

PORR a.s.

-149-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Jméno

Datum

Podpis

Za zhotovitele:

21.8.18

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

27.8.18

Za TDO:

31.8.18

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nemůže být provedena žádná požadovaná / zamýšlená změna. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předloženou dokumentací.

ZMĚNOVÝ LIST č. 98

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
DJM	Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
767	Konstrukce zámečnické	71 450,45	0,00	71 450,45
		71 450,45	0,00	71 450,45
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	12 100,00	0,00	12 100,00
		12 100,00	0,00	12 100,00
Celkem		83 550,45	0,00	83 550,45

Realizované práce celkem bez DPH	83 550,45
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	83 550,45
DPH 21%	17 545,59
Realizované práce celkem včetně DPH	101 096,05

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Straš
IČO: 43005560

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA
Objekt: ČS. LEGII 14 - Divadlo Jiřího Myrona
Část:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: POŘR a.s.
Datum: 23.7.2018

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
vícepráce - méněpráce vč. DPH

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, S
IČO: 43005560