

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 02

### STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE NAD 1. A 2.NP

#### Popis změny:

Změnový list řeší změnu konstrukčního řešení nosné stropní konstrukce.

#### Zdůvodnění změn:

Při realizaci bylo zjištěno, že stav stropních nosných trámů a rákosníkových trámů neodpovídal PD. Z důvodu jejich špatného stavu bylo v mnoha případech po důkladném posouzení nutné zaměnit konstrukční řešení – například, úplným vyndáním a rozřezáním trámů, protézováním trámů, lokálním ošetřením, doplněním horních vložek, zbroušením horních hran pro správné usazení trapézového plechu – dodržení rovinnosti na horní hranu I profilů (stávající stav neumožnil výškové posunutí I profilů) a následným ošetřením dřevěných prvků, se kterým nebylo v PD uvažováno.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel  
Jméno:

#### Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

#### Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 20 dní

#### Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 21.869,49 Kč bez DPH

#### Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Rozklad agregovaných položek
- 3) Fotodokumentace
- 4) Zakreslení změn v konstrukčním řešení – 1. a 2.NP
- 5) Zápis z PP č.3 ze dne 18.7.2017

Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 02

### STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE NAD 1. A 2.NP

- 6) Zápis z KD č.4 ze dne 25.7.2017, včetně vyjádření statika
- 7) Zápis z PP č.4 ze dne 1.8.2017
- 8) Zápis z KD č.5 ze dne 8.8.2017
- 9) Email od GP – výpis oceli – náhrada za původní trámy + zakreslení do půdorysů

#### Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum: .....

Podpis: .....  
**Ing. Milan Pitner**

#### GP:

Datum: .....

Podpis: .....  
**Ing. Jan Svoboda**

#### TDS:

Datum: .....

Podpis: .....  
**Ing. Jiří Pilský**

#### Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum: .....

Podpis: .....  
**Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler**

#### Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.