

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03

STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE NAD 3.NP

Popis změny:

Změnový list řeší změnu konstrukčního řešení nosné stropní konstrukce.

Zdůvodnění změn:

Při realizaci bylo zjištěno, že stav stropních nosných trámů a rákosníkových trámů neodpovídal PD. Po vyhotovení sond bylo zapotřebí část nosných stropních trámů odříznout a vyspravit pomocí příloží, dále bylo nutné obnažit zhlaví trámů, která byla obezděna – z důvodu manipulace a vyhodnocení jejich stavu a vypodložení. V rámci tohoto řešení se nosné stropní trámy ojedinele nahrazovaly ocelovými profily. Na celé ploše bylo také nutné kompletně odstranit rákosníkové trámy.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 21 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *odpočet* 2.419,51 bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Rozklad agregovaných položek
- 3) Fotodokumentace
- 4) Zápis z KD č.6 ze dne 22.8.2017
- 5) Zápis z KD č.7 ze dne 5.9.2017
- 6) Zakreslení protézovaných a nahrazovaných nosných trámů – půdorys 3.NP

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03

STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE NAD 3.NP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pítner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.