

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 08

VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN BEZ SANAČNÍCH OMÍTEK (1.NP – 3.NP)

Popis změny:

Změnový list řeší skutečné množství opravených omítek a dále větší tloušťky nových omítek.

Zdůvodnění změn:

V projektové dokumentaci bylo počítáno s částečnou plochou odsekání omítek a s provedením nových popřípadě s opravou stávajících omítek. Při odsekání stávajících omítek byl zjištěn větší rozsah odsekání omítek ze 100%. Dále byl zjištěn velmi nerovný podklad pro nové omítky. Z tohoto důvodu musí být nové omítky provedeny ve větších tloušťkách, než bylo počítáno v projektové dokumentaci.

Tento změnový list řeší dopočet odsekání stávajících omítek ze 100% včetně přesunů suti a dále dopočet větší tloušťky nových omítek (nadspotřeba) na základě skutečných výměr. Z důvodu velké tloušťky nových omítek bylo provedeno i přesíťování.

Jednotkové ceny nadspotřeby jsou počítány na základě odsouhlasených a podepsaných jednotkových cen nadspotřeby viz. příloha.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 45 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 1.641.928,26 Kč bez DPH

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 08

VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN BEZ SANAČNÍCH OMÍTEK (1.NP – 3.NP)

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Odsouhlasené a podepsané jednotkové ceny nadspotřeby
- 3) Tabulky s výpočty skutečných výměr a nadspotřeby
- 4) Vážní nebo dodací lístky pro 2. A 3.NP

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pítner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 08

VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN BEZ SANAČNÍCH OMÍTEK (1.NP – 3.NP)

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.