

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17

DOPLNĚNÍ KLENBY V 1.NP (M.Č. 1.51)

Popis změny:

Změnový list řeší vybourání stávající klenby a vyzdění nové klenby v m.č. 1.51.

Zdůvodnění změn:

Při odsekání stávajících omítek byl zjištěn nevyhovující stav klenby v m.č. 1.51. Tento změnový list řeší vybourání stávající klenby a vyzdění nové klenby.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 1 den

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 12.067,91 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Půdorysy 1.NP – zakreslení klenby

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17

DOPLNĚNÍ KLENBY V 1.NP (M.Č. 1.51)

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.