

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 18

### ÚPRAVA PODHLEDŮ V 1.NP A 2.NP

#### Popis změny:

Změnový list řeší skutečnou úpravu podhledů v 1.NP a 2.NP.

#### Zdůvodnění změn:

Tento změnový list řeší skutečné provedení podhledů v 1.NP a 2.NP. V projektu bylo počítáno převážně s opravou vnitřních omítek stropů z 30%. Při otlučení stávajících omítek stropů byl zjištěn nevyhovující stav stávajících omítek. U dřevěného podhledu bylo provedeno otlučení omítek z 100% včetně rákosové rohože a následně provedena oprava stávajícího dřevěného podbití, nové rákosové rohože a nové vápenné omítky. Na klenbách popřípadě na stávajících železobetonových stropěch byla provedena oprava z 30% nebo z 100%. Dále v místnosti 1.41 byl navržen stávající dřevěný podhled a spodní akustický podhled. Na základě změny projektu bude v této místnosti proveden sádrokartonový protipožární podhled a spodní podhled zůstane bez změny akustický. V projektu nebyl řešen podhled v místnosti 1.51. Tento změnový list řeší dopočet podhledu v této místnosti.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel  
Jméno:

#### Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

#### Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 30 dní

#### Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 1.008.103,23 Kč bez DPH

Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 18

### ÚPRAVA PODHLEDŮ V 1.NP A 2.NP

---

#### **Přílohy:**

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Fotodokumentace
- 3) Zápis z KDč.25 ze dne 19.2.2018, včetně vyjádření GP

#### **Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:**

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Milan Pitner**

#### **GP:**

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Jan Svoboda**

#### **TDS:**

Datum: .....

Podpis: .....

**Ing. Jiří Pílský**

#### **Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):**

Datum: .....

Podpis: .....

**Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler**

Název zakázky:  
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 18

### ÚPRAVA PODHLEDŮ V 1.NP A 2.NP

**Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:**

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.