

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 42

OTLUČENÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY VČETNĚ PŘESUNŮ SUTI - DVORNÍ ČÁST

Popis změny:

Změnový list řeší otlučení stávajících vnějších omítek v dvorní části.

Zdůvodnění změn:

Při provádění nových vnějších omítek v dvorní části, byl zjištěn nevyhovující stav stávajících vnějších omítek. Na základě nevyhovujícího stavu bude provedeno otlučení stávajících omítek včetně odvozu suti a prodloužení poplatku za pronájem lešení.

Tento změnový list řeší dopočet otlučení vnějších omítek, naložení a odvoz suti a dopočet poplatku za pronájem lešení.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: Fotodokumentace

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu o 10 dní

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 224.185,81 Kč bez DPH

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Situace - zakreslení otlučných stěn
- 3) Zápis z KDč.33 ze dne 16.4.2018

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 42

OTLUČENÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY VČETNĚ PŘESUNŮ SUTI - DVORNÍ ČÁST

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Ing. Milan Pítner

GP:

Datum:

Podpis:

Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:

Ing. Jiří Pílský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:

Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.