

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Investor,objednatel: Město Písek

ZMĚNOVÝ LIST Č. 46 A

BEDNĚNÍ VČ. PODEPŘENÍ MONOLITICKÝCH STROPŮ A SLOUPŮ

Popis změny:

Změnový list řeší chybějící bednění vč. podepření monolitických stropů a bednění sloupů v přístavbě skladu knih.

Zdůvodnění změn:

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace chybí kompletně bednění stropů deskových vč. podepření v rozsahu 1.,2. a 3. NP a dále chybí bednění sloupů oblých s hlavicemi v rozsahu 1.a 2.NP v přístavbě skladu knih. Tímto změnovým listem doplňujeme zřízení a odstranění chybějících bednění, tak aby mohla být monolitická přístavba skladu knih zrealizována vč. stropů a sloupů. Položky výkazu výměr č. 62-Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C25/30-XC1 bez výztuže a č.84-Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC1 prokazatelně tyto náklady dle jejich kódu nezahrnují. Vzhledem k tomu, že výkaz výměr obsahuje položky pro bednění všech ostatních svislých i vodorovných konstrukcí, je tím prokázáno, že, položky dle tohoto ZL ve výkazu výměr chybí a pro řádné dokončení díla musí být doplněny.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku
- Vypracováním změny projektu
- Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
- Zápisem z KD a PP
- Ostatní: část výkazu výměr s vyznačením položek uváděných ve Zdůvodnění

Cena změny dodávky je stanovena:

- Nabídkovým rozpočtem změny, který je přílohou
- Odečtem položky rozpočtu
- Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
- Posunutí konečného termínu do odsouhlasení vícenákladů z důvodu, že bez těchto prací není možné pokračovat v realizaci monolitické přístavby skladu knih

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
- Změna ceny díla: *přípočet* 511.795 Kč bez DPH

Název zakázky:
Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání

č. zakázky: W300013

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Investor,objednatel: **Město Písek**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 46 A

BEDNĚNÍ VČ. PODEPŘENÍ MONOLITICKÝCH STROPŮ A SLOUPŮ

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Část výkazu výměr s vyznačením položek uváděných ve Zdůvodnění

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Datum:

Podpis:
Ing. Milan Pitner

GP:

Datum:

Podpis:
Ing. Jan Svoboda

TDS:

Datum:

Podpis:
Ing. Jiří Pilský

Jména odpovědných zástupců objednatele (investora):

Datum:

Podpis:
Bc. Rudolf Koraba / Bc. Michal Fiedler

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- Dodatek ke smlouvě:
- Podklad k dodatku ke smlouvě
- Podklad ke změně projektové dokumentace

Tato změna bude mít dopad na cenu. Cena zvýší hodnotu zakázky. Tato změna bude mít dopad na termín dokončení díla.