

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1037/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2018:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

c) fax:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 Stanislav Lupieňski

Fyzická osoba podnikající zapsána v živnostenském rejstříku nezapsaná v obchodním rejstříku
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:

se sídlem:

IČ: 13620240

DIČ:

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1037/2016 a dodatek č. 1 dne 14.12.2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Sanace vlhkosti klenby RKK v Karviné - Fryštátě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou MARPO s.r.o. z 11-12/2015 pod č. 3019 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Stavební práce byly s ohledem na zjištěné archeologické nálezy a průběh záchranného archeologického výzkumu zpomaleny, což má vliv i na původní předpokládaný termín dokončení prací. V průběhu provádění díla dochází k výrazné změně realizačních prací a to na základě změny schválené projektové dokumentace oproti původnímu návrhu a stanoviska NPÚ, územního pracoviště Ostrava. Tyto změny se nedaly předpokládat a nebylo možné je předem jednoznačně stanovit.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 842 342,66 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 730 560,33 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku

č. 2.

Cena díla se zvyšuje o 111 782,33 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3 487 030,81 Kč
DPH 21 %	732 276,47 Kč
Cena vč.DPH	4 219 307,28 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3 598 813,14 Kč
DPH 21 %	755 750,76 Kč
Cena vč.DPH	4 354 563,90 Kč

”

2.3. Tímto dodatkem č. 2 se vypouští z článku 4 Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen provést **v termínu do 100 dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.“

a nahrazuje se textem:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 28.2.2018. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 14.2.2018

za objednatele

.....

za statutární město Karviná

Ing. Helena Bogoczová, MPA

oprávněná k podpisu na základě pověření

V Karviné dne 15.2.2018

za zhotovitele

.....

Stanislav Lupieňski

majitel firmy