

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo






dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník“








Číslo smlouvy dodavatele: 5018111

Číslo smlouvy objednatele: ORM/12/2018/Ko

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  investiční referent
objednatele, tel.: , mobil:
 e-mail: 

a

Zhotovitel : POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
Sídlo : Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČ : 25606468
DIČ : CZ25606468
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 4934.
Zastoupen : Ing. Zdeňkem Hanzalem
Ve věcech smluvních : Ing. Zdeňkem Hanzalem
Tel.:  e-mail: 
Ve věcech technických: 
Tel.:  e-mail: 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo č. objednatele: ORM/12/2018/Ko uzavřené dne 18.04.2018 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 21 měsíců od zahájení plnění díla.**

Dílčí termín dokončení: objekty SO 11.1 - Kanalizační přivaděč, SO 11.2 - Vodovodní přivaděč (část do staničení - 0,000 – 3,433 km), SO 13 - ČS Točnick, SO 14 - Přípojka NN k ČS Točnick, PS 13.1 - ČS Točnick - strojně technologická část, PS 13.2 - ČS Točnick elektrotechnologická část budou dokončeny nejpozději **do 9 měsíců od zahájení plnění díla.** Dokončením těchto objektů se rozumí uvedení všech SO výše do provozu.

Návrh nového znění čl.

4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 21 měsíců od zahájení plnění díla.**

Dílčí termín dokončení: objekty SO 11.1 - Kanalizační přivaděč (staničení 0,000 – 0,247 km a 1,360 - 3,709 km), SO 11.2 - Vodovodní přivaděč (staničení 0,000 – 2,075 km a 3,186 - 3,433 km), SO 12.1.1 - Stoka A (staničení 0,000 – 0,247 km), SO 12.1.3 - Stoky C, SO 12.2 - Řad A-1, SO 13 - ČS Točnick, PS 13.1 - ČS Točnick - strojně technologická část budou dokončeny nejpozději **do 9 měsíců od zahájení plnění díla.** Dokončením těchto objektů se rozumí dokončení zemních prací a dokončení montáže potrubí a technologie výše uvedených SO a PS.

Stávající znění čl.

6.4.1.

- označení číslem projektu: pro část vodovodu **CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_0435/0004799**
Pro část kanalizace **CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_0432/0004798**

Nové znění čl.

6.4.1.

- označení číslem projektu: pro část vodovodu **CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004799**
pro část kanalizace **CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004798**

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/12/2018/Ko ze dne 18.04.2018 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 21.08.2018, usnesením č. 17

V Klatovech dne : 06. 09. 2018



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a.s.
(zhotovitel)