

DODATEK č. 4

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 3 - 2013-505206

O b j e d n a t e l:

**Česká republika-Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
pobočka Strakonice**

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l:

**GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram**

Adresa : xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 198733946/0300
IČ / DIČ : 61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. oddíl C, vložka 37161

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.5.2013 Smlouvu o dílo č. objednatele 3 - 2013-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hvoždany a Újezd“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

II.

Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dne 26.2.2015 požádal zhotovitel o úpravu – změnu termínů plnění díla pro položky 2.1., 2.3. a 2.4. Dodatkem smlouvy č. 1 uzavřeným dne 4.3.2015 byl termín plnění změněn na 30.9.2015. Dne 21.9.2015 byl na jednání městského zastupitelstva Vodňany schválen plán společných zařízení KoPÚ ve variantě zahrnující rybník Hájek v k.ú. Chelčice jako součást vodohospodářských opatření. Na základě tohoto schválení je nutno rozšířit původní vodohospodářské opatření na část sousedního k.ú. Chelčice. Vzhledem k tomu objednatel upravil termín k dokončení etapy 2.1. do 30.11.2015. V tomto termínu byl plán společných zařízení vypracován a schválen RDK, ale následně byl plán společných zařízení expertně posouzen a bylo vyvoláno další jednání

v této věci, na kterém byla konstatována nutnost rozšíření obvodu KoPÚ se všemi důsledky. To znamená zpracování nejen návrhu vodohospodářských opatření v sousedním katastrálním území, ale zahrnutí části k.ú. Chelčice a Libějovice do odvodu Komplexních pozemkových úprav Hvoždany a Újezd, a s tím související navržení dalších částí plánu společných zařízení, to je opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Dne 9.3.2016 požádal zpracovatel na základě výše uvedeného jednání o rozšíření fakturačních celků. Cena měrných jednotek je totožná s cenou uvedenou v příloze smlouvy o dílo. Kromě fakturačního celku 2.1. kde je stanovena cena odpovídající nově řešenému území. Toto rozšíření řeší dodatek č.3.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložím nového odstavce 11.

III.

Za odstavec č. 10. se vkládá nový odstavec 11. ve znění:

11. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 4 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonici 10.9.2018

V Příbrami 10.9.2018

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel zhotovitele