

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 6. 2017  
č. smlouvy objednatele: E295-S-3426/2017**

na zhotovení díla:

**„Žst. Brandýs nad Labem – oprava výpravní budovy“**

**Čl. 1 – Smluvní strany**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: Ing. Vladimír Filip, ředitel OŘ Praha

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partizánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „*objednatel*“)

a

**Arimet plus s.r.o.**

Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C137999

Sídlo: Korytná 1538/4, 100 00, Praha 10 – Strašnice

IČO: 28387759, DIČ: CZ28387759

Zastoupená: Mgr. Tereza Dlouhá, jednatelka

Bankovní spojení: XXX

(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „dodatek“).

**Čl. 2 – Preambule**

Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 12. 6. 2017 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je dílo „Žst. Brandýs nad Labem – oprava výpravní budovy“.

1. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a použití technologicky náročnějších postupů, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce a technologické postupy jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz příloha č. 1 a 2 tohoto dodatku).
2. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Z důvodu vyjednávání o obsahu tohoto dodatku dochází k jeho podpisu až po stanoveném termínu pro dokončení díla. Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem řídily i v období před jeho podpisem a že představuje jejich úplnou dohodu o změnách díla.

### **Čl. 3 – Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, změna termínu dokončení díla a některé související otázky.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a o méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku.
3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla podrobně specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku. Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí **722.978,78 Kč** bez DPH, cena méněprací dle přílohy č. 2 je **407.060,46 Kč** bez DPH, celková cena díla tak činí **4.256.241,32 Kč** bez DPH.
4. Vzhledem ke skutečnostem, které zhotovitel nemohl předvídat a ovlivnit, byl prodloužen termín dokončení díla na **10. 10. 2017**.
5. Cena za vícepráce dle tohoto dodatku bude vystavena zhotovitelem po dokončení celého díla na základě samostatně vystavené faktury – daňového dokladu, se splatností 30 dní od vystavení.

### **Čl. 4 – Uznání porušení smlouvy, započtení závazku**

1. Zhotovitelem došlo k nedodržení harmonogramu a termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo. Dílo mělo být dokončeno dne 12. 9. 2017. Vzhledem ke skutečnostem, které zhotovitel nemohl předvídat a ovlivnit, byl prodloužen termín dokončení díla na 10. 10. 2017, ve skutečnosti bylo dílo dokončeno a předáno dne 6. 12. 2017. Na základě této skutečnosti objednatel požaduje po zhotoviteli v souladu s částí 20 Obchodních podmínek ke Smlouvě o dílo smluvní pokutu ve výši **1 213 028,78 Kč**. Zhotovitel tímto uvedené porušení Smlouvy o dílo ze své strany uznává a zavazuje se tuto smluvní pokutu uhradit v plné výši.

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty bude započtena proti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové smluvní ceny dle Smlouvy o dílo. Po provedení započtení činí zůstatková pohledávka zhotovitele na zaplacení smluvní ceny **3 043 212,54 Kč**.

### **Čl. 5 – Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – podrobný rozpočet víceprací, příloha č. 2 – rozpočet k SOD ponížený o neprovedené práce. Tyto přílohy budou jako soupisy provedených prací přílohami k fakturám.
5. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
7. Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
9. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

10. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Praze dne 10. 9. 2018

V Praze dne 30. 8. 2018

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

---

**Ing. Vladimír Filip**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

---

**Mgr. Tereza Dlouhá**  
jednatelka společnosti  
Arimet plus, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **107080**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 931dee6b-d703-40e9-9632-0c73cf99c203

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.09.2018 10:20:01**



c899401b-ba88-4db9-adb4-0f3baa7c0562