

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM 68208/2016-504

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Základní ustanovení

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted]

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

- [redacted]
[redacted] dnatel“)

a

Zhotovitel:**VH atelier, spol s r.o.**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 12070

Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

IČ: 49437267

DIČ: CZ49437267

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 68208/2016-504 (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby**“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu zpracování díla bylo zjištěno, že výchozí projektová dokumentace zpracovaná ve stupni pro územní rozhodnutí projekční kanceláří CAD – PRO spol. s r.o. v roce 2012, není řešena z pohledu dopravně bezpečnostního hlediska ve věci vyústění mostu – stavebního objektu SO 02.2 a SO 03 - v souladu s aktuálně platnou legislativou a požadavky Policie ČR. Napojení komunikace z předmětného mostního objektu je příliš blízko zálivu pro zastávku autobusu.
3. S ohledem nové skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy a ani je nikdo nemohl s ohledem na platně vydané územní rozhodnutí č. j. SŘ/00133/2012/Hj-328.3 vydané 4.6.2012, se smluvní strany dohodly na změně díla následovně :

- zhotovitel rozpracoval jiné technické řešení mostního objektu, tak aby vyhovoval aktuálním legislativním požadavkům do stavu, který umožňoval zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání dotčených nemovitých věcí,
- zhotovitel a následně i objednatel se pokusili dohodnout majetkoprávní vyrovnání tohoto řešení, neboť takové řešení zasahuje více do pozemku [REDAKCE], k. ú. Poličná,
- přes opakované pokusy se nepovedlo toto majetkoprávní vypořádání dohodnout, neboť požadavky ze strany [REDAKCE] výrazně převyšovaly možnosti objednatele,
- s ohledem na nemožnost dosáhnout majetkoprávního vypořádání a na dohodu s obcí Poličná, na jejímž katastru a v jejímž zájmu je protipovodňové opatření připravováno, se smluvní strany dohodly na následujícím postupu:
 - o zhotovitel vypracuje variantu projektové dokumentace na předmětné protipovodňové opatření bez mostního objektu SO 02.2 Mostek km 1,051 a bez části SO-03 Komunikace, které budou souviset s SO 02.2, tj. navázání na komunikace v prostoru u kamnářství a na navázání na hlavní komunikaci v obci
 - o uvedený most bude řešen formou mobilního hrazení (objekt SO-02.2 a objekt SO-03 bude řešit obec Poličná samostatnou dokumentací a tyto objekty nebudou součástí této projektové dokumentace). Změna stavby před dokončením (zapracování PD mostu a navazujících komunikací mostu do provedené dokumentace PPO) není součástí této smlouvy a jejích dodatků
 - o zhotovitel po převzetí schválené dokumentace na úrovni DSP a DPS s položkovým rozpočtem a soupisem prací dodávek a služeb, včetně platného stavebního povolení objektů SO 02.2 Mostek a navazující SO-03 Komunikace od obce Poličná, zapracuje toto řešení do dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu tak, aby na základě této DPS bylo možné vybrat zhotovitele stavby. Za projektovou dokumentaci, rozpočet a podklady pro výběr zhotovitele u SO-02.2 Mostek a SO-03 Komunikace od obce Poličná bude odpovědný projektant těchto stavebních objektů zpracovaných pro obec Poličná.

to vše na základě nabídky zaslané zhotovitelem dopisem ze dne 28. 3. 2018.

4. Smluvní strany se dohodly, že na základě výše uvedeného vznikly v rámci této smlouvy o dílo v rozsahu dále uvedeném
- a) více práce : projekční a inženýrská činnost při hledání řešení – 192 500,00 Kč
 - b) méně práce: zhotovení projektové dokumentace bez projektu demolice a nové výstavby mostního objektu včetně jeho napojení na komunikace, stavební objekty SO 02.2 Mostek km 1,051 a SO 03 Komunikace – 70 000,00 Kč

5. S ohledem na výše uvedené se mění předmětná smlouva o dílo následovně:

- článek III. odst. 1 nově zní:

Předání rozpracované projektové dokumentace – projekční práce provedené v průběhu r. 2017 (viz. čl. II, odst.4a)	do 31.8.2018
Předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části a podání žádosti o stavební povolení	do 210 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.2 SoD
Předání projektové dokumentace pro provádění stavby	do 340 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.2 SoD

- článek IV odst. 1 nově zní:

Projektová dokumentace -

projekční práce provedené v průběhu r. 2017 (viz. čl. II, odst.4a)	192.500,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části	415.000,- Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro provádění stavby	315.000,- Kč bez DPH

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
7. Smluvní strany ve shodě konstatují, že změna původního závazku, která je dohodnuta tímto dodatkem je změnou
- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, neboť není důvod zpochybňovat pravomocně vydané územní rozhodnutí a nelze předvídat chování vlastníků dotčených nemovitých věcí,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť se stále jedná o zakázku na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu protipovodňového opatření,
 - a hodnota změny nepřesáhne 50% původní změny závazku.

Je tedy zřejmé, že uvedená změna je změnou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
- Dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 7. 9. 2018

V Brně dne: 29. 8. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
■ generální ředitel

.....
VH atelier, spol. s r.o.
[redacted]
jednatel společnosti