



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO 22/2018/RR/Plc

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou - starostou,
Ing. Sylvou Kováčikovou - místostarostkou

Kontaktní osoba:

odbor regionálního rozvoje MěÚ Bílovec

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

odbor regionálního rozvoje MěÚ Bílovec

Tel. :

E-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Tichý

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 10494,
zápis ze dne 9.9.1993

(dále jen „**Zhotovitel**“)

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 18.1 smlouvy o dílo č. 22/2018/RR/Ple (dále jen „Smlouva“) ze dne 12.7.2018 na následující změně a doplnění smlouvy, na provedení zakázky „Vybavení odborných učeben ZŠ Komenského Bílovec: část 1 – dodávka nábytku do učeben a kabinetů“, takto:

Článek 3. TERMÍNY, LHŮTY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.2. Lhůta pro dokončení, bod 3.2.1. se mění takto:

- 3.2.1 Zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky na díle v těchto termínech:
Učebny (vyjma kuchyňky) a kabinety – do 30.9.2018
Kuchyňka – do 15.10.2018

Zdůvodnění prodloužení termínu realizace:

Plánovaný termín zahájení prací akce "Stavební úpravy odborných učeben, elektro silnoproud a bezbariérová WC" byl stanoven na 25.6.2018 a s tímto termínem se dále plánovaly navazující činnosti - vybavení nábytkem a implementace technologií. Opakovaným výběrovým řízením na stavební práce ovšem došlo ke zpoždění se zahájením stavby (18.7.2018). Dodávka a instalace nábytku byla naplánovaná v termínu do 12.9.2018, vzhledem k zpoždění stavební připravenosti pro zaměření a výrobu nábytku byly dohodnuty nové termíny, které zohledňují vzniklou situaci.

Smlouva o dílo se doplňuje o Článek 22. INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR takto:

- 22.1 Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
- 22.2 Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
- 22.3 Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
- 22.4 Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
- 22.5 Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 22/2018/RR/Pl
- 4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 5) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 136. schůzí rady města Bílovec dne 3.9.2018 usnesením č. RM/136/2756.

V Bílovci dne 11.9.2018

Ve Zlíně dne 7.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Pavel Mrva, starosta města

.....
Ing. Jan Tichý, jednatel