

M4-1/2018/17

Smlouva o dílo

„Oprava a úprava manipulační plochy – stavební práce“

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel: Sportovní areály města Kladna s.r.o.
se sídlem: ul. Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno
zastoupený: Marcelem Kučerou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: [redacted] provozním ředitelem
IČ: 26154170
DIČ: CZ26154170
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Baoba CZ s.r.o.
se sídlem: Vinařice 588, 273 07 Vinařice
zastoupený: Milanem Starým, jednatelem společnosti
ve věcech technických: [redacted] technikem
IČ: 25772015
DIČ: CZ25772015
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68818

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo

dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen "dodatek č.1")

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 13.06.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací specifikovaných dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „Oprava a úprava manipulační plochy“ zpracované firmou AZ PROJEKT, [redacted] ad. [redacted] z odpovědným projektantem [redacted] autorizovaným inženýrem ČKAIT pro pozemní stavby, č. autorizace [redacted] Předmět

díla zahrnuje stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, především opravu a úpravu manipulační plochy v místě bývalé lezecké věže, v těsné blízkosti objektů kotelny, aquaparku a bazénu, opravu vstupu do objektu kotelny a opravu oplocení.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je plně financována z rozpočtových zdrojů zadavatele.

V článku V., bodu 1 vlastní smlouvy se smluvní strany dohodly na termínech plnění díla, konkrétně na termínu ukončení díla ve lhůtě 75 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Lhůta pro dokončení díla uplyne 10.09.2018. Smluvní strany se v článku V., bodu 3 původní smlouvy dohodly na podmínkách, za kterých je možné prodloužení lhůty plnění smlouvy. Při provádění stavebních prací bylo v místě s plánovaným snížením nivelity manipulační plochy zastiženo podzemní vedení vysokého napětí v nestandardní hloubce. Z důvodu ochrany vedení VN inicioval objednatel provést změnu stavby, která má vliv na termín dokončení díla.

Z těchto důvodů je uzavírán tento dodatek č.1 k původní smlouvě o dílo.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na nové podobě článku V. bodu 1 smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 13.06.2018 v tomto znění:

„V. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- | | |
|--------------------|----------------------------------------|
| a) zahájení díla: | ihned po předání a převzetí staveniště |
| b) dokončení díla: | 31.10.2018“ |

Článek III.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zčásti doplňuje v otázce změny lhůty pro dokončení díla původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.06.2018 s tím, že všechna ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Dodatek č.1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední z jeho stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladně, dne 07.09.2018

Ve Vinařicích, dne 07.09.2018


.....
Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Marcel Kučera
jednatel společnosti

OBJEDNATEL

2  Sportovní areály
města Kladna s.r.o.
Sportovní 818, 272 04 Kladno 4
IČ: 251 54 179, DIČ: CZ 251 54 179


.....
Baoba CZ s.r.o.
Milan Starý
jednatel společnosti

ZHOTOVITEL



VINAŘICE 588, 273 07 VINAŘICE
IČO: 257 72 015
Tel./fax: 