

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č.

2287/61/5/2017 z 11.01.2017 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád,

kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

Zhotovitel: CZECH Consult, spol. s r.o.

se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36012

IČ: 63073463

DIČ: CZ63073463

bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně druhé

Na základě článku XII. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.2.2017 na zpracování zakázky „**Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova**“, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy:

A) Důvody pro uzavření dodatku

Tento dodatek je uzavírán v souladu se zněním dodatku č. 5, který byl uzavřen na základě nových termínů zpracování akce.

Dle smlouvy o dílo ze dne 24.02.2017, ve znění dodatků smlouvy, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem na zpracování zakázky „Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova“, je na 31.08.2018 stanoven termín získání územního rozhodnutí. Územní řízení je přerušeno do 09.09.2018 z důvodu doložení chybějících podkladů.

Z objektivního důvodu - nesouhlasu ÚZSVM s umístěním přípojky NN na pozemku parc. č. 4951/30 v k.ú. Přerov – nelze získat územní rozhodnutí o umístění stavby. Město Přerov vstoupilo do jednání o převodu dotčeného pozemku.

Tyto skutečnosti se nevztahují na cenu díla.

B) Úprava předmětu smlouvy

Předmět smlouvy dle Článku I „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Zhotovitel požádá o doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jejímž předmětem bude vyjmutí pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov a nerealizace přípojky na dotčeném pozemku. Tato přípojka NN bude řešena městem Přerov v samostatném řízení po nabytí vlastnických práv k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov.

C) Změna doby plnění

Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2.1. se upravuje následovně:

získání ÚR do 14.12.2018

D) Úprava článku ceny díla

Cena díla dle Článku IV „Cena díla“, odstavec 1. Celková cena díla se nemění.

Cena celkem za dílo (bez DPH)	399 500 Kč
<i>DPH 21 %</i>	83 895 Kč
Cena vč. DPH	483 395 Kč

Zbývající neuhrazená část ceny díla, tj. 306.432 Kč, bude rozdělena do 2 plateb: 95 % částky bude uhrazeno po vydání ÚR, 5 % částky bude uhrazeno po uvedení dokumentace pro provádění stavby (DPS) do souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí a předání v požadovaném počtu a formátu objednateli dle smlouvy.

	Cena včetně DPH
částka k úhradě po vydání ÚR	291.110,40 Kč
částka k úhradě po uvedení DPS do souladu s pravomocným ÚR a odevzdáním dokončeného díla	15.321,60 Kč
Zbylá část ceny díla celkem	306.432 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Přerově dne 30.08.2018

V Praze dne 29.08.2018

Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru
Statutární město Přerov, v.r.
objednatel

Ing. Zdeněk Strádal, jednatel společnosti
CZECH Consult, spol. s r. o., v.r.
zhotovitel