



HRADEC KRÁLOVÉ

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č.2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2018/0613

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jan Jirsa

- vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680; 731 131 161

- e-mail: Valentyn.Avramov@mmhk.cz

Gabriela Aubusová

- investiční technik

- tel. 495 707 683; 731 131 162

- e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.
Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C18080
ze dne 2. května 2002

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

č. účtu

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2018 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat. Jedná se o tyto skutečnosti:

- Při provádění stavebních prací, a to při napojení nových rozvodů vody a kanalizace v místě stávající výlevky v místnosti č. 115 bylo zjištěno, že vsazení nové odbočky mezi potrubí a výlevku není možné z důvodu nefunkční výlevky, která bude nahrazena novou s novým napojením.
- Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající linolea nejsou připojena na zemnění objektu (z důvodu antistatiky) a tudíž je nutné tyto rozvody provést a zabezpečit uzemnění antistatických PVC z důvodu ochrany počítačového vybavení proti statické elektřině.
- Při provádění prací bylo zjištěno, že nové rozvody vody a kanalizace vedené pod stropem nejsou umístěné v SDK kastlíkách a byly by tedy viditelné. Obdobný případ vznikl i u nově budovaného WC pro imobilní a servrovně, kde by taktéž byly viditelné všechny rozvody vody a kanalizace. Z důvodu splnění všech hygienických norem a předpisů bylo rozhodnuto o provedení SDK podhledu, záklopu a kastlíku. Po doplnění SDK podhledu v místnosti WC pro imobilní dojde k prodloužení VZT potrubí. Dále z důvodu napojení nových rozvodů vody a kanalizace ve stávající obložené stěně keramickým obkladem musí dojít k plošné obnově novým keramickým obkladem.
- Doplnění chybějícího rozvaděče elektro.

II.

Cena za dílo

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			3.543.496,06 Kč
Dodatek č. 1	22.428,67 Kč	-	22.428,67 Kč
Dodatek č. 2	77.274,03 Kč	-	77.274,03 Kč
Celkem bez DPH	99.702,70 Kč	-	3.643.198,76 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové dne 14.8.2018 usnesením č. RM/2018/945.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03
Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

MATEX HK, s.r.o.,
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,
IČ 259 68 807,
DS: ejkkhy2

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefánikova - vícepráce
- cena: 3.643.198,76 Kč bez DPH, 4.408.270,5 Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

31. 08. 2018

V Hradci Králové, dne



za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti

31. 08. 2018

V Hradci Králové, dne



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města