



„Intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice,“

ZMĚNOVÝ LIST č. 6	Datum předložení zhotovitelem	
Změna technologie opravy biologických linek	Datum schválení objednatelem	

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zhotovitel	Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.

Změnový list předkládá:	Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti

Objekt SO/PS:	SO 10.1 Biologické linky
---------------	---------------------------------

Popis změny: Změna technologického postupu sanace stěn biologických linek

Zdůvodnění změny:

V souladu se zadávací dokumentací byl proveden stavebně technický průzkum biologických nádrží. Prokázaný výsledek (pevnostně nevyhovující betonová konstrukce biologických linek), neumožnil pokračovat v rekonstrukci biolinek původně navrženým způsobem. V návaznosti na to byla provedena změna koncepce rekonstrukce nádrží. Dle nově zpracované projektové dokumentace.

Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponížení
Změna ceny ke schválení:	2 898 755,24,- Kč bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 4 a současně § 222 odst. 6.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor):

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



Přílohy:	<ul style="list-style-type: none">č. 1 – Krycí list rozpočtuč. 2 – Ocenění změnyč. 3 – Stavebně technický průzkum vybraných železobetonových objektů na ČOV, prosinec 2017č. 4 - Stanovisko k závěrům vizuální prohlídky základové desky objektu SO 10 6.3.2018č. 5 - Stanovisko k technickému řešení rekonstrukce kruhových nádrží 7.3.2018č. 6 - Fotodokumentaceč. 7 – Zkoušky pevnosti v tahu 29.5.2018č. 8 – Výkresová dokumentaceč. 9 - Stanovisko projektanta
-----------------	---

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny má dopad do časového HMG stavby o cca 6 týdnů	
Podpis: [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Projektant (AD - GP):	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	



Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji [REDACTED]	Razítko:
Datum:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	