



„Intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice,“

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Datum předložení
zhotovitelem

Změna zatřídění zeminy, Sanace ZS

Datum schválení
objednatелеm

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zhotovitel	Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.

Změnový list předkládá:	Zhotovitel - Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	SO 01.05 Vírový separátor, SO 06 Usazovací nádrž, SO 18.01 Měrný objekt MO I	

Popis změny:

Změna zatřídění zeminy z výkopových prací oproti předpokladu v zadání, sanace základové spáry.

Zdůvodnění změny:

Změna zatřídění zeminy a sanace základové spáry nastala po prohlídce a posouzení geologických poměrů na stavbě dle skutečnosti. Při hloubení základové jámy pro objekt SO 06 byla zjištěna přítomnost hornin s třídou těžitelnosti 5 a 6. U všech výše uvedených objektů bylo zjištěné, že základová spára je tvořená vysoce plastickým jílem tuhé-měkké konzistence, proto byla navrhnutá sanace základové spáry geologem.

Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponížení
Změna ceny ke schválení:	1 938 485,69,- Kč bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 6.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor):



Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:	č. 1 – Krycí list rozpočtu č. 2 – Ocenění změny č. 3 – Vyjádření projektanta č. 4 – Vyjádření TDI č. 5 – Protokol o posouzení těžitelnosti č. 6 – Zápis geologa ze stavebního deníku 8.1.2018 č. 7 – Zápis geologa ze stavebního deníku 16.1.2018 č. 8 – Zápis geologa ze stavebního deníku 22.1.2018 č. 9 – Zápis geologa ze stavebního deníku 23.1.2018 č. 10 – Zápis geologa ze stavebního deníku 7.2.2018 č. 11 – Fotodokumentace
-----------------	---

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.

Podpis: [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Projektant (AD - GP):

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	



Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji [REDACTED]	Razítko:
Datum:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum:	