

**„Intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice,“****ZMĚNOVÝ LIST č. 4**Datum předložení  
zhotovitelem**Bourací práce**Datum schválení  
objednatel

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zhotovitel	Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.

Změnový list předkládá:	Zhotovitel - Strojírny a opravy Milenov spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	<b>SO 01.01 - Kyneta odlehčovací komory, SO 18.03 - Odbourání obetonovaného potrubí DN500 SO 05, SO 06 - Kalová jímka mezi nově budovanými objekty</b>	

**Popis změny:**

Bourací práce navíc oproti výkazu výměr v kynetě odlehčovací komory, odbourání obetonovaného potrubí DN500, a bourání kalové jímky.

**Zdůvodnění změny:**

*Pro zajištění požadované sanace a vytvarování dna odlehčovací komory bylo nutné v objektu SO 01.1 Odlehčovací komora navýšit objemy bouracích prací o objem betonu bouraného v kynetě odlehčovací komory.*

*Při výkopových pracích objektu SO 18.03 zhotovitel zjistil, že nátokové potrubí DN 500 je oproti předpokladu obetonováno. Bourací práce tak byly navýšeny o kubaturu betonu, kterým bylo potrubí obetonováno.*

*Při výkopových pracích objektu SO 05 A SO 06 byla neočekávaně objevena ŽB podzemní jímka, která nebyla obsažena v žádných podkladech. Bourací práce pro odstranění této jímky tak představují navýšení bouracích prací v rámci stavby.*

<b>Finanční dopad změny:</b>	<b>Navýšení / Ponížení</b>
<b>Změna ceny ke schválení:</b>	<b>175 070,93,- Kč bez DPH</b>

**Stanovisko technického dozoru:**

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných



zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 6.

**Stanovisko projektanta: (autorský dozor):**

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

**Přílohy:**

- č. 1 – Krycí list rozpočtu
- č. 2 – Ocenění změny
- č. 3 – Vyjádření projektanta
- č. 4 – Vyjádření TDI
- č. 5 – Fotodokumentace

**Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.**

Podpis:

.....

Datum:

Razítko:

**Projektant (AD - GP):**

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

.....

Datum:

Razítko:

**Schvalovací proces:**

**Technický dozor objednatele:**

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

.....

Datum:

Razítko:



<b>Objednatel:</b>	
Změnu schvaluji / neschvaluji  ..... [REDACTED]	Razítko:
Datum:	
Změnu schvaluji / neschvaluji  .....	Razítko:
Datum:	