

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	I/46 Chválkovice - oprava mostu 46 - 027
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Zatimní komunikace, most
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/3	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1/4	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/5	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)		
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		
Změnový list (Skupina 2)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		
Změnový list (Skupina 3)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)		
Změnový list (Skupina 4)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		
Změnový list (Skupina 5)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)		
Soupis prací	2/6	
Vyjádření projektanta RDS k VCP ze dne 28.6.2018	1/8	
Souhlas Krajského úřadu se stav.úpravami	1/9	
Navýšení položek 16,17	1/10	

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**I/46 Chválkovice - oprava mostu 46 - 027**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Zatímní komunikace, most**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**101/ 1**

Číslo ZBV:

**2**

Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390**

Zhotovitel:

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
IČ: 25869523**

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	44 160,00	44 160,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	44 160,00	44 160,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny**

pro ZBV číslo: 2

Věcně příslušný útvar: **52200, ŘSD ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc**Název stavby: **I/46 Chválkovice – oprava mostu 46 - 027**Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **101 / 1**Název SO/PS: **Zatímní komunikace, most**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **3.981.082,50,- Kč;**

Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 1.060.670,- Kč (bez DPH)

Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: z ceny SO/PS dle Smlouvy

Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 44.160,- Kč, + 4,16 % z ceny SO/PS dle Smlouvy

Aktuální orientační smluvní částka: **4.155.477,84,- Kč, 104,38 % z Přijaté smluvní částky**

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

: **rozšíření zatímní komunikace dle požadavku Policie ČR**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 2 - Záměna položek** (dle § 222, odst. (7) ZZVZ): Zdůvodněte vzájemné započtení položek, proč lze položky vzájemně započíst (bez % limitu).

:

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

: Policie ČR a Olomoucký kraj z důvodu plynulého provozu požaduje rozšíření úprav na napojení komunikace na stávající komunikaci

**ZPRACOVATEL:**Jméno, funkce: XXXXXXXXXX Podpis: ....**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**Jméno: XXXXXXXXXX Podpis:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/46 Chvátkovice - oprava mostu 46 - 027 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 – Zatímní komunikace, most	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  101/1	Číslo ZBV:  2
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.6.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 646/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

<u>Přílohy Změnového listu:</u>  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
		[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: **Objednatel ŘSD ČR**

Popis Změny:

Na základě pochůzky stavbou Policie ČR se zástupci KrOI a zkušebních jízd bylo rozhodnuto, že před spuštěním provozu po zatímní komunikaci dojde k rozšíření náběhových stran.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	44 160,00	

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby] jméno \_\_\_\_\_ datum

Supervize jméno \_\_\_\_\_ datum

Správce stavby jméno \_\_\_\_\_ datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlk Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve § osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno \_\_\_\_\_ datum

Zhotovitel jméno \_\_\_\_\_ datum



**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 1**

<b>Název Stavby:</b> I/46 Chválkovice - oprava mostu 46 - 027	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 101/1	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> Zatímní komunikace, most	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>1 060 670,00</b>

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 060 670,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	44 160,00	44 160,00	4,16%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 104 830,00	44 160,00	4,16%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): |

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpověď

IDS - Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s.  
Albertova 21, 779 00 Olomouc

Naše značka: **DOP / 465 / 2018**

Vyřizuje:

Telefon: 545 222 037

V Brně dne 28.6.2018

Věc: Vyjádření projektanta k vícepracím

Název akce: „**Oprava mostu ev.č.: 46 - 027 za obcí Chválkovice**“

Potvrzení víceprací na stavbě:

1. Na základě vizuální kontroly a zkušebních jízd bylo rozhodnuto se zástupci KrOI a Policie ČR, že před spuštěním provozu po zatímní komunikaci bude odstraněn sloup veřejného osvětlení, dojde k rozšíření náběhových stran a před dokončením osazen nový sloup včetně pokládky nového el. kabelu pod zatímní komunikací.
2. Při zhotovení podrobnějších výkresů RDS byla lehce navýšena kubatura výztuže, počet kotevních prvků koncového ztužujícího límce a spojovacího materiálu
3. Před uvedením do předčasného užívání bylo dohodnuto dle požadavku KrOI a Policie ČR, že nový chodník bude plynule navazovat na stávající chodník. Obrubníky nebudou odskočeny do komunikace ve směru jízdy. Chodník bude zřízen v původní poloze a živičné vrstvy budou prodlouženy k obrubě.

S uvedenými vícepracemi souhlasíme.

S pozdravem



Na základě vizuální kontroly a zkušebních jízd bylo rozhodnuto, že před spuštěním provozu po zatimní komunikaci bude:

- odstraněn sloup VO na Olomoucké straně a před dokončením osazen nový sloup VO
- dojde k rozšíření náběhových stran

Před uvedením do předčasného užívání bylo dohodnuto, že nový chodník bude plynule navazovat na stávající chodník. Obrubníky nebudou odskočeny do komunikace ve směru jízdy. Chodník bude zřízen v původní poloze a živičné vrstvy budou prodlouženy k obrubě.