

202-2013-537205

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Chrášťany u Českého Brodu

**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 202-2013-537205**

UZ 202 A/5

Smluvní strany

I. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

X X X

Vedoucí Pobočky Kolín

V technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X

X X X

Zástupce vedoucího pobočky

X X X

Bankovní spojení:

X X X

Číslo účtu:

X X X

IČ / DIČ:

01312774 / není plátce

II. Zhotovitel:

Adresa:

AGROPLAN, spol. s r.o.
Jeremenkova 9
147 00 Praha 4

Zastoupený:

jednatel: X X X

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

X X X

V technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X

Bankovní spojení:

X X X

Číslo účtu:

X X X

IČ/DIČ

48110141/CZ481101141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod č. j. C 16154.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 202-2013-537205 ze dne 20. 6. 2013 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem a zhotovitelem firmou AGROPLAN, spol. s r. o (dále jen smlouva).

Dodatkem č. 7 ke smlouvě o dílo:

1) dochází ke změně čl. III. pís. A) odst. 2.4. smlouvy z původního znění :

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; pare č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 27.07.2016

SPU 382167/2016

listy: 1 přílohy:

druh:



spuess625ed73b

10.16.5 - 15

oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využitě pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

- Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, po závěrečném jednání.

Takto

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 13/2014 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; pare č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů předat výsledky zeměměřických činností využitě pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

- Termínem zhotovení díla je jeho předání pozemkovému úřadu na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu **do 31.7.2016** v souladu s termínem ukončení fakturačního celku 2.4. uvedeném v položkovém výkazu činností pro stanovení nabídkové ceny fakturačních celků v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 22.11.2012.

2) se mění termín odevzdání díla u fakturačního celku č. 4 :Změna katastrální hranice. Původní termín zhotovení fakturačního celku :4. Změna katastrální hranice do 31.7.2016 se mění na termín plnění do 2 měsíců od výzvy objednatele.

Ke změně dochází z technických důvodů, protože podklady ke změně katastrální hranice technologicky souvisí s fakturačním celkem 3.2.:Mapové dílo včetně DKM a SPI a zpracovatel je vyhotovuje a předává k odsouhlasení na katastrální úřad současně.

Ostatní články smlouvy a smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Kolíně dne: 24.4.2016

V Praze dne: 26.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
vedoucí Pobočky Kolín

.....
jednatel společnosti