

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14.5.2018

uzavřené pro realizaci díla v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) s názvem: „**Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří III.**“ mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace

Adresa/Sídlo: Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno - Řečkovice

Zastoupený: RNDr. Peterem Krupkou, PhD., ředitelem

kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

IČ: 48513512

DIČ: CZ48513512

dále jen „objednatel“

PORR a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Zastoupen: Ing. Jiřím Poděbradským, a Lukášem Cibulkou, na základě plných mocí

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Poděbradský, +420 724 048 038

kontaktní osoba ve věcech technických: Lukáš Cibulka, +420 601 394 409

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.5.2018, kterými se Smlouva o dílo mění v čl. VII. Místo a termíny plnění, a v čl. XVII. Ostatní ustanovení, a to takto:

Smluvní strany se dohodly, že při realizaci akce „*Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří III.*“ došlo v důsledku níže popsaných okolností k potřebě prodloužení termínů plnění.

Odůvodnění změny Termínu plnění

Změny termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 1 vznikly zejména v návaznosti na následující skutečnosti:

- a) tyto skutečnosti jsou nezbytné pro řádné dokončení díla;

- b) změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, neboť se jedná o práce nezbytné pro řádné provedení celého díla; změna v osobě dodavatele by způsobila prodloužení a nemožnost pokračování v provedení původního díla;
- c) potřeba dodatečných prací vznikla z důvodů, které nemohl objednatel ani při vynaložení odborné péče předvídat a odhalit, neboť tyto změny vyplývají z podstaty rekonstrukce;
- d) změny nemění celkovou povahu díla, naopak jsou nezbytné pro jeho řádné a včasné provedení;
- e) nově zjištěné skutečnosti by zhotoviteli objektivně bránily v provádění díla dle harmonogramu realizace díla;
- f) nově zjištěné skutečnosti vyvolaly potřebu provedení původně nepředpokládaných prací, a jejich neprovedení by bezprostředně ovlivnilo lhůty pro dokončení stavby a jejího předání objednateli.
- g) celkový cenový nárůst související se změnami dle změnových listů při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Změny termínu plnění vyplývají z povahy díla, tj. rekonstrukce a nástavba. Při provádění díla byly po demontáži podlah, střechy, nadezdívek, betonových říms byly zjištěny nové skutečnosti ohledně skutečného stavu stávajících konstrukcí. Jednalo se zejména o skryté objektivně nepředvídatelné skutečnosti týkající se rozsahu bouracích prací. Dále po odbourání nadezdívky bylo zjištěno, že musí být odbourán i ŽB věnec čímž došlo k navýšení rozsahu bouracích prací. Vzhledem k tomu, že ŽB římsy se ukázaly značně zdegradované, bylo nutno kolem celé stavby postavit pro jejich odbourání lešení. Při provedení zemních prací byly zjištěny nové skutečnosti v provedení stávajících základů objektu gymnázia. Bylo nutno vyprojektovat nové řešení podchycení základů a toto provést z důvodu dalšího postupu výstavby. V této souvislosti bude nutné také přeložit dešťovou kanalizaci objektu. Nové zjištěné skutečnosti o stavu pak nutně vedly ke změně zamýšleného postupu a mají vliv na konečný termín dokončení díla. Při provádění prostupů pro instalace TZB a elektro. Původně uvažované trasy bylo z důvodu ŽB věnců nutno změnit a nahradit průrazy za jádrové odvrty přes stropy o tl. 500 mm.

VII. Termín plnění

Smluvní strany shodně konstatují, že výše popsané okolnosti měly časový dopad na celý průběh realizace prací dle původní smlouvy o dílo. **Termíny plnění jsou tímto dodatkem upraveny následovně:**

Termín dokončení stavebních prací: 31. 1. 2019

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření.

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 14.5.2018, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:

- č. 1. Harmonogram
- č. 2 Plné moci

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

7.9.2018

V Brně dne

7.9.2018

RNDr. Petr Krupka, PhD.
ředitel

Ing. Jiří Poděbradský, a Lukáš Cibulka,
na základě plných mocí



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.112/2018

Členové představenstva pan Ing. Štefan Havlík a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

pana Lukáše Cibulku, datum narození 17.03.1983, bytem Hlína 18, 664 91 Hlína.

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Pozemních staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Pozemních staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze dne 22.5.2018


Ing. Štefan Havlík
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Lukáš Cibulka

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 24

Poř.č.: 62400-0061-0546

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Brno 24 dne 24.08.2018
Pavlíčková Lucie

Podpis, Úřední razítko





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.116/2018

Členové představenstva pan Ing. Štefan Havlík a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

pana **Jiřího Poděbradského**, ředitele na úseku Pozemních staveb PORR a.s., Oblast Morava, narozeného dne 5.9.1965, bytem: Mírová 637/56B, 100 00 Praha 10 - Kolovraty,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.5.2018


Ing. Štefan Havlík
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Jiří Poděbradský

