

Číslo dodatku objednatele: 0773D3/2016/OI
Veřejná zakázka č.: P1300000065

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem
Ing. Tomášem Macurou, MBA

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu:

dále jen objednatel

POHL cz, a.s.

se sídlem. Nádražní 25, 252 63 Roztoky
odštěpný závod Opava:
Holasická 1632/57a, 747 05 Opava
jednající: xxxxxx, vedoucí
odštěpného závodu Opava
zapsána v OR. Městský soud v Praze, oddíl B
vločka 4934

IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468

Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu:
Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:

Č. autorizace:
Stavbyvedoucí:

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 13. s tímto novým zněním:

13. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o změnu dispozice odlehčovací komory s čerpací stanicí vč. vystrojení čerpací stanice technologií, byla vyvolána záměnou pozemku určeného pro výstavbu čerpací stanice.

Vícepráce:

- 13.1 SO 03 Odlehčovací komora AI s čerpací stanicí – vybudování mezipodesty, úprava poklopů a žebříku, změna napojení kanalizace
- 13.2 PS 01.1. Strojní část – změna trasy výtlačku kanalizace a přípojky nízkého napětí čerpací stanice

Méněpráce:

- 13.3 SO 03 Odlehčovací komora AI s čerpací stanicí – zmenšení plochy dlažby a stropní konstrukce čerpací stanice
- 13.4 PS 01.1. Strojní část – změna výtlačného potrubí čerpací stanice

čl. II. Doba plnění

Článek V. Doba plnění, odstavec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 týdnů od podpisu Dodatku č. 3, předání rozhodnutí o změně stavby před dokončením na část čerpací stanice a odlehčovací stoky a vyzvání k dokončení stavby po přerušení.

čl. III. Cena díla

Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla, vč. dodatku č.1 a č.2	44 725 683,96	9 392 393,67	54 118 077,63
Dodatek č.3, Vícepráce	455 208,56	95 593,80	550 802,36
Dodatek č.3, Méněpráce	-301 256,61	-63 263,89	-364 520,50
NOVÁ CENA DÍLA	44 879 635,91	9 424 723,58	54 304 359,49

Článek VI. Cena díla se doplňuje o odstavec 15. s tímto novým zněním:

15. Ceny víceprací a méněprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

Vícepráce:

Add 13.1 SO 03 Odlehčovací komora OK A1 s čerpací stanicí - změna stavebního řešení 237 578,56
Add 13.2 PS 01.1 Strojní část čerpací stanice – změna strojního vybavení 217 630,00

Méněpráce:

Add 13.3 SO 03 Odlehčovací komora OK A1 s čerpací stanicí - změna stavebního řešení -168 263,61
Add 13.4 PS 01.1 Strojní část čerpací stanice – změna strojního vybavení -132 993,00

CELKEM VÍCEPRÁCE PO ODEČTENÍ MÉNĚPRACÍ + 153 951,95 Kč bez DPH

čl. IV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto Dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1367/ZM1418/20 z 19.10.2016.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 a Dodatku č. 1 a 2 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Statutární město Ostrava

Datum: 21. 11. 2016

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 7. 11. 2016

Místo: v Opavě

Ing. Tomáš Macura, MBA

primátor

XXXXXX

vedoucí odštěpného závodu Opava

Příloha č. 1:

Změnový list č.4

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa, 1. a 2. část		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 03, PS 01.1 / 1	Číslo změny stavby: 4	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 Odlehčovací komora OK AI s čerpací stanicí, PS 01.1 Strojní část		Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.3.2014, číslo smlouvy objednatele: 0773/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: R6013161		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: POHLcz a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468				
Gen.projektant (autorský dohled): Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČO: 26475081				
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 29/3114, PSČ 72971, IČO: 45193673				
		Počet paré: Příjemce:		
		3 x Objednatel		
		1 x TDS		
		1 x Zhotovitel		
		1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
Popis: Změna projektové dokumentace čerpací stanice a technologie.				
Zdůvodnění změny: dispozice byla vyvolána záměnou pozemku určeného pro výstavbu čerpací stanice.				
VCP44	SO 03 Odlehčovací komora AI s čerpací stanicí - vybudování mezipodesty, úprava poklopů a žebříků a napojení kanalizace	237 578,56 Kč	Změna	
VCP45	PS 01.1 Strojní část - změna trasy výtlačného potrubí a přípojky NN	217 630,00 Kč		
Cena bez DPH soubpis VCP		455 208,56 Kč		
MNP19	SO 03 Odlehčovací komora AI s čerpací stanicí - zmenšení plochy dlažby a stropní konstrukce	-168 283,61 Kč		
MNP20	PS 01.1 Strojní část - změna výtlačného potrubí	-132 993,00 Kč		
Cena bez DPH soubpis VCP		-301 256,61 Kč		
časový vliv na plnění SOD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.10.2017				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-301 256,61	-0,67%	455 208,56	1,02%	153 951,95
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 8.9.16	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 8.9.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 8.9.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 8.9.16	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	