

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí


Číslo smlouvy Objednatele: 5618050255.2

Číslo smlouvy Zhotovitele: 760404 26191 5 883

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111 246 222/0800


Pověřena podpisem této smlouvy:

 Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:


 inženýrských

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Skanska a.s.:

Zastoupený:





Se sídlem: Křížíkova 682/34a, Karlín 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ699004845

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 15904

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

a

Skanska S.A.

Se sídlem Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Polsko

Zapsaná v Podnikatelském rejstříku vedeném obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII. Oddělení hospodářského Celostátního soudního rejstříku pod číslem 0000033102,

DIČ: 778-00-01-070,

REGION IČ)630782880


(dále jen „Zhotovitel nebo „Sdružení Skanska“)

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 31. 1. 2018 Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.07.2018, jejíž předmětem je provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „Rekonstrukce Dominikánského náměstí“ a zařízení dalších záležitostí.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy a s tím související změně ceny za splnění předmětu smlouvy a doplnění změnových listů č. 11-13 ze dne 9.8.2018, jako přílohy smlouvy.
3. Lhůty plnění, harmonogram dle čl. III. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Změna konkrétních ustanovení

1. Tímto dodatkem č. 2 smlouvy se mění:

A) čl. II. Předmět smlouvy, odst. II.2., který se doplňuje takto:

„Zhotovením stavby se dále rozumí provedení dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) specifikovaných ve změnových listech č. 11 a 13 ze dne 9.8.2018, z předmětu smlouvy se vypouštějí neprováděné práce (dále jen „méněpráce“) (záměna položek v soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 12 ze dne 9.8.2018.“)

B) čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny, text odst. V.1 Cena za zhotovení díla, se nahrazuje takto:

*„Cena celkem **70.922.004,62Kč bez DPH***

DPH 14.893.620,97 Kč

*cena celkem **85.815.625,59Kč včetně DPH***

Z toho:

*cena za část díla – RDS – **1.400.000,- Kč bez DPH***

cena za část díla – stavba, vymezené požadavky na výkon nebo funkci

68.730.591,78 Kč bez DPH

*- z toho cena méněprací dle dodatku č. 2 - **96.880,25 Kč bez DPH***

*- z toho cena víceprací dle dodatku č. 2 **738.293,09 Kč bez DPH***

*cena za zařízení záležitostí **150.000,- Kč bez DPH**”*

C) čl. XVI. Ostatní ujednání, text odst. XVI. 14 se nahrazuje takto:

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Požadavky na výkon nebo funkci a další požadavky na realizaci této části plnění

Příloha č. 2: Seznam kontaktních osob

Příloha č. 3: Plná moc pro Zhotovitele k Zařízení záležitostí

Příloha č. 4: Seznam osob s příslušnou odborností

Příloha č. 5: Změnové listy č. 1-10 včetně položkových rozpočtů změn

Příloha č. 6: Změnové listy č. 11-13 včetně položkových rozpočtů změn

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 smlouvy přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem č. 2 smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
6. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 106/1999 Sb.).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou změnové listy č. 11-13 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 6 smlouvy.

Doložka

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/182 dne 28.8.2018.

V Brně dne - 4 -09- 2018

V Brně dne 31. 08. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 57
601 67 BRNO
001

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
00101 Karlín 186 00 Praha 8

PM/6201/2017

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JM

Místo: MÚ BRNO STŘED

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
02	Vícepráce ke dni 9.8.2018	641 412,84	0,00	134 696,70	776 109,54
11	Základová deska pro sochu Josefa II	172 639,39	0,00	36 254,27	208 893,66
12.01.	Pochůzné plochy Dominik.náměstí - méněpráce	-96 880,25	0,00	-20 344,85	-117 225,10
12.02.	Pochůzné plochy Dominik. náměstí - přípočty	468 053,70	0,00	98 291,28	566 344,98
13	Plastové nádrže	97 600,00	0,00	20 496,00	118 096,00
Celkem		641412,84	0,00	134696,70	776109,54

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí			Číslo změny: VCP 11	
			Datum: 9. 8.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno				
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 701 Objekty pozemních staveb (mobiliář, arch. prvky)				
Odkazy:				
Popis změny: - Vybudování základu pro sochu Josefa II v centrální ploše náměstí				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny 172 639,39 Kč bez DPH	připojen	<input type="checkbox"/>		
Změna byla vyvolána	1. Vzhledem k možnosti umístění sochy Josefa II v centrální ploše náměstí nutno vybudovat základ pro tuto sochu v předstihu.			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, příjmení) 9. 8.2018		[redacted] lašský manažer SKANSKA a.s. 2/34a 0 Praha 8		
Převzal (Jméno, datum, podpis) <i>B. S. Long</i>		[redacted] nkace 2		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí
 Objekt: Vícepráce ke dni 9.8.2018
 Část: Základová deska pro sochu Josefa II

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMI

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 9.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 172 639,39

1 Zemní práce 90 137,08

1	131100110RAC	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, odvoz uložení	m3	34,790	751,20	26 134,25
2	131100120RAC	hloubení zapažených jam hor.5 pažení odvoz uložení	m3	34,790	978,80	34 052,45
3	174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkořpiskem, dovoz štěrkořp	m3	22,750	1 316,50	29 950,38





2 Zakládání 77 393,31

8	271570010RAB	Poištář hutněný pod základy, ze štěrkořpisku tloušťky 15cm	m2	4,540	1 040,20	4 722,51
4	273322611U00	Základová deska ŽB C30/37 XA	m3	10,000	3 943,90	39 439,00
5	273351215R00	Bedněňní stěn základových desek - zřizení	m2	8,000	791,40	6 331,20
6	273351216R00	Bedněňní stěn základových desek - odstranění	m2	8,000	231,70	1 853,60
7	273361821R00	Výzřuž základových desek z betonářské ocell 10505	t	0,990	25 300,00	25 047,00

998 Přesun hmot 5 109,00

9	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	26,000	196,50	5 109,00
---	--------------	---	---	--------	--------	----------

Celkem 172 639,39

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí		Číslo změny: VCP 12	
		Datum: 9.8.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 111 Pochůzná plocha Dominikánské náměstí			
Odkazy:			
<p>Popis změny: - Reliéfní žulová dlažba na Dominikánském náměstí dle požadavku Policie ČR, KAM a Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno.</p> <p>- jedná se o záměnu následujících položek: položka 5912111z1 „kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm výplň spár promísená s cementem- kladená do oblouku“ se zaměňuje za položku 772501180 „kladení dlažby z kamene – pravidelná skladba tl. 100 a 120 mm“ položka 5838012z1 „kostka dlažební drobná 7/7 štípaná Itř.“ se zaměňuje za položku 583801610.1 „dlažba reliéfní kamenná 39,5 x 39,5 x 8,5“, položku 583801610.2 „dlažba reliéfní kamenná 19,8 x 19,8 x 8,5“ a položku 583801610.3 „dlažba lemující reliéfní dlažbu“</p>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny		připojen	<input type="checkbox"/>
Vícepráce	468 053,70 Kč		
Méněpráce	-96 880,25 Kč		
	371 173,45 Kč		
Změna byla vyvolána	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základě požadavku Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno a KAM nutno provést reliéfní dlažbu v celé ploše náměstí z certifikovaného materiálu (hladká reliéfní) 2. Odpočet navržené reliéfní dlažby ze štípané mozaiky 		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): ing.  SKANSKA a.s.			
9.8.2018		03230 	
Převzal (Jméno, datum, podpis)		 	
10.8.2018			

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 9.8.2018

Část: Pochůzná plocha Dominik. náměstí - přípočty

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 9.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

PSV

468 053,70

772

Kamenné dlažby

468 053,70

1	772501180	Kladení dlažby z kamene - pravidelná skladba tl. 100 a 120 mm	m2	90,500	556,40	50 354,20
2	583801610.1	dlažba reliéfní kamenná 39,5 x 39,5 x 8,5	m2	50,000	5 054,00	252 700,00
3	583801610.2	dlažba reliéfní kamenná 19,8 x 19,8 x 8,5	m2	25,000	5 249,00	131 225,00
4	583801610.3	dlažba lemující reliéfní dlažbu	m2	15,500	2 179,00	33 774,50

Celkem

468 053,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 9.8.2018

Část: Pochůzná plochy Dominik.náměstí - méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno -


Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 9.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				-96 880,25
	5	Komunikace				-96 880,25
	01	Kapitola				-96 880,25
1	5912111z1	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm výplň spár promísena s cementem- kladená do oblouku	m2	-90,500	609,30	-55 141,65
2	5838012z1	Kostka dlažební drobná 7/7 štípaná tl.	m2	-90,500	461,20	-41 738,60
		Celkem				-96 880,25

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí		Číslo změny: VCP 13	
		Datum: 9.8.2018	
Určeno pro objednatele Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 901_2 Komora u fontány			
Odkazy:			
Popis změny: Osazení plastových samonosných nádob do komory pro kašnu a fontánu			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny 97 600,- Kč bez DPH	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	<p>1. Po konzultacích s technologií nutno do komory u fontány i kašny umístit nádrže (zásobníky na vodu). Tyto nádrže musí být samonosné. Po betonážích stropu je toto nerealizovatelné. Tyto nádrže budou sloužit k cirkulaci vody ve vlastní fontáně (kašně).</p>		
Tato Žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):	██████████ hlavní manažer SKANSKA a.s.		
9.8.2018	██████████	SKANSKA Skanska a.s. Křižkova 682/34a 03230 Karlín, 186 00 Praha 6	
Převzal (Jméno, d	██████████	 Brněnské komunikace Brněnské komunikace a.s. Pehňská třída 787/1a 639 005 Brno, IČO: 2510901 DIČ: CZ 607 33 099 stavební dozor	
10.8.2018		2	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Objekt: Vícepráce ke dni 9.8.2018

Část: Plastové nádrže

Objednatel: Statutární město Brno -

Zhotovitel: DMO 76-0404 - HSV JMK

Místo: MÚ BRNO STŘED

Zpracoval:

Datum: 9.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 97 600,00

8 Trubní vedení 97 600,00

1	893811114.1	Osazení plastových nádrží samonosných	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
2	562305551.1	šachta vodoměrná samonosná hřesatá atyp 1700x1700x1200 vč. dvoudílného víka, orámovaná	kus	2,000	47 300,00	94 600,00

Celkem 97 600,00