

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2018/181

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

IČO: 25840428

DIČ: CZ25840428

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 20879

sídlo: č.p. 139, 747 44, Březová

zastoupený: ing. Václavem Rychtářem – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „**Most Boňkov**“ číslo S911/2018/181 ze dne 18.6.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/181 ve výši:

2 182 014 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/181

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

99 989,96 Celkem Kč bez DPH za víceprace dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/181 včetně dodatku č.1.

2 282 003,96 ,- Kč Celkem bez DPH


Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací jsou následující skutečnosti:

Při odkrytí rubu opěr mostu na obou stranách bylo zjištěno, že podpěrný materiál neobsahuje žádné betonové prvky (je tvořen pouze říčním kamenivem). Nově bude provedeno dobetonování opěr včetně jejich provázání ocelovými prvky do stávající železobetonové konstrukce mostu.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/181 ze dne 18.6.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Březové, dne: 27.8.2018




Ing. Václav Rychtář
jednatel společnosti



22-08-2019
Ve Frýdku Místku, dne:



Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KŘ Frýdek-Místek



KRYCÍ LIST SOUPISU - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Odstranění havarijního stavu mostního objektu přes potok Velička u obce

Boňkov, inv. č. mostu 799332

KSO:

Místo: Boňkov

CC-CZ:

Datum: 01.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. - Lesní správa Vítkov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

IČ: 25840428

DIČ: CZ25840428

Cena bez DPH

99 989,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu mostního objektu přes potok Velička u obce

Místo:

Boňkov

Datum:

01.08.2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. - Lesní správa Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Nákladv soupisu celkem

99 989,96

HSV - Práce a dodávky HSV

99 989,96

1 - Zemní práce

16 102,86

2 - Zakládání

780,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

64 027,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 400,00

998 - Přesun hmot

7 680,00

SOUPIŠ PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HS

Práce a dodávky HSV

99 989,96
99 989,96

D 1

Zemní práce

16 102,86

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	14,910	240,00	3 578,40	CS ÚRS 2018 01
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	4,473	20,00	89,46	CS ÚRS 2018 01
			14,91*0,3		4,447			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	14,910	230,00	3 429,30	CS ÚRS 2018 01
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	223,650	17,00	3 802,05	CS ÚRS 2018 01
			14,91**15		223,650			
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	14,910	15,00	223,65	CS ÚRS 2018 01
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	24,900	200,00	4 980,00	CS ÚRS 2018 01
			14,91*1,67		24,900			
			Zakládání				780,00	
7	K	271572211	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m ³	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2018 01
			D 3				64 027,10	
8	K	334323117	Přibetonávkaze ŽB C 25/30	m ³	12,990	3 000,00	38 970,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	334352111	Bednění přibetonávky ze systémového bednění - zřízení	m ²	21,330	800,00	17 064,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	334352211	Bednění přibetonávky ze systémového bednění - odstranění	m ²	21,330	70,00	1 493,10	CS ÚRS 2018 01
11	K	334361226	Výztuž přibetonávky z karí síti 8/100/100	t	0,250	26 000,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01
			D 9				11 400,00	
			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	985331213	Dodatečné zlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,000	1 400,00	11 200,00	CS ÚRS 2018 01
13	M	13021013	tyč ocelová žebířková jakost Bst 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,010	20 000,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
			D 998				7 680,00	
			Přesun hmot					
14	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	32,000	240,00	7 680,00	CS ÚRS 2018 01