

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1681/2017 Inženýrské sítě v areálu Pivovaru ve znění Dodatků č. 1 a 2

Smluvní strany

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo : **Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

zastoupený: **Janem Groisem, MBA**, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb

Ing. Marie Plachá - referent odboru investic a technických služeb

Autorský dozor:

Ing. Petr Pokorný

Technický dozor stavebníka:

Ing. Petr Pokorný

bankovní spojení: **224741/0100**

IČ: **00293881** DIČ: **CZ00293881**

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **VHS plus, spol. s r.o.**

Sídlo: **Dobšická 3580/17, 670 21 Znojmo**

zastoupený: **Ing. Stanislavem Hahnem, Ing. Pavlem Benešem, Ing. Jaroslavem Krčálem,**

jednateli společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ - vedoucí výroby

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ - vedoucí střediska

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ - stavbyvedoucí

bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; č.ú.: 2108889963/2700**

IČ: **46992138** DIČ: **CZ46992138**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 8545

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 1. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1681/2017, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Inženýrské sítě v areálu Pivovaru“.
2. Smluvní strany spolu dne 13. 9. 2017 uzavřely Dodatek č. 1 a dne 26. 2. 2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1681/2017, kterými se v důsledku archeologických nálezů na staveništi změnil termín dokončení díla.
3. Tímto Dodatkem č. 3 se navyšuje cena díla o náklady vzniklé v důsledku rozsáhlého archeologického průzkumu, jehož délku nebylo možné předvídat. Hodnota navýšení činí 826 660,-Kč bez DPH, vyčíslení jednotlivých položek je uvedeno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

1. Článek V., odstavec 1., bude nově znít takto:
„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

<i>cena bez DPH</i>	<i>11 044 625,60 Kč</i>
<i>DPH (21%):</i>	<i>2 319 371,38 Kč</i>
<i>cena díla včetně DPH</i>	<i>13 363 996,98 Kč</i>

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 27. 8. 2018, usnesením č. 152/2018, bod č. 7595.

*Ve Znojmě dne
za zhotovitele:*

*Ve Znojmě dne 4. 9. 2018
za objednatele:*

.....
*Ing. Jaroslav Krčál
Ing. Pavel Beneš
jednatelé společnosti*

.....
*Jan Grois, MBA
starosta města*

Příloha: přehled nákladů