

DODATEK č. 2/2018

ke Smlouvě č. 01PU-003650, ze dne 9.4.2018 A Dodatku č. 1/2018 ze dne 2.8.2018

„D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 – 294,9 vlevo a vpravo – technický dozor investora“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390

Zastoupeno:

Poskytovatel : EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
IČ: 292 36 517

Zastoupený:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1/2018 ve znění:

III. Doba plnění

- původní znění bodu 1.:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od 05 - 07/2018 (10 týdnů)

- nové znění bodu 1. dle Dodatku č. 1/2018:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od 05 - 08/2018 (13 týdnů)

- nové znění bodu 1. dle Dodatku č. 2/2018:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od 05 - 09/2018 (17 týdnů)

IV. Cena

- původní znění:

Cena bez DPH: 455 000,- Kč

DPH: 95 550,- Kč

Cena včetně DPH: 550 550,- Kč

- nové znění bodu dle Dodatku č. 1/2018:

-

Cena bez DPH: 537 500,- Kč

DPH: 112 875,- Kč

Cena včetně DPH: 650 375,- Kč

- nové znění bodu dle Dodatku č. 2/2018:

-

Cena bez DPH: 653 000,- Kč

DPH: 137 130,- Kč

Cena včetně DPH: 790 130,- Kč

Důvodem k prodloužení termínu dle Dodatku č. 2/2018 a navýšení ceny služeb je prodloužení lhůty výstavby navýšením rozsahu prací oproti předpokladu dle zadávací dokumentaci. Navýšení ceny služeb se týká pouze bodů 5. a 6. Přílohy č. 2 – Rozpis Ceny Služeb, Příloha č. 2 – Rozpis služeb se zpracováním navýšení ceny služeb je nedílnou součástí Dodatku č.2/2018.
Příloha č. 1 – Specifikace služeb zůstává beze změny.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 01PU-003650 ze dne 9.4.2018 doplněné o Dodatek č. 1/2018.

Dodatek č. 2/2018 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne

Za dodavatele/zhotovitele:

EXACT ING, s.r.o.

V Brně dne 30.8.2018

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

D35 Rekonstrukce vozovky km 292,8 - 294,9 vpravo a vlevo - technický dozor investora

Popis činnosti TDI	Cena dle nabídky			Cena dle dodatku č.1				Cena dle dodatku č.2			
	mj. (hod)	Kč/mj.	Cena	mj. (hod)	Kč/mj.	Cena	Rozdíl od původní ceny	mj. (hod)	Kč/mj.	Cena	Rozdíl ceny Dodatků č.1/2018 a č. 2/2018
1. Seznámení se s podklady k realizaci stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby										7500	0
2. Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku										5000	0
3. Evidence a průběžné vyhodnocování výsledků všech provedených zkoušek a měření.										25000	0
4. Kontrola a schvalování správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola a schvalování dokladů materiálů zabudovaných do stavby										27500	0
5. Činnost TDI na stavbě a) -kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami b) - průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami										467500	110000

	c) -kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty											
	d) - kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu											
	e) - kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě provedených prací											
	f) - kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí											
	g) - kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství											
	h) - předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby objednateli, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví, informování pověřeného pracovníka objednatele											
6.	Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací											5500
7.	Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek											0
8.	Kontrola dopravně inženýrských opatření a kontrola dodržování stanovené pracovní doby											0
9.	Přejímací řízení , včetně protokolárního převzetí stavby											0

