

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0503-2018-24 „Oprava oken, podlah, omítek, malby, nátěry“
uzavřené dne 14.08.2018 dále jen „smlouva“

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,

Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. EVOSTA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33654

Sídlo: Lidická 686, 566 01, Vysoké Mýto

IČO: 03054225

DIČ: CZ03054225

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Radek Roček, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Radek Roček, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ...nkyiv2y

Adresa pro doručování: Lidická 686, 566 01, Vysoké Mýto

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je změna termínu dokončení díla ve vazbě na provozní změny objektu.

Při provádění díla vyplynulo dne 30.08.2018 vyjádření náčelníka regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové (dále jen ReStřVDHK) majora Ing. Pavla Vrby, ve kterém poukazuje na nadměrné plnění úkolů spojených s přípravami a plánováním oslav 100. výročí vzniku československého státu včetně žádosti o realizaci stavebních oprav v prostorech ReStřVDHK v termínu od 24.09.2018 až 14.10.2018.

Realizaci stavebních oprav vyžaduje nutné improvizované přesuny pracovníků ReStřVDHK do náhradních prostor, spojené s logistickými požadavky na postupné uvolňování jednotlivých kanceláří, uzavření komunikačních uzlů z důvodu technologických přestávek a nutnosti zajištění přístupů k síťové, internetové a telefonní lince etc. Stávající termín dokončení díla koliduje a ovlivňuje plnění výše uvedených úkolů ReStřVDHK.

Vyjádření a žádost náčelníka regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové majora Ing. Pavla Vrby je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadání objednatele.

III. Předmět dodatku

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3. se mění takto :

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla:

nejpozději do 15. října 2018. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 - Vyjádření a žádost náčelníka regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové majora Ing. Pavla Vrby



