

Stavba: Stavební úpravy kanceláří v budovách MěÚ Milevsko, čp. 95 a čp. 420

Časový harmonogram:

TÝDEN		ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC			LEDEN				
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	2	3	4	5
			Převzetí staveniště	■													
	Budova čp. 95		■	■	■												
1	bourání konstrukcí		■	■	■	■	■	■	■								
3	svislé a kompl. Konstrukce					■	■	■	■								
4	vnitřní kanalizace			■						■	■	■				■	
5	vnitřní plynovod	■								■					■	■	
6	vnitřní vodovod			■						■						■	
7	ústřední vytápění	■								■					■	■	
8	vzduchotechnika	■								■					■	■	■
9	úpravy povrchů							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	výplně otvorů					■	■	■	■						■	■	■
11	zařizovací předměty													■	■	■	■
12	truhlářské konstrukce								■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	elektroinstalce	■	■	■										■	■	■	■
14	obklady			■		■	■	■	■	■	■	■	■				
15	podlahy z dlaždic, povlakové, keramické					■	■	■	■								
16	malby													■	■	■	■
17	zabezpečovací technika			■	■									■	■	■	■
	Budova čp. 420																
1	zemní práce	■	■														
2	bourání konstrukcí	■	■	■													
3	svislé a kompl. Konstrukce, SDK					■	■	■	■	■	■	■	■				
4	vnitřní kanalizace			■	■						■	■	■		■	■	
5	vnitřní plynovod			■	■						■	■	■		■	■	
6	vnitřní vodovod			■	■						■	■	■		■	■	
7	ústřední vytápění			■	■						■	■	■		■	■	
8	vzduchotechnika			■	■						■	■	■		■	■	
9	úpravy povrchů					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	izolace					■	■	■	■						■	■	■
11	výplně otvorů					■	■	■	■						■	■	■
12	zařizovací předměty													■	■	■	■
13	truhlářské konstrukce										■	■	■	■	■	■	■
14	elektroinstalce			■	■									■	■	■	■
15	obklady					■	■	■	■	■	■	■	■				
16	podlahy z dlaždic, povlakové, keramické					■	■	■	■								
17	malby													■	■	■	■
18	čalounické úpravy										■	■	■	■	■	■	■
19	zabezpečovací technika			■	■									■	■	■	■
Termín dokončení a předání díla dle SOD: DO 31.1.2019																	

ROBRO s.r.o.
3.9.2018

zpracoval: Roman Brouček DiS