

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu**

jejímž jménem právně jedná ředitel Ing. Miloslav Kaválek

Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava

IČ: 71185208

DIČ: není plátce DPH

Peněžní ústav: ČNB Brno-město

Číslo účtu: 

I.2. Zhotovitel: **PROFITEAM-topení-voda-plyn s.r.o.**

osoba zastupující dodavatele

Petr Konečný, jednatel

Tovární 807, 664 61 Rajhrad

IČ: 28287967

Banka: Fio Banka Brno, Nové Sady, č. ú: 

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 14. 5. 2018, č. smlouvy KÚ-00680/2018-760-2020-4, dále jen („dodatek“) mezi těmito smluvními stranami.

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:



za zhotovitele:



I.4. V technických věcech jedná za objednatele:



za zhotovitele:



1. Cena díla

1.1. Cena díla se po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění o nutně provedené vícepráce a o neprovedené méněpráce takto:

Cena díla:

Cena bez DPH dle SOD činí:	384 843,- Kč
Vícepráce	41 792,42 Kč
Méněpráce	13 980,- Kč
Celkem bez DPH	412 655,42 Kč
DPH 21%	86 657,64 Kč
Celková cena vč. DPH po zaokrouhlení:	499 313,- Kč

1.2. Zdůvodnění víceprací a méněprací:

V průběhu plnění díla bylo nutné provést změny oproti projektové dokumentaci, zejména jiné umístění a připojení nových kotlů ke komínu a vyrovnání podlahy místnosti pro kotle. Tyto změny byly odsouhlaseny projektantem Ing. [REDAKCE]

Zhotovitel předložil na jednotlivé položky víceprací cenovou nabídku, která byla objednatelům odsouhlasena a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Vícepráce:

- Z důvodu vhodnějšího umístění obou kotlů v místnosti pro kotle bylo oproti projektové dokumentaci nutné připojit oba kotle do stávajícího plechového komínu, místo projektovaného připojení do stávajícího zděného komínu.
Tím bylo nutné stávající plechový komín opatřit novým nerezovým pláštěm a připojovacími armaturami.
- Podlaha v místnosti kotlů vykazovala velké nerovnosti, které nelze srovnat pouze položením dlažby, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Podlaha proto byla vyrovnána betonem a pevnostní stěrkovou směsí. Oproti projektu byla provedena výměna kanálové vpusti.
- Byl proveden 2x nátěr stávajících zárubní, který nebyl uveden v projektové dokumentaci.
- Při demontáži původních kotlů bylo zjištěno, že stávající expanzní nádoba je nefunkční. Expanzní nádoba byla oproti projektové dokumentaci nahrazena novou, včetně nového ventilu.

Méněpráce:

- Použitím plechového komínu nebyl namontován prodlužovací kus odkouření 2,0m d 130mm, položka č. OO20042765 - 2 ks, cena 2512,- Kč, projekt-kotelna
- Použitím plechového komínu nebyl namontován prodlužovací kus odkouření 1,0m d 130mm, položka č. OO20042769 - 1 ks, cena 1000,- Kč, projekt-kotelna
- Nebylo provedeno oplechování zděného komínu Pz plechem 90x60cm, cena 1520,- Kč, projekt-kotelna
- Nebyla provedena oprava střešní krytiny – výměna Bobrovky, cena 8550,- Kč, projekt-stavební práce
- Nebyl namontován tlakoměr 0-6 kPa cena 398,- Kč, projekt-plyn

2. Termín předání díla

2.1. Z důvodu provedených víceprací, zejména dvouvrstvého vyrovnávání podlahy místnosti pro kotle, bylo nutné dodržet technologické přestávky mezi pracemi. Proto bylo oběma stranami dohodnuto prodloužení termínu předání díla oproti uzavřené smlouvě o 20 dnů.

2.2. Předání díla – dílo bude předáno do **20. 9. 2018**

3. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Dodatek ke smlouvě je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což obě smluvní strany stvrzují svými podpisy.


2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


2.4. Tento dodatek po jeho podpisu objednatel zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny a znečitelněny budou i pasáže dodatku označené prodávajícím jako obchodní tajemství.

2.5. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Jihlavě dne: **- 5 -09- 2018**

V Rajhradu dne: **10.9.2018**


objednatel
pro Vysočinu
se sídlem v Jihlavě
2


topení-voda-plyn s.r.o.
Tovární 807, Rajhrad 664 61
IČO: 282 87 967, DIČ: CZ28287967
zhotovitel

Příloha dodatku:

Příloha č. 1 - cenová nabídka víceprací

PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.

Tovární 807

Rajhrad 664 61

Tel: [REDACTED]

Mob tel [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zakázkový list

Jméno: *Moravské Budějovice* kotelna

Datum:

Adresa:

nám. ČSA
43, Moravské
Budějovice
práce nad rámec SoD
(vícepráce)

Provedené práce:

Zpracovala Pallová
Martina

č.p.	Materiál	Typ	Množství	Cena	Cena celkem
1	Nádoba expanzní membránová NG 50/6, 1,5 bar Reflex, šedá	ks	1	1 871,00 Kč	1871,00 Kč
2	expanzní ventil 3/4"	ks	1	900,00 Kč	900,00 Kč
3	demontáž expanzní nádoby	ks	1	700,00 Kč	700,00 Kč
4	montáž expanzní nádoby	ks	1	1 250,00 Kč	1250,00 Kč
5	nátěr zárubní	ks	2	1 200,00 Kč	2400,00 Kč
6	podlaha - vyrovnání	m2	12,6	835,00 Kč	10521,00 Kč
7	D+M podlahová vpusť	ks	1	3 200,00 Kč	3200,00 Kč
8	nerezový komín	sou	1	12 488,00 Kč	12488,00 Kč
9	Technické a koordinační zajištění zakázky	pol	0,07	45 006,00 Kč	3150,42 Kč
10	Doprava: přesun hmot, materiálu a montážních pracovníků	km	332	16,00 Kč	5312,00 Kč

**Cena celkem bez
DPH**

41 792,42 Kč