

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 3. 2016 (ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 14. 9. 2016)
uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATELEM				
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	doc. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, náměstkem ředitele pro strategii jednajícím na základě pověření ze dne 29. 1. 2014			
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 8010 - 0309258333/0300			

a

ZHOTOVITELEM				
Obchodní firma:	MORYS s.r.o.			
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava			
IČ:	42864771	DIČ:	CZ42864771	je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504				
Zastoupena:	Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti			
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 107 – 3674100247/0100			

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo (ve znění Dodatku č. 1) takto:

V čl. III. Termín plnění

se ruší původní termín pro dokončení a nahrazuje se tímto zněním:

„Termín pro dokončení, předání a převzetí díla: **10. 12. 2016**. Tento nový termín je stanoven s ohledem na nevyhovující technologické podmínky (zvýšená vlhkost, zpomalený proces vysychání) znemožňující dodržet původní termín dokončení díla. Důvodová zpráva zhotovitele je přílohou dodatku.“

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 22. 3. 2016 (ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 14. 9. 2016) zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Příloha: důvodová zpráva zhotovitele ze dne 17. 10. 2016


V Ostravě, dne 11. 11. 2016

V Ostravě, dne 1. listopadu 2016

 FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340

MORYS s.r.o. 
ředitelství
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz


Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
náměstek ředitele pro strategii
jednající na základě pověření ze dne 29.1.2014


MORYS s.r.o.
Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti





Sylva Trojková

Fakultní nemocnice Ostrava17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

DATUM: 17. 10. 2016 VYŘIZUJE: Ing. Michna ZNAČKA: 160044

Věc:

Žádám Vás jako zástupce zhotovitele stavby „Stavební úpravy tělocvičny pro potřeby rehabilitace a dětské neurologie v objektu Dětské kliniky“ o možné posunutí konečného termínu stavby.

Toto nutné posunutí konečného termínu je vyvoláno zvýšenou celkovou vlhkostí provedených konstrukcí podlah a omítek. K dnešnímu dni je míra vlhkosti měřená magnetickým příložným vlhkoměrem v podlah následující: 1.PP chodba 0,9 CM; 1.PP ordinace 1,5-1,8CM; 1.NP chodba 0,7 CM; 1.NP ordinace 0,6-0,9 CM; 1.NP spojovací chodba 0,9 CM. Míra takto zjištěné zabudované vlhkosti podlah a omítek neumožňuje z technologického hlediska pokládku finálních podlahových vrstev PVC (vlhkostní index CM musí být pro tyto anhydritové podlahy pod 0,5).

V současné době je stavba plně vytápěna již zprovozněným systémem topení, dále je na stavbě instalováno 6ks odvlhčovačů, které jsou v nepřetržitém provozu a jsou neustále přemísťovány do nejkritičtějších místností.

I přes všechny výše uváděné protipatření je proces vysychání pozvolný a již v této chvíli je jasné, že nebudeme schopni pokládku podlah a obklady stěn (PVC) dokončit do smluvního termínu. Na 27.10. je naplánováno další skupinové měření certifikovanou karbidovou metodou, které nám dále ukáže míru zbytkové vlhkosti konstrukcí a pomůže lépe a přesněji určit nutnou dobu na dokončení pokládku podlahových krytin.

K dnešnímu dni s nabytím a vyhodnocením již minulých a nynějších výsledků měření žádám o prodloužení konečného termínu na 10.12.2016. K tomuto termínu jsem schopen garantovat řádné ukončení díla.

Pevně věřím, že toto posunutí termínu se významně odrazí v kvalitě dokončeného díla. Dále zdůrazňuji, že tímto krokem předejdeme pravděpodobným případným reklamacím na již hotovém a hlavně užívaném díle.

Ing. Petr Michna
Stavbyvedoucí – MORYS s.r.o.