

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb

„I/35 Staré Město, připojení na D35, DÚR/IČ“

Číslo smlouvy: **11PT-001217**, ev. č.: **095/17**

ISPROFIN: 5001550003 (5531540003.10008)

Číslo dodavatele: 2017/129

uzavřené dne 21. 4. 2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	, generální ředitel
osoba oprávněná jednat	, ředitel Správy Pardubice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	, přípravář
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:	Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto
IČO:	27487938
DIČ:	CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973
právní forma:	s.r.o.
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Tímto Dodatkem č. 2 se mění a rozšiřují články III a IV Smlouvy:

Článek III. Doba plnění

Odstavec 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do:

PD na předběžný GTP:

- odevzdání projektu do 2 měsíců od podpisu Smlouvy

DÚR:

- odevzdání konceptu do 31. 3. 2018
- odevzdání projektu do 2 měsíců od předání připomínek Objednatele

IČ

- podání žádosti o pravomocné ÚR do 4 měsíců od odevzdání čistopisu
- technická pomoc při územním řízení 6 měsíců od podání žádosti o ÚR

Předpokládané ukončení zakázky 5/2019

Zdůvodnění změny:

Změna termínu vznikla z důvodu požadavků Vodoprávního úřadu k vybavení komunikace a následnou nutností několikanásobného přepracování projektové dokumentace z důvodu dodatečných připomínek Objednatele k připomínkám Vodoprávního úřadu.

Článek IV. Cena

Odstavec 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující Novou cenu:

Původní Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	1 759 000,- Kč
DPH:	369 390,- Kč
Cena včetně DPH:	2 128 390,- Kč

Dodatek č. 2 - Navýšení Ceny bez DPH: 164 200,- Kč

Nová cena včetně Dodatku č. 2:

Cena bez DPH:	1 923 200,- Kč
DPH:	403 872,- Kč
Cena včetně DPH:	2 327 072,- Kč

Dílčí fakturace:

DÚR: - 70 % původní Ceny DÚR dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 po odevzdání konceptu DÚR

- 30 % původní Ceny DÚR dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 po odevzdání čistopisu DÚR

- navýšení Ceny dle Dodatku č. 2 po podání žádosti o pravomocné ÚR

IČ: - 50 % po podání žádosti o pravomocné ÚR

-50 % po získání pravomocného ÚR

Zdůvodnění změny:

Důvodem navýšení Ceny bylo navýšení požadavků ze strany Objednatele a v průběhu zpracování projektové dokumentace oproti původnímu předpokládanému rozsahu

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitel **jedno (1)**.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 je projevem jejich vážné a svobodné vůle, že se s obsahem tohoto písemného právního jednání důkladně seznámily, tomuto porozuměly a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Specifikace navýšení ceny

V Pardubicích dne 13. 09. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 13. 09. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt a.s.

Ředitel Správy Pardubice

Jednatel společnosti

Specifikace navýšení ceny**I/35 Staré Město připojení na D35 – DÚR/IČ****číslo zakázky: 11PT-001217****ev.č. 095/17****Celková součtová tabulka nabídkové ceny (tabulka č. 1)**

	Nabídková cena bez DPH	Změna ceny bez DPH	Nová cena bez DPH	DPH	Nová cena s DPH
Cena celkem	1 759 000	164 200	1 923 200	403 872	2 327 072
Cena celkem s DPH					2 327 072