
DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě č. D994170454

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1. Povodí Labe, státní podnik

se sídlem Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
V technických věcech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Plátce DPH: ano
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen „**příkazce**“)

a

2. H.C.M. s.r.o.

se sídlem Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno

Zastoupený: Ing. Lubomír Černý, jednatel
V technických věcech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

IČO: 47543621
DIČ: CZ47543621
Plátce DPH: ano
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 26389
(dále jen „**příkazník**“)

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Příkazní smlouvy č. D9941700454 ze dne 24. 10. 2017 (dále jen „příkazní smlouva“) byly zjištěny neočekávané skutečnosti (zaměřená vodní díla se nacházejí na pozemcích cizích vlastníků a k zápisu vodních děl do KN je nezbytné zajistit jejich souhlasná prohlášení) se v kontextu článku II. odst. (5) a článku XI. odst. (2) účastníci smlouvy dohodli na změně následujících ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem č. 1 takto:

Článek I. Předmět dodatku

(1) Znění druhého odstavce článku II. Doba plnění se z důvodu umístění vodních děl uvedených v příloze č. 1 a č. 2 příkazní smlouvy i na pozemcích v jiném vlastnictví, než ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro příkazce, a z toho vyplývající nutnost vyvolat jednání s těmito stranami pro zajištění podkladů k zápisu vodních děl do katastru nemovitostí, mění takto:

(2) Termín ukončení prací a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci je stanoven do 31. 12. 2018.

(2) Znění třetího odstavce článku II. Doba plnění se z důvodu prodloužení termínu ukončení prací a předání předmětu plnění mění takto:

(3) Doklady o provedení zápisů jednotlivých vodních děl do katastru nemovitostí ve smyslu čl. I. odst. (4) budou předkládány příkazci průběžně, nejpozději však do 21. 12. 2018.

- (3) Znění druhého odstavce článku IV. Platební a fakturační podmínky se z důvodu prodloužení termínu ukončení prací a předání předmětu plnění mění takto:

(2) Fakturace bude probíhat ve dvou časových etapách:

- *za splnění odborných činností dle čl. I. odst. (2) protokolárně předaných v souladu s ustanovením odst. (3) a (4) tohoto článku k **31. 3. 2018**,*
- *za splnění odborných činností dle čl. I. odst. (2) protokolárně předaných v souladu s ustanovením odst. (3) a (4) tohoto článku k **31. 12. 2018** - konečná faktura – daňový doklad.*

Článek II. Závěrečná ujednání

- (1) V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.
- (2) Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Příkazce zašle tento dodatek smlouvy správci registru smluv, s čímž je příkazník srozuměn.
- (4) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V Kladně dne

.....
Příkazce:
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
Příkazník:
Ing. Lubomír Černý, jednatel