

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)

a

## 2. ZEMAKO, s.r.o.

se sídlem: Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany  
IČO, DIČ: 25504011, CZ25504011  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
a jím pověřený stavbyvedoucí  
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

### **Dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o dílo č. 03PU-001800 ze dne 20. 7. 2018**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

#### **Článek 1.**

##### **Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 7. 2018 mezi sebou zavřely Smlouvu o dílo č. 03PU-001800 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení oprav vybraných bodových závad komunikace Provazníkova.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomi nezbytnosti koordinace části stavebních prací, zahrnujících opravu části opěrné stěny komunikace Provazníkova a ostrůvku v komunikaci

Provazníková se stavbou polyfunkčního domu Porta Resoluta, resp. jejími částmi zasahujícími do chodníků a části komunikace Provazníková.

- 1.3. Smluvní strany současně shodně konstatují, že s ohledem na charakter a význam komunikace Provazníková, jež je zařazena do systému místních komunikací Statutárního města Brna, z hlediska zajištění městské hromadné dopravy, jsou rozhodujícím subjektem pro stanovení lhůt realizace jednotlivých částí předmětu věcného plnění Smlouvy Brněnské komunikace, a.s. .
- 1.4. Smluvní strany současně shodně konstatují, že jsou si plně vědomy aktuální situace na stavebním trhu z hlediska dodacích lhůt římsových lících prefabrikátů, jež jsou nezbytné pro realizaci částí věcného plnění smlouvy, zahrnující opravu opěrné stěny komunikace Provazníková.

## Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodli na změně bodu 1.1.9 Přílohy, jež nově zní:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 30. 11.2018

## Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Datum: 28-08-2018

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno  
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 24-08-2018

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: jednatel  
za dodavatele/zhotovitele

ZEMAKO, s.r.o.