

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, číslo smlouvy Objednatele: 2018/00310, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342,

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Zastoupená: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Se sídlem: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Podrápský

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. “Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO”

Správce: Metrostav a.s.

Zastoupený: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

Jánem Dudášem, členem představenstva


Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 

a

Společník: KLEMENT a.s.

Zastoupený: Ing. Vlastislavem Kaňovským, generálním ředitelem, na základě plné moci

Se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695

DIČ: CZ25016695

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B974

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

Článek 1.

- 1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018, (dále jen „**Smlouva**“), na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, (dále jen „**Veřejná zakázka**“), dohodly, že na základě žádosti Zhotovitele ze dne 11. 7. 2018 Smluvní strany aktivují ujednání čl. 6 Smlouvy, za účelem provedení dodatečných prací a s tím spojené úpravy ceny za zhotovení Stavby a změny termínu pro ukončení Stavby a její předání a převzetí Objednatelem. Důvodem je zjištění Zhotovitele o nutnosti provést demolici skrytých konstrukcí, které nebyly evidovány a nebyly zjistitelné z žádné předchozí dokumentace.
- 1.2. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technickém listu změny, vč. níže uvedených jeho příloh.
- 1.3. Technický list změny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Jeho nedílnou součástí jsou dále:
 - Aktualizované znění harmonogramu Stavby (přílohy č. 4 Smlouvy) ve smyslu čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy; aktualizovaný harmonogram tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy;
 - Zákres demolic do pilot, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy;
 - Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.
- 1.4. Oznámení potřeby provedení dodatečných prací ze strany Zhotovitele, vyjádření Objednatele k tomuto oznámení, včetně souladu dodatečných prací s podmínkami zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) mají formu Technického listu změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.
- 1.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy vyplývající z potřeby provedení dodatečných prací uvedených v Technickém listu změny a v jeho přílohách mají povahu nepodstatných změn závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když existence skrytých konstrukcí a s tím spojená potřeba jejich demolice nebyla objektivně zjistitelná z žádné doposud zpracované dokumentace, Veřejná zakázka nadále má povahu stavebních prací a hodnota dodatečných prací prováděných na základě dodatku č. 2 Smlouvy nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Článek 2

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se na základě tohoto dodatku č. 2 se ruší původní znění čl. 5 odst. 5.1 a odst. 5.3. Smlouvy a nahrazují se následujícím zněním:

„5.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen "**Celková cena**") se sjednává

takto:

Cena celkem 584 547 195, 98 Kč **bez DPH**

Sazba DPH 21 % ve výši 122 754 911,16 Kč

Cena celkem 707 302 107,14 Kč **včetně DPH**

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH: 584 547 195, 98 Kč

Sazba DPH 21 % ve výši: 122 754 911,16 Kč

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 707 302 107,14 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH: 0,- Kč

Sazba DPH 21 %ve výši: 0, - Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH: 0,- Kč"

„5.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena celkem 584 547 195, 98 Kč **bez DPH**

Sazba DPH 21 %ve výši 122 754 911,16 Kč

Cena celkem 707 302 107,14 Kč **včetně DPH**

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH: 584 547 195, 98 Kč

Sazba DPH 21 % ve výši: 122 754 911,16 Kč

Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH: 707 302 107,14 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH: 0, - Kč

Sazba DPH 21 %ve výši: 0, - Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH: 0, - Kč"

- 2.2. Smluvní strany současně prohlašují, že v souladu s čl. 5 odst. 5.11. Smlouvy je oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy, výsledkem dohody Smluvních stran a tam uvedené jednotkové ceny byly stanoveny v souladu s čl. 6 odst. 6.3. Smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že se na základě tohoto dodatku č. 2 se ruší původní znění čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„Tyto milníky budou splněny nejpozději v těchto termínech:

- Milník č. 1: nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
 - Milník č. 2: nejpozději do 4 měsíců od předání a převzetí Staveniště
 - Milník č. 3: nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí Staveniště
 - Milník č. 4: nejpozději do 14 měsíců od předání a převzetí Staveniště
 - Milník č. 5: nejpozději do 15 měsíců od předání a převzetí Staveniště
 - Milník č. 6: nejpozději do 16 měsíců od předání a převzetí Staveniště
 - Milník č. 7: nejpozději do 17 měsíců od předání a převzetí Staveniště
 - Milník č. 8: nejpozději do 30. 10. 2019“
 -
- 2.4. Aktualizované znění přílohy č. 4 Smlouvy (Harmonogram) tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2.

Článek 3

- 3.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 2 provede Objednatel.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísňe, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran.
- 3.4. Návrh dodatku č. 2 byl před jeho uzavřením předložen Objednatelům ke schválení poskytovateli dotace pro financování Veřejné zakázky, jímž je Česká republika –

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dopis Objednatele č. j. 22/2018/00802, ze dne 24. 8. 2018). Poskytovatel dotace návrhu dodatku č. 2 schválil dopisem č. j. *MŠMT 11330/2018-33*, ze dne *6.9.2018*; tento dopis tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 2 Smlouvy.

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Technický list změny_demolice neznámých konstrukcí

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram Stavby

Příloha č. 3: Zákres demolic do pilot

Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr dodatečných prací

Příloha č. 5: Dopis MŠMT č.j. *MŠMT 11330/2018-33*

V Ústí nad Labem, dne *11-09-2018*



doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.,
rektor
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem

- 3 -09- 2018

V Praze, dne *10*



Ing. František Kočí, člen představenstva,
Metrostav a.s.



Ján Dudáš, člen představenstva,
Metrostav a.s.



Ing. Vlastimil Kaňovský, generální ředitel,
KLEMENT a.s.
(na základě plné moci)

